

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - AÑO 2012  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(EN BALBOAS)

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.														PRELIMINAR	
Programas / Proyectos		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual						Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES		
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado				Pagado	% Pagado
					(1)=(2)+(3)+(4)	(2)		(3)		(4)					
TOTAL		64,236,300.00	69,665,630.00	69,665,630.00	25,302,744.80	36.32	0.00	2,922,811.52	4.20	22,379,933.28	32.12				
ACUEDUCTOS		40,336,500.00	44,617,473.00	44,617,473.00	18,568,557.23	41.62	0.00	2,423,203.67	5.43	16,145,353.56	36.19				
APORTE I.D.A.A.N.		9,062,600.00	8,649,283.00	8,649,283.00	4,022,851.28	46.51	0.00	435,580.02		3,080,683.20	35.62				
1	Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 / 2.66.1.2.501.02.92	4,610,000.00	6,045,268.00	6,045,268.00	3,316,263.22	54.86	0.00	0.00	332,668.86	5.50	2,983,594.36	49.35	75.00%	76.00%	Primera Etapa terminada. Se inicia la II Etapa el 04 de abril de 2011 y fecha programada de finalización al 27 de enero de 2013; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el contrato 28-2010; construye Consorcio "GLOBETEC PANAMA, S/A / GLOBETEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA GROUP PANAMA, INC " En el mes de diciembre se laboró en la instalación de tuberías; a la fecha se han instalado 7,151 m.l. de tubería de 20" Ø HD y 16,312 m.l. de tuberías de 24"Ø. Se han instalado 9 válvulas.
2	San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción de mejoras al acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 / 2.66.1.2.501.02.50	2,500,000.00	701,415.00	701,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribución de agua potable existente. El proyecto se encuentra en proceso de correcciones del pliego de cargos.
3	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60 / 2.66.1.2.501.03.60	1,952,600.00	1,902,600.00	1,902,600.00	200,000.00	10.51	0.00	0.00	102,911.16	5.41	97,088.84	5.10	100.00%	100.00%	Orden de proceder para la realización del diseño a la Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC; por un Monto de B/. 267,745.00., contrato No.37-2011 del 11 de Julio del 2011; con una duración de 120 días calendario; fecha contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. Diseño terminado.
	APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO	17,568,700.00	26,671,352.00	26,671,352.00	16,216,388.97	60.80	0.00	0.00	1,204,066.88	7.42	11,031,741.29	41.36			
4	Antón - Construcción del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41	750,000.00	336,706.00	336,706.00	54,296.37	0.00	0.00	0.00	54,296.37	0.00	0.00	0.00	40.00%	40.00%	La Empresa NORCONTROL PANAMÁ., S.A. realiza el <b>Diseño</b> por un monto de B/. 149,734,84 según Contrato No.107-2011. La orden de proceder rige a partir del 7 de noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 días calendarios). El contratista esta sometiendo los planos a las instituciones correspondientes para su sellos de aprobación y cumplir con IDAAN en lo exigido en el V Informe (Informe final). Addenda por extensión de tiempo por 224 dias calendarios refrendada.
5	Aguadulce - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.22 / 2.66.1.2.601.03.22	100,000.00	1,068,750.00	1,068,750.00	175,642.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,642.52	16.43	28.00%	33.00%	Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates Consulting Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89.La orden de proceder rige a partir del 31 de agosto de 2012 al 27 de abril de 2013. Avance en el mes de diciembre: En revisión del Informe de Diagnóstico (13%)
6	Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23	2,454,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Proyecto a realizarse con financiamiento del Banco Mundial

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.														PRELIMINAR	
	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES	
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado				% Pagado
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
7	Dolega - Los Algarrobos, Construcción de línea de conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.47	1,000,000.00	209,949.00	209,949.00	152,260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,260.89	72.52	55.00%	80.00%	Según Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos, S.A. realiza el <b>Diseño</b> por un monto de B/.209,947.38. Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2011. Fecha contractual de terminación: 20 de abril de 2012 (150 días calendarios). En el mes de <b>diciembre</b> , se laboró en revisión del Informe Final - Addenda de tiempo refrendada (60 días calendarios) .
8	Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77	1,200,000.00	114,801.00	114,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60%	99.80%	Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II Etapa del proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011. En el mes de diciembre se laboró en Arreglos en el sistema de los sedimentadores, construcción de bloque de hormigón, protector de tubería de aducción y construcción de protección de la válvula de limpieza en la línea de aducción.
9	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	500,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato No.147-2012. En trámite de refrendo.
10	Llano de Piedra - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37	863,800.00	344,233.00	344,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente. El contrato con Derivados Espino, S.A. se resolvió administrativamente, la Internacional de Seguros que es la afianzadora realizará gira con personal del IDAAN para definir como se ejecutará este proyecto.
11	Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25	750,000.00	750,000.00	750,000.00	537,240.08	71.63	0.00	0.00		0.00	537,240.08	71.63	100.00%	100.00%	Según Contrato No.122-2010 la empresa Constructora Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de B/.1,584,700.00. Proyecto terminado
12	Construcción de obras complementarias - Línea de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la salida en la Ave. Martín Sossa (Línea de Occidente) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.84	500,000.00	300,000.00	300,000.00	253,831.77	84.61	0.00	0.00	152,299.06	50.77	101,532.71	33.84	100.00%	100.00%	Según Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger Group Inc. realiza la consultoría para el <b>Diseño</b> de la Línea de Refuerzo de 54" y 30" de diámetro desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martín Sossa (Línea de Occidente ) Primera Fase por un monto de B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de septiembre de 2011 y debió haber culminado el 23 de enero de 2012. Diseño terminado.
13	Construcción de tubería de conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85	4,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,621,516.77	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,516.77	64.86	98.80%	99.00%	Según Contrato No.132-08 se adjudicó al Consorcio F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82. Fecha contractual de terminación: 18 octubre 2011. En el mes de diciembre: Confección de cabezal del tubo de limpieza ubicado en el zampeado construido; armado de piezas para línea de 900 mm; avances en la instalación de tubería de 600 mm. margen sur del Corredor Sur.
14	Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al suministro de agua Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09	150,000.00	88,619.00	88,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN tramita la expropiación de terrenos. El Decreto Ejecutivo está en el MEF para su firma.

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.														PRELIMINAR	
	Programas / Proyectos		Vigencia Actual										Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
15	Pacora - Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable existente Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99	100,000.00	361,047.00	361,047.00	270,270.00	74.86	0.00	0.00	270,270.00	74.86	0.00	0.00	100.00%	100.00%	Según Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00 (incluye adendas). Mes de Junio: Cabe resaltar que se refrendó la addenda No.3, por el cambio de una actividad por otra, la cual no genera modificación alguna al monto del Contrato.
16	Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26	100,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El 22 de noviembre se realizó el acto público. Se analiza informe de la Comisión Evaluadora.
17	La Chorrera - Mejoramiento a las redes de distribución - II Fase Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.78	100,000.00	209,251.00	209,251.00	88,852.00	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	88,852.00	42.46	100.00%	100.00%	Según Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y finaliza el 15 de abril 2012 (364 días ). Etapa de Diseño: 100.0% Etapa de Construcción:100%.
18	Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona - Ampliación de la planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.17	1,000,000.00	1,305,050.00	1,305,050.00	1,304,395.24	99.95	0.00	0.00	284,355.50	21.79	1,020,039.74	78.16	80.39%	81.56%	Según Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA realiza este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00. Avance en el mes de diciembre: 1.17% -.Etapa de construcción (Trabajos en la línea d econducción, dosificadores, sedimentadores, filtros, toma de agua cruda.
19	San Carlos y Alrededores - Ampliación de la planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56	300,000.00	71,714.00	71,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50%	98.50%	Según Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59. Fecha contractual de terminación: 1 de diciembre de 2011. En el mes de diciembre, se envía el informe técnico para la Addenda No.2 a la Dirección Ejecutiva para su visto bueno y posterior consideración en la Junta Directive.
20	Construcción de Pozos Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 /2.66.1.2.601.01.14	1,200,000.00	1,412,000.00	1,412,000.00	751,746.45	53.24	0.00	0.00	37,602.11	2.66	714,144.34	0.00	54.36%	59.50%	Para el Año 2012 se programó la perforación de 168 pozos, distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16), Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18), Herrera (18), Los Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá Oeste (10), Veraguas (10). En el mes de diciembre se realizaron: 8 perforaciones de pozos, 3 pruebas de bombeo, 5 limpieza de pozos. A la fecha se han realizado 100 perforaciones para pozos. Se emitieron las O/C 114456, 114521, 114570, 114571, 111223, 114490, 112718 por la suma de B/.53,806.06.
21	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas Presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 /2.66.1.2.601.01.53/2.66.1.2.501.01.53	2,000,000.00	4,548,311.00	4,548,311.00	3,271,104.83	71.92	0.00	0.00	372,263.14	8.18	2,898,841.69	63.73	No Aplica	No Aplica	En el mes de Diciembre no se registraron movimientos:
22	Rehabilitación de Doce (12) Plantas Paquetes - A Nivel Nacional Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.24 2.66.1.2.501.03.24	500,000.00	361,925.00	361,925.00	214,536.31	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	214,536.31	59.28	100.00%	100.00%	Según Contrato No.84-2010 la empresa ENERCOM, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,924,896.11 Incluye addendas). En el mes de Septiembre se laboró en pruebas y arranque de los módulos de Chitré. Proyecto terminado.

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.														PRELIMINAR	
Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado				
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
23	Construcción para las mejoras a la estructura del rebosadero de María Henríquez y al camino de acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 y 15 Km + 350 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10	0.00	478,500.00	478,500.00	143,550.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,550.00	30.00	20.00%	24.55%	Según Contrato No.60-2012 la empresa Grupo Eléctrico, S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.478,500.00. La orden de proceder rige a partir del 1 de Agosto al 28 de Noviembre de 2012 (120 días calendarios). Este proyecto comprende diseño y construcción. Avance del mes de diciembre, corresponde a: 1. Se encuentra en la etapa de diseño y aprobación de planos 2. Instalación de tubos d econcreto. 3- Revestimiento de Talud con geo textil de protección. 4- Instalación de Geo celdas.
24	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable desde Chilibre a Sabanitas, II Fase (Colón) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93	0.00	2,056,437.00	2,056,437.00	970,014.84	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	970,014.84	47.17	86.69%	86.69%	Según Contrato No.29-2007 el Consorcio Aguas del Istmo/ MNV - COGEFAR, Panamá, S.a. / Inversiones Murcia, S.A. por la suma de B/.5,524,193.00. Se está a la espera de que la Institución indique el sitio para almacenar 551 tramos de tubería de PVC que se adquieren con la liquidación del contrato. (Resolución Ejecutiva No.69-2011). Se tramita finiquito. Nota:El proyecto " Diseño y construcción de la línea de agua potable de Chilibre - Sabanitas, II Fase" lo ejecuta el PAN por un monto d eB/.4,881,554.00 e inicio el 8 de noviembre de 2012.
25	Construcción de línea de conducción de Cuatro Altos a Cocosolo y de conducción de Mount Hope a Cuatro altos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.04	0.00	400,000.00	400,000.00	248,198.75	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	248,198.75	62.05	100.00%	100.00%	Este proyecto está amparado bajo el contrato 67-2009 adjudicado a la Empresa Transcaribe Trading por un monto de B/.7,397,068.35.En el mes de octubre finalizaron los trabajos.
26	Tortí -Construcción de las mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43%	51.43%	Según Contrato No.53-2011 se adjudicó a la empresa Distribuidora Arval, S.A por un monto de B/.1,468,853.20 . O/Proceder 21 de mayo del 2012 y la empresa deberá entregar a satisfacción del IDAAN los trabajos a más tardar el 15 de Enero del 2013. Avances mes de diciembre: Suministro e instalación.
27	Ampliación y Rehabilitacion De La Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	0.00	3,250,740.00	3,250,740.00	112,606.47	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	112,606.47	3.46	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la adquisición e instalación de un sistema de remoción continua de lodos. El IDAAN está abriendo el fideicomiso con la compañía aseguradora para proceder a pagarle a la empresa e iniciar la instalación del sistema..
28	Rehabilitación y Optimización de la Planta Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yopez de León", Colón Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05	0.00	4,429,950.00	4,429,950.00	1,420,686.25	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,686.25	32.07	35.26%	39.60%	Según Contrato No.135-2011 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto "Trabajos de Adecuación de la Planta Potabilizadora Antonio Yopez De León"por la suma de B/.4,424,999.98. La orden de proceder rige a partir del 1 de agosto de 2012 (300 días calendario). Avance en el mes de diciembre: Se trabaja en el cambio de techo del Edificio Administrativo, los trabajos eléctricos se iniciarán cuando se termine la colocación del techo.
29	Optimización de los Sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97	0.00	612,100.00	612,100.00	612,077.93	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,077.93	100.00	99.00%	99.00%	Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa Biwater International Limited por un monto de B/.23,191,135.88 (incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes. Pendiente, propuesta de modificación a la Orden de Cambio # 4, para la Confección del Informe Técnico, del proyecto de Addenda # 4, se recibieron por parte del I.D.A.A.N. 6 macromedidores.

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.														PRELIMINAR	
	Programas / Proyectos		Vigencia Actual										Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
30	San Miguelito (Sector 1) / Sectores 2, 3, 4, 5, 6- Mejoramiento al acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02-64	0.00	36,381.00	36,381.00	32,980.70	90.65	0.00	0.00	32,980.70	90.65	0.00	0.00	100.00%	100.00%	Proyecto terminado. Asignación presupuestaria para honrar compromisos pendientes.
31	Penonomé y Alrededores - Diseño y Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable. Partida: 2.66.1.2.501.01.98	0.00	20,988.00	20,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	Proyecto terminado. Asignación presupuestaria para honrar compromisos con la empresa ICASUR
	FINANCIAMIENTO C.A.F.	5,355,900.00	3,050,066.00	3,050,066.00	138,079.50	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	138,079.50	4.53			
32	Estudios y diseños para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02 2.66.1.2.891.06.02/ 2.66.1.2.501.06.02	1,400,000.00	684,215.00	684,215.00	138,079.50	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	138,079.50	20.18	84.00%	86.00%	1. Según contrato No. 49-2011 la Empresa Omniconsult, S.A. realizará el "Diseño de la línea de impulsión La Chorrera - Capira" por un monto de B/.304,629.00. (En el mes de diciembre se entregan notas formales por parte de la Dirección Ejecutiva del IDAAN y de la empresac onsultora OMNICONSLT, S.A. a cada uno de los propietarioscon la información y solicitud de la afectación de los terrenos para su gestión. Adicional se elabora Informe Técnico para una extensión de tiempo.
														0.00%	2. Según Contrato 162-2012 la empresa Consorcio ICME ejecutará el proyecto "Estudio, diseños finales de las obras y mejoras de acueductos y alcantarillados en provincia de Panamá por la suma de B/.1,479,424.83. Se entregó Orden de Proceder
33	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04 2.66.1.2.891.06.04	750,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación Pro IDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Se entregó Orden de Proceder.
34	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05 2.66.1.2.891.06.05	181,900.00	106,900.00	106,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Asignación dirigida a la contratación de empresas para la supervisión de las obras en construcción. Diciembre: El Pliego d eCargos está listo. Pendiente por definir las obras por parte del proyecto Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillado, provincia de Panamá.
35	Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08 2.66.1.2.891.06.08	900,000.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana. Forma parte del proyecto "Estudio, diseños finales de las obras y mejoras de acueductos y alcantarillados en provincia de Panamá" al cual se le entregó orden de proceder
36	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01 2.66.1.2.891.06.01	137,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Diciembre: Se solicitó al consultor la última versión del pliego para que Louis Berger Group realice la última revisión para luego subirlo al portal de Panamá Compras

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.														PRELIMINAR
	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado			
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)			
37	Construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09 2.66.1.2.891.06.09	100,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		El proyecto consiste en la construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia. Incluida en Licitación 2012-0-03-0-08-LV-014409 por <u>CONADES</u> .
38	Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10 2.66.1.2.891.06.10	800,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Betania. Forma parte del proyecto "Estudio, diseños finales de las obras y mejoras de acueductos y alcantarillados en provincia de Panamá" al cual se le entregó orden de proceder
39	Mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11 2.66.1.2.891.06.11	800,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas. Incluida en Licitación 2012-0-03-0-08-LV-014409 por <u>CONADES</u> .
40	Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12	150,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial. Incluida en Licitación 2012-0-03-0-08-LV-014409 por <u>CONADES</u> .
41	Chilibre / Don Bosco - Construcción de la Nueva Red de Agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.06 / 2.66.1.2.891.06.06	0.00	132,951.00	132,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00%	El proyecto consiste en la construcción de la nueva red de agua potable a lo largo de las comunidades de Chilibre - Don Bosco. El Diseño y Planos Finales complementario para el proyecto Línea de 16" Chilibre - Don Bosco, se adjudicó a la empresa CSA Group según el Contrato No.112-2012, Fecha de inicio del proyecto: 12 noviembre 2012
42	Construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 2.66.1.2.891.06.13	137,000.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			El proyecto consiste en la construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial. Pliegos culminados y entregados a <u>CONADES</u> quien será el ejecutor del mismo.
43	Mejoramiento al Sector de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Panama CAF- Gestión Ambiental y Social Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.20 2.66.1.2.891.06.20	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Mejoramiento al Sector de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Panama CAF- Gestión Ambiental y Social. Este proyecto es realizará junto con la supervisión de obras. En revisión del pliego de cargo por parte de la abogada.
44	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 1 y 2 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.21 2.66.1.2.891.06.21	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La Chorrera. 1. Adecuación de la red de distribución en áreas de servicios de Cocolí, San Juan, Farfán, Howard y Veracruz: Diseño en desarrollo por Louis Berger Group, pendiente de entrega

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.

PRELIMINAR

	Programas / Proyectos		Vigencia Actual										Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
45	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.22 2.66.1.2.891.06.22	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La Chorrera. 1- Red Matriz de Arraiján Centro y Chapala con Almacenamiento y Sectorización: En consecución del terreno. 2- Red Matriz de Altos de San Francisco y Barriada Bella Esperanza: Se adjudicó a la empresa CUSA y se aprobó el gasto en reunión de Junta Directiva. En trámite de refrendo. 3- La Mitra: Pendiente de entrega de Louis Berger Group por gestión de terreno.

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.														PRELIMINAR	
	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual						% Pagado	Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES	
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado					Pagado
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
46	Mejoramiento y Contrucción de Tanques de Almacenamiento. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.17 2.66.1.2.891.06.17	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Louis Berger Group enviará el alcance del proyecto a la UP para revisarlo con la Dirección de Ingeniería, para su posible traslado a CONADES
	FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL	4,950,100.00	3,688,884.00	3,688,884.00	1,026,015.46	27.81	0.00	0.00	47,323.29	1.28	978,692.17	26.53			
47	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01 2.66.1.2.865.04.01	3,057,600.00	992,818.00	992,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario.
															1- Estudio, diseño, del Plan Maestro Pluvial y Sanitario de Colón: Entrega de Expresiones de Interés el 20 de nov. 2012, Evaluación de las Expresiones de Interés para la Lista Corta y luego solicitar al Banco la No Objeción.
															2- Supervisión Contrato de Mejora Integral de los Servicios de agua y Saneamiento en la Región de Colón: El 10 de septiembre se realizó la recepción de Propuestas Técnicas y Económica. En proceso de Evaluación.
48	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02 2.66.1.2.865.04.02	32,300.00	299,606.00	299,606.00	178,287.04	59.51	0.00	0.00	47,323.29	15.80	130,963.75	43.71	45.00%	45.00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros.
49	Construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 - 2.66.1.2.865.04.03 - 2.66.1.2.501.04.03	1,860,200.00	2,396,460.00	2,396,460.00	847,728.42	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	847,728.42	35.37	7.00%	7.00%	El proyecto consiste en la construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón.
															1- Mejoramiento de algunos puntos de la red de conducción de Calzada Larga para optimizar el sistema de acueducto: Se envió Nota No.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la solicitud de agilizar la entrega de los proyectos que están atrasados por parte del Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.
															2- Mejoramiento al Catastro de Redes de las comunidades de Nuevo Mexico I, II, Guarumal, Caimitillo Centro, Calzada Larga y Nuevo Caimitillo: Se envió Nota No.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la solicitud de agilizar la entrega de los proyectos que están atrasados por parte del Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.
															3- Instalación de medidores domiciliarias y actualización de catastro de clientes: Se envió Nota No.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la solicitud de agilizar la entrega de los proyectos que están atrasados por parte del Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.



Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.

PRELIMINAR

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Vigencia Actual										Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
														4- Construcción para corregir las detecciones de Fugas en Guarumal, Caimitillo Centro, Nuevo Caimitillo: Se envió Nota No.2985-DE de fecha 13 de septiembre de 2012 al MINSA reiterando la solicitud de agilizar la entrega de los proyectos que están atrasados por parte del Consorcio. En espera de respuesta del MINSA.

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.														PRELIMINAR
Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							% Pagado	Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado				
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
														5- Construcción del Sistema de acueducto en Nuevo México I, II: El La Dirección de Ingeniería devolvió Memorias Técnicas, Planos y Pliegos con las observaciones y fue enviado al Consorcio para su revisión el 24 de octubre de 2012. En espera de respuesta por parte del Consorcio
														6- Mejoramiento de los Sistemas de agua y saneamiento en el Distrito de Colón (Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón): Fecha de acto público: 22 de noviembre 2012. En comisión evaluadora.
														7- Construcción de nueva línea de 16"Ø Chilibre - Don Bosco, Línea de 6" y Mejoras al Tanque de Jalisco, interconexión de Buenos Aires:Pendiente de publicación.
	<b>FINANCIAMIENTO B.I.D.</b>	<b>3,399,200.00</b>	<b>2,557,888.00</b>	<b>2,557,888.00</b>	<b>1,652,390.88</b>	<b>64.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>736,233.48</b>	<b>28.78</b>	<b>916,157.40</b>	<b>35.82</b>		
50	Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea de impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01 2.66.1.2.812.05.01	246,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto de <i>Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo</i> .
51	Mejoramiento en la estación de bombeo de Cáceres y entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores 3 y 4 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02 2.66.1.2.812.05.02	600,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto de <i>Mejoramiento y optimización de la gestión operacional del IDAAN en La Chorrera y Arraiján</i> : Contrato No. 172-2012, Contratista Pro Desarrollo por B/.474,872.68. En espera de refrendo.
52	Mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03 2.66.1.2.812.05.03	5,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1. En trámite traslado de partida
53	Mejoramiento en la estación de bombeo y en la red de distribución de Loma del Río, nueva conducción desde el tanque de Arraiján hacia la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04 2.66.1.2.812.05.04	514,800.00	65,900.00	65,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto de <i>Implementación conformación operativa de la unidad ejecutora del programa- BID</i> . En proceso de adquisiciones.
54	Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05 2.66.1.2.812.05.05	195,300.00	34,347.00	34,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto de <i>Inspección para la supervisión de obras de rehabilitación y optimización de los equipos de bombeo</i> . . I La Apertura Económica se realizará el 5-Dic.12. En trámite la No Objeción del Banco para la adjudicación.

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.														PRELIMINAR	
Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado				
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
55	Estudio de Preinversión de proyectos de agua potable y saneamiento y herramientas para priorización de inversiones en ciudades menores e intermedias servidas por el IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06 2.66.1.2.812.05.06	1,138,000.00	830,700.00	830,700.00	733,601.88	88.31	0.00	0.00	546,686.28	65.81	186,915.60	22.50	91.00%	91.50%	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-PN. La Empresa The Louis Berger Group realizará esta consultoría por la suma de B/.1,111,109.40 según Contrato No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 días).Avances del mes de <b>Diciembre</b> : Entrega de los planos para revisión de la línea de conducción desde Los Algarrobos hacia los tanques de San Cristóbla
56	Estudio, diseño y supervisión para el mejoramiento a los servicios de agua potable y la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario en ciudades de provincias centrales y del occidente del país. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07 2.66.1.2.812.05.07	700,000.00	341,000.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Este proyecto no se realizará y los fondos disponibles serán trasladados para reforzar otros proyectos.
57	Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN en La Chorrera y Arraiján - BID 2.66.1.2.812.05.09	0.00	1,045,788.00	1,045,788.00	861,972.00	82.42	0.00	0.00	187,200.00	17.90	674,772.00	64.52	0.00%	0.00%	Se adjudicó a RC Contractors Cont. No.128-2012 (Medidores) por la suma de B/.1,641,380.00 y R&M Panamá Cont. No. 129-2012 (medidores de diámetros mayores) por la suma de B/.205,825.20. Se entregó orden de proceder.
58	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.10 / 2.66.1.2.001.05.10	0.00	130,303.00	130,303.00	56,817.00	43.60	0.00	0.00	2,347.20	1.80	54,469.80	41.80	0.00%	0.00%	En trámite de contratación de consultores y profesionales, además adquisición de equipos de oficina y rodante. Primer Desembolso aprobado según Nota No.DdCP/DE/694 del MEF Dir. De Crédito Público de fecha 28-Ago.12 Anticipo de Fondo No.1 por la suma de B/.1,781,840.00 ya fue autorizado por el BID.
59	Rehabilitación, ampliación y supervisión de los sistemas de agua potable en La Chorrera y Arraiján Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.11	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Supervisión e Inspección. Contrato No.175-2012 Consorcio FG Guardia-EGIS EAU por B/.645,720.00. En trámite de refrendo del contrato.
															Construcción de la Red de Impulsión con el Sistema de Bombeo a los Nuevos Tanques de Burunga: Reunión de Homologación el 15oct12. Visita a campo 19-Oct.12. Acto Público se realizó el 14.Nov12. Se conformó Comisión Evaluadora. En proceso de Evaluación.
															Construcción de la red de distribución de la Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los tanques de Arraiján. Contrato No.136-2012 a favor de la empresa APROCOSA, se envió a la Contraloría según Nota No.3106-2012-DE de 24sep12. El Contrato fue refrendado por Contraloría el 15-Nov.12. Orden de Proceder según Nota No.3870-DE de fecha 28-Nov.12 (480 días calendario).
60	Rehabilitación y Optimización de Equipo de Bombeo de Sistema de Agua Potable y Suministro de Herramienta al Taller de Electromecánica Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.13 / 2.66.1.2.001.05.13	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Contrato 160-2012 a favor de la empresa BEROTZ Panamá, por la suma de B/.2,564,566.36. Se entregó Orden de Proceder (300 días calendarios)

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.														PRELIMINAR	
	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual						Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES		
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado				Pagado	% Pagado
					(1)=(2)+(3)+(4)	(2)		(3)		(4)					
61	Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.15 / 2.66.1.2.001.05.15	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	EL BID contrató al Consultor Nils Janson para elaborar los TDR´s para la coordinación de la ejecución de los proyectos de Fortalecimiento Institucional identificados en el PEI.	
														Contratación para Asesoría al Comité de Transformación del Sector de Agua y Saneamiento de Panamá: Contrato No.153-2012 CASTALIA LLC. en espera de refrendo por Contraloría.	
	ALCANTARILLADOS SANITARIOS	17,127,800.00	5,309,751.00	5,309,751.00	736,721.00	13.87	0.00	0.00	26,407.60	0.00	710,313.40	13.38			
	APORTE I.D.A.A.N.	2,500,000.00	1,705,000.00	1,705,000.00	117,952.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	117,952.00	6.92			
62	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.50	1,500,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	117,952.00	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	117,952.00	9.71	96.00%	96.00%	Según Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y Asociados, S.A. realiza el <b>Diseño</b> por un monto de B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012. Avances del mes de Noviembre: Informe Final de los 180 días - Entrega corregida por parte del Contratista 15.0% Informe Preliminar a los 30 días - Aprobado 15.0%. Informe Preliminar a los 60 días - Aprobado 20.0 %. Informe Preeliminar a los 90 días - Aprobado 20.0 %. Informe Preliminar a los 120 días -Aprobado 25.0 %. Informe Final de los 180 días, fue entregado por el Contratista con las correcciones realizadas, se sellaron los planos por parte del IDAAN. En espera de una respuesta para formalizar el proceso de legalización de lotes con el Depto de Legalización y Bienes del IDAAN.
63	Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53	1,000,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario	
	APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO	1,200,000.00	1,098,763.00	1,098,763.00	439,137.95	39.97	0.00	0.00	26,407.60	2.40	412,730.35	37.56			
64	Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.601.01.23	1,000,000.00	898,763.00	898,763.00	439,137.95	48.86	0.00	0.00	26,407.60	2.94	412,730.35	45.92	No Aplica	No Aplica	En el mes de diciembre no hubo movimiento.
65	Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.92	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En confección de pliegos	
66	Colón - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Proyecto a realizarse con financiamiento del Banco Mundial	

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.													PRELIMINAR		
Programas / Proyectos		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual						Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES		
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado				Pagado	% Pagado
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
FINANCIAMIENTO CAF		3,427,800.00	2,505,988.00	2,505,988.00	179,631.05	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	179,631.05	7.17			
67	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01	3,427,800.00	2,505,988.00	2,505,988.00	179,631.05	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	179,631.05	7.17	0.00%	0.00%	1- Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas servidas. Pliego de Cargo fue elaborado por Depto. de Aguas Servidas y complementado por Depto. de Electromecánica. Continúa en revisión por parte de la UP y Louis Berger Group.
															2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Area Metropolitana. El acto público se realizó el 11 de octubre de 2012, Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo TIESA por un monto de B/.1,454,306.55. En trámite de refrendo de contrato.
															3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012refrendado, se entregó orden de proceder (150 días calendarios)
															4- Rehabilitación de Tanques Sépticos, distritos de Panamá y San Miguelito: El acto público se realizó el 2 de octubre de 2012, Informe de Comisión Evaluadora listo, se subió en Panamá Compras el 25-Oct.12. En reclamo de Proveedor, pendiente Resolución Panamá Compras.
															5- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/.216,088.21. SE entregó Orden de Proceder (150 días calendarios).
	APORTE GOBIERNO CENTRAL	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
68	Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50%	9.50%	Este proyecto lo ejecuta el PAN, por un monto de B/.41,927,020.17, contratista Roxa, S.A.
	INVERSIONES COMPLEMENTARIAS	6,772,000.00	19,738,406.00	19,738,406.00	5,997,466.57	30.38	0.00	0.00	473,200.25	2.40	5,524,266.32	27.99			
	APORTE I.D.A.A.N.														
69	Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06 /2.66.1.4.501.01.06	1,500,000.00	12,226,410.00	12,226,410.00	2,845,717.66	23.28	0.00	0.00	2,887.50	0.02	2,842,830.16	23.25	No Aplica	No Aplica	Diciembre: Nn hubo movimiento
70	Habilitación de Equipos de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04	1,222,000.00	1,296,330.00	1,296,330.00	1,222,000.00	94.27	0.00	0.00	280,162.38	21.61	463,945.09	35.79	No Aplica	No Aplica	Diciembre: Se emitieron O/C 114710 y 114638 por la suma de B/.190,952.20
71	Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02	1,750,000.00	1,989,666.00	1,989,666.00	1,499,047.56	75.34	0.00	0.00	44,119.39	2.22	1,454,928.17	73.12	No Aplica	No Aplica	Diciembre-Se emitió la O/C 114611 por la suma de B/.14,272.57 y el Contrato 3036 a nombre de Synapsis Colombia Ltda. Por la suma de B/.48,000.00
72	Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 / 2.66.1.4.501.01.05	1,000,000.00	2,904,000.00	2,904,000.00	419,568.40	0.00	0.00	0.00	105,490.23	3.63	314,078.17	0.00	No Aplica	No Aplica	Diciembre: No hubo movimiento

Actualizado al 31 de Diciembre de 2012.														PRELIMINAR	
Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Vigencia Actual										Avance Físico Noviembre (%)	Avance Físico Diciembre (%)	OBSERVACIONES	
		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado				
					(1)=(2)+(3)+(4)	(2)		(3)		(4)					
73	Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de emergencia Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	300,000.00	220,950.00	220,950.00	72,100.00	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00	32.63	No Aplica	No Aplica	Diciembre: No hubo movimiento
74	Legalización de Terrenos Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.09	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica	Diciembre: No hubo movimiento
75	Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07	1,000,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	416,925.48	38.96	0.00	0.00	40,540.75	3.79	376,384.73	35.18	No Aplica	No Aplica	Diciembre: Se emitieron las O/C 114506 y 114588 por la suma de B/5,538.32