

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - AÑO 2011
AL 31 DE ENERO DE 2012

Actualizado al 31 de Enero de 2012.

Programas / Proyectos	Tiempo		Avance Proceso de Gestión			Presupuesto Ley	Vigencia Actual										Avance Físico Enero (%)	OBSERVACIONES
	Inicio	Fin	Acto Público	Refrendo	Orden de Proceder		Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado		
									(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)			
						64,236,300.00	64,236,300.00	4,348,662.00	34,450.10	0.05	0.00	0.00	8,053.57	0.01	26,396.53	0.04		
TOTAL																		
						40,336,500.00	40,336,500.00	3,597,020.00	14,643.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,643.08	0.04		
ACUEDUCTOS						9,062,600.00	9,062,600.00	550,000.00	14,643.08	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
APORTE I.D.A.A.N.																		
1	Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 / 2.66.1.2.601.02.92	30/08/2007; II Etapa 04/04/2011	28/08/2028: II Etapa 16/06/2012	29/11/2006		4,610,000.00	4,610,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00%	Primera Etapa terminada. Se inicia la II Etapa el 04 de abril de 2011 y fecha programada de finalización al 16 de junio del 2012; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el contrato 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/A / GLOBE TEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA GROUP PANAMA, INC " En el mes de enero se instalaron 330 tramos de tubería de 24"Ø HD
2	San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción de mejoras al acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 / 2.66.1.2.601.02.92					2,500,000.00	2,500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribución de agua potable existente.
3	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60					1,952,600.00	1,952,600.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00%	Orden de proceder a la Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC; por un Monto de B/. 267,745.00., contrato No.37-2011 que registrá a partir del 11 de Julio del 2011; con una duración de 120 días calendarios; fecha de entrega el 07 de Noviembre de 2011. El contratista no ha presentado aún las correcciones solicitadas por el Depto. de Estudio y Diseños. Se tramita la solicitud de prórroga mediante Informe Técnico para Addenda No.1
	APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO					17,568,700.00	17,568,700.00	2,861,420.00	14,643.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,643.08	0.08		
4	Antón - Construcción del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.601.02.41					750,000.00	750,000.00	54,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00%	Proyecto adjudicado a la Empresa NORCONTROL PANAMÁ., S.A; por un monto de B/. 149,734,84 según Contrato No.107-2011. La orden de proceder rige a partir del 7 de noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 días calendarios). En el mes de enero se revisó del Segundo Informe

Actualizado al 31 de Enero de 2012.																			
Programas / Proyectos		Tiempo		Avance Proceso de Gestión			Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							% Pagado	Avance Físico Enero (%)	OBSERVACIONES
		Inicio	Fin	Acto Público	Refrendo	Orden de Proceder				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado			
										(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)			
5	Aguadulce - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22			11/18/2011			100,000.00	100,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates Consulting Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89 (En trámite de formalización)
6	Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.23						2,454,900.00	2,454,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	El acto público fue declarado desierto por oneroso. Pendiente de nueva convocatoria.
7	Dolega - Los Algarrobos, Construcción de línea de conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.47						1,000,000.00	1,000,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	Según Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos, S.A. realizará el diseño por un monto de B/.209,947.38. La orden de proceder rige a partir del 23 de noviembre de 2011 al 20 de abril de 2012 (150 días calendarios). En el mes de enero se aprobó el Informe Preliminar
8	Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.77	19/3/2007	14/09/2008 11/02/2008	11/9/2006			1,200,000.00	1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.10%	Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II Etapa del proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011. No hubo avance en el mes de enero.
9	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.37						500,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Pendiente de acto público
10	Llano de Piedra - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37						863,800.00	863,800.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente
11	Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25						750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00%	Según Contrato No.122-2010 la empresa Constructora Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de B/.1,584,700.00. Posible fecha de terminación: 21 de octubre de 2011. En el mes de enero se realizaron pruebas de presión en las tuberías de 6", 8" y 12", se inician los trabajos de adecuación de infraestructura eléctrica, instalación de tanques de 35,000 gls.(90%)

	Programas / Proyectos	Tiempo		Avance Proceso de Gestión			Vigencia Actual											Avance Físico Enero (%)	OBSERVACIONES
		Inicio	Fin	Acto Público	Refrendo	Orden de Proceder	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado		
										(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)			
12	Construcción de obras complementarias - Línea de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la salida en la Ave. Martín Sossa (Línea de Occidente) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.84	09/26/2011	01/23/2012	Nota 2748 - D-E 23/09/2011		09/26/2011	500,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	Según Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger Group Inc. realiza la consultoría para el Diseño de la Línea de Refuerzo de 54" y 30" de ediámetro desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martín Sossa (Línea de Occidente) Primera Fase por un monto de B/280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de septiembre de 2011 23 de enero de 2012. El Depto. de Estudio y Diseño revisa el Informe Final para su aprobación.
13	Construcción de tubería de conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.85	18/11/2009	10/2/2011	19/08/2008			4,000,000.00	4,000,000.00	1,138,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00%	Según Contrato No.132-08 se adjudicó al Consorcio F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de B/15,846,631.82. Posible fecha de terminación: 18 octubre 2011. En el mes de enero se laboró en el llenado de la tubería para las pruebas de presión, pavimentación y construcción de cajas de válvulas.
14	Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al suministro de agua Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09						150,000.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN tramita la expropiación de terrenos.
15	Pacora - Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable existente Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.99.	19/1/2009	15/09/2009; 17/12/2010				100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	Según Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/8,961,750.00. En el mes de enero se corrigen detalles según observaciones de la inspección. Aparte se realizan ajustes con relación a la SCADA.
16	Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26						100,000.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Pendiente de acto público.
17	La Chorrera - Mejoramiento a las redes de distribución - II Fase Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.78						100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00%	Según Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA ejecuta este proyecto por la suma de B/1,178,203.75. La orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y finaliza el 12 enero 2012 (270 días). En el mes de enero no hubo avance.
18	Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona - Ampliación de la planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.17 / 2.66.1.2.601.03.17	15/4/2011	5/10/2012				1,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00%	Según Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA realizará este proyecto por un monto de B/3,874,470.00. Etapa de diseño (80%). Construcción (47%). Avance en el mes de enero: Se ha instalado el 94% de la tubería de conducción.

	Programas / Proyectos	Tiempo		Avance Proceso de Gestión			Vigencia Actual											Avance Físico Enero (%)	OBSERVACIONES
		Inicio	Fin	Acto Público	Refrendo	Orden de Proceder	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado		
										(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)			
19	San Carlos y Alrededores - Ampliación de la planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.02.56	6/1/2011	3/8/2011				300,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50%	El acto público se realizó el 23 de julio de 2010. Según Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59. Posible fecha de terminación: 1 de diciembre de 2011. Etapa de Diseño en 100 %; Etapa de construcción: 98%. En el mes de enero no hubo avance.
20	Construcción de Pozos Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14 /2.66.1.2.001.01.14	01/01/2012	12/31/2012				1,200,000.00	1,200,000.00	152,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00%	Para el Año 2012 se programa la perforación de 168 pozos, distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16), Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18), Herrera (18), Los Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá Oeste (10), Veraguas (10). En el mes de enero se realizaron 6 perforaciones, 7 pruebas de bombeo
21	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53 /2.66.1.2.001.01.53	01/01/2012	12/31/2012				2,000,000.00	2,000,000.00	328,980.00	14,643.08	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	14,643.08	0.73	No Aplica	El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento, tales como: tuberías, abrazaderas, uniones dresser, uniones mecánicos para PVC, collarines, etc.
22	Rehabilitación de Doce (12) Plantas Paquetes - A Nivel Nacional Partida Presupuestaria: 2.66.1.001.03.24	18/8/2010	13/02/2011; 13/07/2011				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00%	Según Contrato No.84-2010, la empresa Enercom, S.A a un costo de B/.1,924,896.11 (Incluye addendas). El contratista tiene pendiente la entrga de dos módulos en Chitré, se espera además, la instalación de la línea trifásica y la interconexión del servicio a las plantas por parte de la empresa eléctrica.
	FINANCIAMIENTO C.A.F.						5,355,900.00	5,355,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	Estudios y diseños para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02 2.66.1.2.891.06.02						1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario.
24	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04 2.66.1.2.891.06.04						750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de lainstitución a fin de mejorar el suministro de agua potable.
25	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05 2.66.1.2.891.06.05						181,900.00	181,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Asugnación dirigida a la contratación de empresas para la supervisión de las obras en construcción.

Actualizado al 31 de Enero de 2012.																		
	Programas / Proyectos	Tiempo		Avance Proceso de Gestión			Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Enero (%)	OBSERVACIONES
		Inicio	Fin	Acto Público	Refrendo	Orden de Proceder				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado	
										(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)		
26	Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08 2.66.1.2.891.06.08						900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe
27	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01 2.66.1.2.891.06.01						137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá
28	Construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09 2.66.1.2.891.06.09						100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en la construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia
29	Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10 2.66.1.2.891.06.10						800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Betania
30	Mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11 2.66.1.2.891.06.11						800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas
31	Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12						150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial
32	Construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 2.66.1.2.891.06.13						137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en la construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial
	FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL						4,950,100.00	4,950,100.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01 2.66.1.2.865.04.01						3,057,600.00	3,057,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario.
34	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01 2.66.1.2.865.04.02						32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable.

	Programas / Proyectos	Tiempo		Avance Proceso de Gestión			Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							% Pagado	Avance Físico Enero (%)	OBSERVACIONES
		Inicio	Fin	Acto Público	Refrendo	Orden de Proceder				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado			
										(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)			
35	Construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 2.66.1.2.865.04.03						1,860,200.00	1,860,200.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón.
	FINANCIAMIENTO B.I.D.						3,399,200.00	3,399,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea de impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01 2.66.1.2.812.05.01						246,100.00	246,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento a la estación de Talamanca y línea de impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6)
37	Mejoramiento en la estación de bombeo de Cáceres y entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores 3 y 4 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02 2.66.1.2.812.05.02						600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento en la estación de bombeo de Cáceres y entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores 3 y 4
38	Mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03 2.66.1.2.812.05.03						5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1.
39	Mejoramiento en la estación de bombeo y en la red de distribución de Loma del Río, nueva conducción desde el tanque de Arraiján hacia la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04 2.66.1.2.812.05.04						514,800.00	514,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento en la estación de bombeo y en la red de distribución de Loma del Río, nueva conducción desde el tanque de Arraiján hacia la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5.
40	Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05 2.66.1.2.812.05.05						195,300.00	195,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2.
41	Estudio de Preinversión de proyectos de agua potable y saneamiento y herramientas para priorización de inversiones en ciudades menores e intermedias servidas por el IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06 2.66.1.2.812.05.06						1,138,000.00	1,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-PN. La Empresa The Louis Berger Group realizará esta consultoría por la suma de B/.1,111,109.40 según Contrato No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 días). Informe Inicial Aprobado.

	Programas / Proyectos	Tiempo		Avance Proceso de Gestión			Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Enero (%)	OBSERVACIONES
		Inicio	Fin	Acto Público	Refrendo	Orden de Proceder				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado	
										(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)		
42	Estudio, diseño y supervisión para el mejoramiento a los servicios de agua potable y la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario en ciudades de provincias centrales y del occidente del país. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07 2.66.1.2.812.05.07						700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario.
	ALCANTARILLADOS SANITARIOS						17,127,800.00	17,127,800.00	469,903.00	19,807.02	0.12	0.00	0.00	8,053.57	0.00	11,753.45	0.07	
	APORTE I.D.A.A.N.						2,500,000.00	2,500,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.50						1,500,000.00	1,500,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Según Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y Asociados, S.A. realizará este proyecto por un monto de B/.162,640.00. La orden d eproceder rige a partir del 16 de enero de 2012
44	Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.03.53						1,000,000.00	1,000,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario
	APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO						1,200,000.00	1,200,000.00	81,903.00	19,807.02	1.65	0.00	0.00	8,053.57	0.67	11,753.45	0.98	
45	Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.601.01.23	1/1/2012	31/12/2012				1,000,000.00	1,000,000.00	71,903.00	19,807.02	1.98	0.00	0.00	8,053.57	0.81	11,753.45	1.18	No Aplica El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario a nivel nacional, a fin de dar respuesta a nuestros clientes cuando surjan daños.
46	Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.92						100,000.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En confección de pliegos.
47	Colón - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95						100,000.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se elaboran los pliegos de cargos .
	FINANCIAMIENTO CAF						3,427,800.00	3,427,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01						3,427,800.00	3,427,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario
	APORTE GOBIERNO CENTRAL						10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59						10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema.
	INVERSIONES COMPLEMENTARIAS						6,772,000.00	6,772,000.00	281,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	APORTE I.D.A.A.N.																	
50	Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06	01/01/2012	12/31/2012				1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica No hubo movimiento en el mes de enero.

Actualizado al 31 de Enero de 2012.																			
Programas / Proyectos		Tiempo		Avance Proceso de Gestión			Vigencia Actual											Avance Físico Enero (%)	OBSERVACIONES
		Inicio	Fin	Acto Público	Refrendo	Orden de Proceder	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado		
										(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)			
51	Habilitación de Equipos de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04	01/01/2012	12/31/2012				1,222,000.00	1,222,000.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No hubo movimiento en el mes de enero.
52	Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02	01/01/2012	12/31/2012				1,750,000.00	1,750,000.00	91,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No hubo movimiento en el mes de enero.
53	Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /	01/01/2012	12/31/2012				1,000,000.00	1,000,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No hubo movimiento en el mes de enero.
54	Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de emergencia Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	01/01/2012	12/31/2012				300,000.00	300,000.00	32,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No hubo movimiento en el mes de enero.
55	Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07	01/01/2012	12/31/2012				1,000,000.00	1,000,000.00	24,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No hubo movimiento en el mes de enero.