

**INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**  
**INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - AÑO 2014**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2014**  
**(En Balboas)**

Actualizado al 30 de abril de 2014.

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual								Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
<b>TOTAL</b>	<b>140,223,600.00</b>	<b>136,223,600.00</b>	<b>75,420,083.00</b>	<b>16,592,233.90</b>	<b>12.18</b>	<b>13,816,290.55</b>	<b>10.14</b>	<b>379,265.13</b>	<b>0.28</b>	<b>2,396,678.22</b>	<b>1.76</b>			
<b>ACUEDUCTOS</b>	<b>101,273,100.00</b>	<b>103,966,826.00</b>	<b>59,993,623.00</b>	<b>9,742,156.85</b>	<b>9.37</b>	<b>7,855,438.48</b>	<b>7.56</b>	<b>273,202.37</b>	<b>0.26</b>	<b>1,613,516.00</b>	<b>1.55</b>			
<b>APORTE GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>24,732,300.00</b>	<b>24,014,852.00</b>	<b>14,414,293.00</b>	<b>4,584,075.86</b>	<b>19.09</b>	<b>3,073,650.43</b>	<b>12.80</b>	<b>127,806.92</b>	<b>0.53</b>	<b>1,382,618.51</b>	<b>5.76</b>			
1 Antón - Construcción de nuevo sistema de abastecimiento de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41	600,000.00	396,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El acto público se realizó el 10 de marzo de 2014. En formalización de contrato.
2 Farallón - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.27 / 2.66.1.2.501.03.27 / 2.66.1.2.501.03.70	2,100,000.00	1,312,147.00	412,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Pliego de Cargos listo, pendiente de definir fecha de acto público
3 Chilibre / Sabanitas - Construcción de línea de conducción de agua potable, II Fase. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93	1,300,000.00	44,270.00	44,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00%	69.00%	Este proyecto "Diseño y construcción de la línea de agua potable de Chilibre - Sabanitas, II Fase" lo ejecuta el PAN por un monto de B/.4,881,554.00 e inicio el 8 de noviembre de 2012.
4 Dolega y Sectores Aledaños - Construcción de nueva planta potabilizadora de 10 MGD Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.07 / 2.66.1.2.501.03.07	1,500,000.00	1,065,845.00	265,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Pliego de Cargos listo, pendiente de definir fecha de acto público
5 San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción de mejoras al acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Contrato 76-2013 por la suma de B/.4,476,452.00 a favor de CUSA. Fecha probable de terminación 21 de noviembre de 2014. Avances de Abril: Revisión del Primer Informe de la Etapa de Diseño.
6 Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60	5,982,300.00	5,982,300.00	5,982,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.65%	41.65%	Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de B/.26,019,541.86. Ejecuta PAN
												48.00%	48.00%	"Construcción de Sistema de conducción de agua potable para la planta potabilizadora de Bugaba". Empresa CONSTRUMAX, S.A., monto B/.15,252,458.23. Ejecuta PAN
7 Torti -Construcción de las mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Torti, Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28	1,000,000.00	1,424,047.00	774,047.00	424,046.35	29.78	424,046.35	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50%	94.00%	Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 Posible fecha de terminación: 14 de julio de 2013. Avance de Abril: La Planta de Tratamiento Modular se encuentra en periodo de prueba y distribuye agua permanente a las comunidades beneficiadas con el proyecto.

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual								Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
8 Paso Blanco, Pacora, Tanara, Chepo - Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.74	700,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El Acto Público se realizó el 6 de febrero de 2014, la mejor oferta la presentó la empresa Globetec Construction, LLC por un monto de B/.5,991,593.28. Según la Resolución de Junta Directiva No. 26-2014 se autoriza el gasto.
9 Chitre - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75	900,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Pendiente de confección Pliego de Cargos.
10 Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.72 / 2.66.1.2.501.03.72	700,000.00	400,241.00	100,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El acto público se realizó el 14 de abril de 2014. En formalización de contrato
11 Santa María -Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.71	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Pendiente de confección Pliego de Cargos.
12 Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	1,300,000.00	910,742.00	105,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82%	38.62%	La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato No.147-2012. Se le entregara orden de proceder, por un termino de 390 días calendario: Fecha de inicio 3 de junio de 2013 y fecha probable de terminación 27 de junio de 2014. Avances de Abril: El contratista realiza las correcciones pertinentes al EIA por parte del Depto. de Protección Ambiental del IDAAN.
13 Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26	1,200,000.00	912,000.00	621,600.00	9,600.00	1.05	9,600.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se realizó acto público de la II convocatoria el 7 de junio de 2013 y se le adjudico a la empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios).
14 Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre (Instalación de un sistema de remoción continua de lodos en la planta) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	800,000.00	612,588.00	192,588.00	184,172.36	30.06	184,172.36	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Contrato 189-2012 a favor de BIWATER "Suministro e instalación del sistema de extracción continua de lodo en tinas sedimentadoras de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte". Fecha de inicio de proyecto 28 de agosto de 2013 (período de ejecución: 8 meses )
15 Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.03.66	900,000.00	866,778.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Según Contrato No.134-2013 la empresa C.U.S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entrego orden de proceder la cual registró a partir del 13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. En Etapa de Diseño, el contratista no ha entregado el Primer Informe, cuyo plazo ya se cumplió.
16 Reparación de fugas en el Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68	1,000,000.00	2,364,590.00	1,764,590.00	1,320,331.50	55.84	744,741.94	31.50	84,190.15	3.56	491,399.41	20.78	18.00%	25.00%	El proyecto consiste en contratar los servicios de empresas que realicen el trabajo de reparación de fugas de agua, cambios de válvulas e hidrantes conforme a los reportes de daños que le proporcionará IDAAN a través de las distintas subregiones del área metropolitana.

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual								Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
17 Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	(1)=(2)+(3)+(4) 0.00	0.00	(2) 0.00	0.00	(3) 0.00	0.00	(4) 0.00	0.00	65.74%	67.02%	Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 3 de julio de 2014. Avance del mes de Abril: Instalación de tuberías PVC de 4" en la Bda. San Martín reemplazando las de AC. Colocación de tuberías PVC de 12" en la entrada de La Peña.
18 Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	300,000.00	260,000.00	205,000.00	205,000.00	78.85	205,000.00	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. En formalización de contrato.
19 Rehabilitación y Optimización de la Planta Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yopez de León", Colón Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05	0.00	159,232.00	159,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80%	99.80%	Según Contrato No.135-2011 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto "Trabajos de Adecuación de la Planta Potabilizadora Antonio Yopez De León"por la suma de B/.4,424,999.98. La orden de proceder rige a partir del 1 de agosto de 2012 (300 días calendario). La obra civil esta totalmente concluida, Acta sustancial de obra del 13 de septiembre de 2013, Avance de Abril: Se realizan ajustes en la sválvulas de los dosificadores para posteriormente realizar nuevamente otras pruebas de caudal.
20 La Chorrera - Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable (*) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.94	0.00	489,258.00	489,258.00	489,257.50	100.00	489,257.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	99.00%	Según Contrato No.63-2008 la empresa COPISA ejecuta este proyecto por la suma de B/.10,425,940.00 (incluye addenda). Posible fecha de terminación: 31 de diciembre de 2010. Avance Abril 2014: Se reparó la fuga en la interconexión No.4.
Construcción de tubería de conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.85	0.00	587,065.00	587,065.00	587,065.00	100.00	299,605.35	51.03	0.00	0.00	287,459.65	48.97	99.80%	99.80%	Según Contrato No.132-2008 se adjudicó al Consorcio F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de B/.19,730,605.45 (incluye addenda). Posible fecha de terminación: 15 de febrero de 2013. En el mes de abril 2014: ENA comunica su No Objeción a los trabajos de instalacón del sistema de detección de fugas y medidor de caudal.
David Centro - Mejoramiento al acueducto a través de trabajos de sectorización del sistema de distribución. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.63	0.00	107,412.00	107,412.00	107,410.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,410.68	100.00	92.63%	100.00%	Según Contrato 151-2012 la empresa Estudios de Ingeniería, S.A. ejecuta el proyecto. Avance mes de abril: Suministro e instalación de válvulas de control de 4", 8", 10", 16", 18", 24". Suministro e instalación de válvulas de presión de 6", 8". Corte, remoción y reposición de asfalto. Suministro e instalación de micromedidores de 5/8".
21 Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53	2,000,000.00	2,870,337.00	2,122,956.00	1,257,192.47	43.80	717,226.93	24.99	43,616.77	1.52	496,348.77	17.29	No aplica	No aplica	En el mes de abril se emitieron las O/C: 116970, 116610, 116623, 117073, 116985, 117015, 116590, 117139, 116967, 116372, 116506, 116107 por la suma de B/.383,524.10
<b>APORTE I.D.A.A.N.</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,506,000.00</b>	<b>579,169.00</b>	<b>272,037.71</b>	<b>18.06</b>	<b>68,454.81</b>	<b>4.55</b>	<b>144,985.05</b>	<b>9.63</b>	<b>58,597.85</b>	<b>3.89</b>			

Programas / Proyectos	Vigencia Actual											Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado				
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)					
22	Construcción de Pozos Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14	1,500,000.00	1,506,000.00	579,169.00	272,037.71	18.06	68,454.81	4.55	144,985.05	9.63	58,597.85	3.89	22.00%	32.00%	En el mes de abril se realizaron 10 perforaciones y 9 limpiezas de pozos. Se emitieron las O/C: 116410, 116940, 117094, 116935, 117022, 116981, 116219 por la suma de B/ 88,282.04. A la fecha se han perforado 62 pozos. Es importante señalar que para minimizar los efectos del verano en el suministro de agua potable a la población, se ha intensificado las perforaciones de pozos.
<b>FINANCIAMIENTO C.A.F.</b>		<b>46,855,200.00</b>	<b>46,855,200.00</b>	<b>21,618,113.00</b>	<b>3,006,244.71</b>	<b>6.42</b>	<b>2,971,322.24</b>	<b>6.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,922.47</b>	<b>0.07</b>			
23	Estudios y diseños - Desarrollo al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.02 2.66.1.2.891.06.02	480,000.00	480,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1. Según contrato No. 49-2011 la Empresa Omniconsult, S.A. realizó el "Diseño de la línea de impulsión La Chorrera - Capira" por un monto de B/.304,629.00. Fecha probable de terminación: 22 de agosto de 2013. Avance del mes de Enero: La Empresa entregó los diseños finales los cuales fueron revisados por la UP, Ingeniería y el Director Ejecutivo, se le hicieron algunos ajustes finales, los cuales fueron subsanados por la Empresa.  2. Según Contrato 162-2012 la empresa Consorcio ICME ejecuta el proyecto "Estudio, diseños finales de las obras y mejoras de acueductos y alcantarillados en provincia de Panamá por la suma de B/.1,479,424.83. Se entregó Orden de Proceder. Se han identificado 5 grupos de proyectos: <b>Grupo 1:</b> Mejoras en Sectores de Juan Díaz, Villa Lucre y Pedregal. <b>Grupo 2:</b> Mejoras en sectores sobre la Línea de Occidente, Vía Ricardo J. Alfaro y Zona Centro. Mejoras a la línea de San Francisco; Redes de recolección en Sector de Chorrillo; Alcantarillado Camino Real de Betania, Mejoras a la red de distribución de El Chorrillo y Santa Ana, Mejoras a la red de distribución de Bella Vista, Redes de recolección en el Sector de Obarrio, Acueducto Camino Real de Betania, Mejoras Alcantarillado San. en el Sector de Bella Vista. <b>Grupo 3:</b> Mejoras en sector de Alcalde Díaz - Mejoras al sistema de abastecimiento San Lorenzo, La Cabima No.1, La Cabima No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y Mirador del Lago. <b>Grupo 4:</b> Mejoras en sectores de Arraján y La Chorrera. En revisión Línea de conducción desde la estación de bombeo La Chorrera al Sector de Guadalupe <b>Grupo 5:</b> Otros sectores y obras complementarias en la red de distribución en el área metropolitana. En revisión los planos de Línea de Pacora - Tanara, Línea de Pacora - Tataré, Anillo Hidráulico Sur: Ciudad Radial - Tocumen. Se realizó la revisión a diseños, planos y documentos del Consorcio ICME hasta el Informe Tipo 3 de los 5 Grupos de Obras, algunos informes tipo 3 están siendo subsanados por ICME y en revisión por parte de Ingeniería del IDAAN.
24	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá. (*) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04 2.66.1.2.891.06.04	720,000.00	1,255,406.00	895,406.00	265,591.66	21.16	265,591.66	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00%	68.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación Pro IDAAN por un monto de B/.1,623,457.50. Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia:  Componente 1: Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de inversión y seguimiento (83%). Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y programas (49%)

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual								Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES	
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado				
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)					
														Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas Constructivas, Manual de Supervisión.	
														Componente 3:	
														Acción 1: Priorización y control a fugas de agua	
														Acción 2: Implementación del sistema de información para la Unidad de Control Operativo	
														Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto plazo, sectorización hidráulica y modelación matemática de la red de agua potable y optimización operacional (76%)	
														Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y largo plazo (32%)	
														Componente 4: Sistema de Gestión de Proyectos. Project Server y Share Point.	
25	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 / 2.66.1.2.891.06.05	840,000.00	840,000.00	420,000.00	68,741.24	8.18	68,741.24	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	95.00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un monto de B/.86,028.00 se encargará de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. La forma de pago ya no es por avance de los contratistas sino por presentación de Informes Mensuales. Esto representa cambio en el cronograma
26	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 / 2.66.1.2.891.06.03	2,400,000.00	2,400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,623,457.50.
															Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. <b>Grupo 1 ANC</b> Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 18 de febrero de 2014 - No se presentaron propuestas. Se tiene programado realizar una sola licitación de ANC
															Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. <b>Grupo 2 ANC.</b> Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 6 de diciembre de 2013 se declaró Desierta. Se tiene programado realizar una sola licitación de ANC
															Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. <b>Grupo 3 ANC</b> Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 12 de febrero de 2014 - Se declaró desierta. Se tiene programado realizar una sola licitación de ANC

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual								Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
27 Chillibre / Don Bosco - Construcción de la nueva red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.06 / 2.66.1.2.501.06.06	1,440,000.00	1,440,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	10.00%	Construcción de la Línea de 24"Ø Chillibre -Pedernal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08. Asesoría Legal - UP entregó la Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). Se enviaron a la Dirección de Ingeniería los diseños finales para la revisión y aprobación.
28 Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo y Santa Ana (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08	1,680,000.00	1,530,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Acto público programado para el 11 de abril de 2014.
29 Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01 / 2.66.1.2.891.06.01	415,200.00	1,000,200.00	675,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00%	26.00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nudo 180 y Nudo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. La UP recibió el Cronograma actualizado del proyecto, el 10 de enero de 2014; en seguimiento al mismo, el Contratista trabaja en los diseños del proyecto.
30 Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 / 2.66.1.2.891.06.10	1,800,000.00	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 - se presentaron 10 empresas. En proceso de evaluación. Según Resolución de Junta Directiva 35-2014 se autoriza el gasto por la suma de B/.4,907,338.31 - Empresa Viguecons Estevez, S.L.
31 San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 / 2.66.1.2.891.06.15	1,680,000.00	1,680,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Construcción de la Ampliación de la Línea de Acueducto Corregimiento de San Francisco, Forma parte del proyecto "Estudio, diseños finales de las obras y mejoras de acueductos y alcantarillados en provincia de Panamá" al cual se le entregó orden de proceder. En proceso de acto público. Costo del proyecto: B/.5,780,574.60
32 Construcción de línea de conducción del Tanque Ameglio - Red de distribución del Sector 3. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 / 2.66.1.2.891.06.16	1,440,000.00	1,440,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de febrero de 2014. Mejor oferta Globetec Constructio LLC, mptp de la propuesta B/.5,887,649.03. Según Resolución de Junta Directiva No.36-2014, se autoriza el gasto. En formalización de contrato
33 Mejoramiento y construcción de tanques de almacenamiento. Partidas Presupuestaria: 2.66.1.2.001.06.17 / 2.66.1.2.501.06.17	2,400,000.00	1,615,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En proceso de diseño y preparación de pliego de cargos. Costo estimado del proyecto: B/.2,880,000.00
34 Mejoramiento a red de distribución de Bella Vista (Vía Argentina y La Salle) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 / 2.66.1.2.891.06.18	600,000.00	475,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En proceso de diseño y preparación de pliego de cargos. Costo estimado del proyecto: B/.1,400,000.00

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual								Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES	
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado				
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)					
35	Mejoramiento obras complementarias red de distribución - Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.19	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras Complementarias en la Red de Distribución en el Area Metropolitana del proyecto "Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara: Se adjudicó la licitación a Globetec Construction, LLC por un monto de B/.5,991,593.28. Se envia documentación a LAFISE para confección del contrato.	
36	Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 / 2.66.1.2.891.06.26	4,800,000.00	4,800,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Acto de recepción y apertura de propuestas: 7 de febrero de 2014. Según Resolución de Junta Directiva No.34-2014 se autoriza el gasto de B/.4,185,949.04 del proyecto. En formalización del contrato.	
37	Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima No.1 y No.2, Las Bethlemitas, San Pablo y Mirador del Lago. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 / 2.66.1.2.891.06.27	2,400,000.00	2,366,821.00	1,166,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En proceso de diseño y preparación de pliego de cargos. Costo estimado del proyecto: B/.4,160,000.00	
38	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 / 2.66.1.2.891.06.20	1,200,000.00	1,172,773.00	545,686.00	142,260.27	12.13	107,337.80	9.15	0.00	0.00	34,922.47	2.98	0.00%	0.00%	La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-2012. Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días calendario)-"Consultoría para Desarrollar e Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. (B/.97,022.25). Se envió para la no objeción del Banco el documento de Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social.
39	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 1 y 2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.21 / 2.66.1.2.501.06.21	1,680,000.00	1,680,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La Chorrera. 1. Adecuación de la red de distribución en áreas de servicios de Cocolí, San Juan, Farfán, Howard y Veracruz: No se presentaron propuestas en el Acto Público realizado el el 19 de febrero de 2014.	
40	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 / 2.66.1.2.501.06.22	5,400,000.00	5,400,000.00	2,700,000.00	2,529,651.54	46.85	2,529,651.54	46.85	0.00	0.00	0.00	90.00%	91.00%	1- Construcción de la red de distribución de Altos de San Francisco. Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 la empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00.	
												0.00%	0.00%	2- Construcción de la red de distribución de La Mitra, La Chorrera: Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 días calendario). Según Resolución de Junta Directiva No.33-2014 se autoriza el gasto de la Supervisión de esta contrato.	
												0.00%	0.00%	3- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con almacenamiento y sectorización: En proceso de diseño y preparación de pliegos. Monto estimado:B/.6,433,503.00	

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual								Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
41 La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 / 2.66.1.2.501.06.23	6,000,000.00	6,000,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	La empresa Omniconsult, S.A. realizo el diseño de este proyecto por la suma de B/.304,629.10. En proceso de Acto Público la contratación de las obras. La CGR comunico el monto establecido para la fianza de propuesta, se debe dar inicio al proceso de licitación correspondiente. Monto estimado del proyecto: B/.25,000,000.00. fecha de acto público: 8 de abril de 2014. En proceso de evaluación.
42 La Chorrera, construcción de obras complementarias. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 / 2.66.1.2.501.06.25	6,480,000.00	6,480,000.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Construcción de obras complementarias a las proyectos que se ejecutan actualmente en La Chorrera.
<b>FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL</b>	<b>11,585,500.00</b>	<b>11,660,401.00</b>	<b>7,340,075.00</b>	<b>1,384,064.07</b>	<b>11.87</b>	<b>1,278,501.00</b>	<b>10.96</b>	<b>65.90</b>	<b>0.00</b>	<b>105,497.17</b>	<b>0.90</b>			
43 Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 / 2.66.1.2.865.04.04	3,454,000.00	3,364,000.00	2,236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80% Etapa de diagnóstico y planificación.	80% Etapa de diagnóstico y planificación.	Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). Avance de marzo: El desarrollo del proyecto esta estructurado en tres etapas, actualmente la empresa se encuentra trabajando en la primera etapa, correspondiente al diagnóstico y planificación del proyecto. Se refleja atraso en la ejecución de la I Fase.
44 Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01	1,055,900.00	1,055,900.00	623,700.00	620,000.00	58.72	620,000.00	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	15.00%	1- Estudio, diseño del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Tratamiento de Aguas Servidas. Contrato No.CC-02-BIRF-2013, a favor del Consorcio INGEAGUA S.L. INCLAM, S.A. por un monto de B/.690,731.15. (Duración: nueve meses). Se entregó Orden de proceder; a partir del 7 de enero de 2014
												80.00%	80.00%	2- Supervisión Técnica, Administrativa, Ambiental y Social del Contrato Mejoras de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el distrito de Colón. Contrato No. CC-01-BIRF-2013 Nippon Koei por un monto de B/. 2,408,961.62. Se entregó orden de proceder el 20 de junio de 2013 (36 meses). El avance del Proyecto Actualmente se encuentra en la Etapa de Diagnóstico y Planificación la cual debe terminar en Enero de 2014, para iniciar la II Etapa de Ejecución.
														3- Proyectos en Proceso de Diseño y Preparación de Pliegos: 3.1-Chilibre Centro - Diseño del alcantarillado sanitario. 3.2-Construcción de redes de distribución de agua de los sectores de Alto de Jalisco, Agua Bendita y Pedernal. 3.3-Construcción y mejoras a los acueductos de las comunidades de San Pablo, Villa Novi, Villa Zuira y El Tecal.

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual									Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado				
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)					
45 Construcción de Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.05 / 2.66.1.2.865.04.05	1,296,000.00	1,296,000.00	514,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00%	80.00%	1- Construcción de la línea de 24"Ø Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Asesoría Legal - UP entregó la Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). Febrero 2014: El contratista entregó los planos finales con las observaciones solicitadas y fueron enviados a la Dirección de Ingeniería y a PROIDAAN para su aprobación.
46 Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02	155,400.00	410,000.00	320,000.00	84,850.00	20.70	73,600.00	17.95	0.00	0.00	11,250.00	2.74	0.00%	0.00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: Licitado, monto del proyecto: B/.4,332,310.00	
47 Estudio, Diseño y Supervisión de Proyectos de la Fase II del Plan Maestro - Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.17 / 2.66.1.2.501.04.17	442,900.00	342,900.00	242,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
48 Mejoramiento de algunos puntos de la red de conducción de Calzada Larga para optimizar el sistema de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.06 / 2.66.1.2.501.04.06	42,300.00	42,300.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
49 Instalación de medidores, domiciliarias y actualización de catastro de clientes Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.07 / 2.66.1.2.501.04.07	225,400.00	187,200.00	123,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
50 Mejoramiento al catastro de redes de las comunidades de Nuevo Mexico I, II, Guarumal, Caimitillo Centro, Calzada Larga y Nuevo Caimitillo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.08 / 2.66.1.2.501.04.08	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
51 Construcción y Supervisión del proyecto de mejoras a los acueductos de las comunidades de Agua Buena, San Vicente I, II, Chilibre Centro, Altos de Jalisco, Las Palmas Sector A, C, La Papelera, La Unión Veraguense y El Sitio. Optimización de los Sistemas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.09 / 2.66.1.2.501.04.09	613,200.00	534,203.00	362,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
52 Construcción y mejoras de los acueductos de las comunidades de San Pablo, La Cabima, María Henríquez, Lucha Franco Sur y Centro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.10 / 2.66.1.2.501.04.10	390,400.00	202,200.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.

Programas / Proyectos	Vigencia Actual											Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado				
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)					
53	Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.11 / 2.66.1.2.501.04.11	1,145,300.00	845,300.00	329,558.00	64,175.45	7.59	0.00	0.00	65.90	0.01	64,109.55	7.58			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
54	Construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 / 2.66.1.2.501.04.12	1,400,200.00	1,822,897.00	1,268,713.00	30,137.62	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30,137.62	1.65			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
55	Construcción y supervisión de la actualización del catastro de redes. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.13 / 2.66.1.2.501.04.13	36,800.00	36,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
56	Construcción y supervisión de la detección de fugas en San Vicente, Chilibre Centro, Villa Unida y Calzada Larga. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.14 / 2.66.1.2.501.04.14	230,400.00	207,400.00	137,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
57	Construcción y supervisión de la Macromedición en San Vicente, Chilibre Centro, Villa Unida. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.15 / 2.66.1.2.501.04.15	129,800.00	129,800.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
58	Construcción para corregir las detecciones de fugas en Guarumal, Caimitillo Centro, Nuevo Caimitillo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.16 / 2.66.1.2.501.04.16	30,600.00	23,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
59	Construcción del sistema de acueducto de Nuevo Mexico I, II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.18 / 2.66.1.2.501.04.18	92,000.00	646,101.00	606,101.00	584,901.00	90.53	584,901.00	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias de Nuevo México I y II: Se realizó acto público, Empresa Globotec Construction, B/4,490,029.23, Periodo de ejecución por 270 días. La empresa coordina con la UP el inicio del proyecto..
60	Construcción y supervisión del proyecto de mejoras a la conducción y almacenamiento de La Cantera, San Lorenzo, La Cabima y Alcalde Díaz. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.19 / 2.66.1.2.501.04.19	833,300.00	502,300.00	302,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
	<b>FINANCIAMIENTO B.I.D.</b>	<b>16,600,100.00</b>	<b>19,930,373.00</b>	<b>16,041,973.00</b>	<b>495,734.50</b>	<b>2.49</b>	<b>463,510.00</b>	<b>2.33</b>	<b>344.50</b>	<b>0.00</b>	<b>31,880.00</b>	<b>0.16</b>			
61	Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 / 2.66.1.2.812.05.09	7,798,500.00	8,082,561.00	4,417,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	Proyecto Terminado: Se adjudicó a R&M Panamá por la suma de B/205,825.20 según Cont. No.129-2012 (95 Medidores de diámetros grandes).

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual								Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES	
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado				
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)			(3)			(4)			
												100.00%	100.00%	Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 (Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" Ø) por la suma de B/.1,641,380.00. Al 31 de Octubre se finaliza la instalación del 100% de medidores y cajas.	
												100.00%	100.00%	Se adjudicó a Pro Desarrollo, por la suma de B/.478,872.68 según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas de compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de presión) Al 30 de Noviembre Se cumplió con el Suministro e Instalación de Válvulas al 100%.	
62	Rehabilitación y Optimización de Equipo de Bombeo de Sistema de Agua Potable y Suministro de Herramientas al Taller de Electromecánica Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.13 / 2.66.1.2.501.05.13	840,000.00	1,023,584.00	1,018,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00%	60.00%	Contrato 160-2012 a favor de la empresa BEROTZ Panamá, por la suma de B/.2,564,566.36. Se entregó Orden de Proceder (300 días calendarios). se recibió y acepto sustancialmente a conformidad, el suministro e instalación de las Estaciones de Bombeo de Chivo Chivo, Kuna Nega, Las Mañanitas y Calzada Larga.	
63	Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14/2.66.1.2.501.05.14	960,000.00	3,996,134.00	3,996,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La Concepción: 26%. Volcán: 29%	La Concepción: 36%. Volcán: 50%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí", se adjudicó al Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A. Antalsis por la suma de B/.5,777,412.52 según Contrato COC-03-BID-2013. Avance de Abril: La UP envió el 16-Abr 2014, Solicitud de Adenda 015-BID-2014 a LAFISE para confeccion con fecha de vencimiento para el 04-Sep-2014. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57	
												49.00%	55.00%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Pedasí, provincia de Los Santos", se adjudicó al consorcio VIGECONS ESTEVES - CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/.3,462,260.63, Contrato No. COC-01-BID-2013. Se entregó orden de proceder (340 días calendarios). Avances al 31 de Abril: Aprobado el EIA Categoría I por parte de la ANAM. Se aprobó nuevo plano en UNION FENOSA de tal manera de adecuar las acometidas eléctricas a sus requerimientos. Se iniciaron los trabajos en tanque de 100.00 gls. En función a los retrasos que presenta el Proyecto se hace necesario extensión de tiempo; la Empresa NIPSA debe remitir Informe a la UP como insumo para tramitar Adenda. Se realizó pago por US\$201,828.00  La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa Ingeniería Estudios y Proyectos NIP, S.A. según Contrato No. CC-04-BID-2013 por un monto de B/.194,000.00	

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual								Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
												Proterillos: 84% Dolega: 65%	Proterillos: 87% Dolega: 69%	"Rehabilitación de los sistema de agua potable de Proterillos y Dolega, provincia de Chiriquí, el 28 de diciembre de 2012 se realizó el acto público. Según Contrato No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,565,722.15 (291 días calendarios). Proterillos: Suministro e instalación de 181 tramos de tuberías de 6"Ø. Dolega: Se realizaron las fundaciones para el tanque de almacenamiento de 100,000 galones. La UP envió el 16-Abr-2014, Solicitud de Adenda 016-BID-2014 a LAFISE para confeccion con fecha de vencimiento 26-Julio-2014 La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57
												28.00%	29.00%	Construcción de la línea de conducción tramo PTAP a tanques de San Cristóbal en David. Contrato No. COC-04-BID-2013, empresa Globetec Construction, LLC por un monto de B/.5,691,558.91. El proyecto se atrasó por el tiempo que tomó definir el uso de las válvulas. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-03-BID-2013 por un monto de B/.357,139.25
64	Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.15	6,401,600.00	6,263,756.00	6,226,756.00	378,000.00	6.03	378,000.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Licitado. Costo estimado: B/.4,100,000.00. El 27 de febrero de 2014 se envió el informe para la no objeción del banco.
														Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. TDR'S listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. De Capacitación del IDAAN:
														Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua: Costo estimado del proyecto: B/.100,000.00, ya se firmó convenio con la USMA. Inicio de clases durante los primeros días de septiembre. En ejecución
														Gurú: La UTM trabaja en los TDR's para la contratación de la Consultoría. Monto estimado del proyecto B/.750,000.00
														Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00
														Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR's listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. De Mantenimiento IDAAN. Costo estimado de B/.600,000.00
65	Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea de impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo.

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual								Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES	
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado				
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)					
66 Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.10 / 2.66.1.2.812.05.10	600,000.00	564,338.00	383,338.00	117,734.50	20.86	85,510.00	15.15	344.50	0.06	31,880.00	5.65	42.00%	49.00%	"Construcción de la red de impulsión con el sistema de bombeo a los nuevos tanques de Burunga" Según Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/5,043,525.27 (395 días calendarios). Al mes de Abril: El atraso existente se ha debido a inconvenientes relacionado con los terrenos a utilizar, el trámite de aprobación de la tubería H.D. y sus accesorios; así como por la compra y llegada de los materiales. El Contratista ha iniciado actividades en su Frente No.1: Construcción de dos tanques de almacenamiento de agua y caseta de rebombeo de Burunga; y mantiene sus labores en los Frentes de Trabajo No.2: Suministro e instalación de tubería H.D. de 20" estacionamientos 2K+574@3K+750 y No.3: Suministro e instalación de tubería H.D. de 20" estacionamientos 0K+000@2K+574	
												79.00%	81.00%	Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/6,747,720.00. Este proyecto ha presentado retrasos desde un inicio, debido a problemas en la adquisición de terrenos y sometimientos de materiales	
<b>ALCANTARILLADOS SANITARIOS</b>	<b>32,950,500.00</b>	<b>25,117,371.00</b>	<b>9,836,667.00</b>	<b>3,968,612.24</b>	<b>15.80</b>	<b>3,341,600.75</b>	<b>7.09</b>	<b>749.74</b>	<b>0.00</b>	<b>626,261.75</b>	<b>2.49</b>				
<b>APORTE GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>10,900,000.00</b>	<b>7,052,420.00</b>	<b>1,677,088.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>7.09</b>	<b>500,000.00</b>	<b>7.09</b>	<b>500,000.00</b>	<b>7.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
67 Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	700,000.00	524,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Pliego de Cargos listo, pendiente de definir fecha de acto público	
68 Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96	700,000.00	700,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Pliego de Cargos listo, pendiente de definir fecha de acto público	
69 Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.40	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	33.33	500,000.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio Transcaribe Trading, S.A. Constructora Meco, S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/23,085,567.53. según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015.	
70 Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	800,000.00	599,999.00	66,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extracajoca por un monto de B/6,120,000.00. En formalización de contrato.	
71 La Arena - Mejoramiento a la Laguna de oxidación y construcción de la II Etapa del alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.08	900,000.00	775,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Pliego de Cargos listo, pendiente de definir fecha de acto público	
72 Chitré y alrededores - Ampliación y mejoras del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.18%	73.18%	Este proyecto lo ejecuta el PAN, por un monto de B/41,927,020.17, contratista Rodsa, S.A. Se trasladaron los fondos para el PAN.	

Programas / Proyectos	Vigencia Actual											Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado				
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)					
73 Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	1,500,000.00	1,376,486.00	416,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	37.00%	Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, S.A. realizará este proyecto por un monto de B/.5,413,130.00. Avance del mes de Abril: Se instalaron un aproximado de : 1,200 m.l. de tubería de 8", 320 m.l. de tuberías de 10"ØPVC, 60 conexiones domiciliarias y se construyeron 35 Cl.	
74 Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	800,000.00	676,935.00	76,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El 28 de abril de 2014 se programa la realización del acto público.	
75 Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.03	1,000,000.00	900,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Pliego de Cargos listo, pendiente de definir fecha de acto público	
<b>APORTE I.D.A.A.N.</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>2,919,625.00</b>	<b>1,586,580.00</b>	<b>713,190.25</b>	<b>24.43</b>	<b>116,348.75</b>	<b>3.99</b>	<b>749.74</b>	<b>0.03</b>	<b>596,091.76</b>	<b>20.42</b>				
76 Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23	3,500,000.00	2,919,625.00	1,586,580.00	713,190.25	24.43	116,348.75	3.99	749.74	0.03	596,091.76	20.42	No aplica	No aplica	En el mes de abril se emitió las O/C 116531 por la suma de B/.8,336.86 y el Contrato 3142 a nombre de Equipos y Sistemas de Bombeo, S.A. por la suma de B/.28,776.16	
<b>FINANCIAMIENTO CAF</b>	<b>7,144,800.00</b>	<b>7,144,800.00</b>	<b>2,308,000.00</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>31.49</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>31.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
77 Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.501.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01	7,144,800.00	7,144,800.00	2,308,000.00	2,250,000.00	31.49	2,250,000.00	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00			1- Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas servidas. PROIDAAN suspendió la elaboración del Pliego de Cargos hasta verificar si otra Entidad Gubernamental licitó este proyecto.	
												99.00%	99.00%	2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Area Metropolitana. El acto público se realizó el 11 de octubre de 2012, Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo TIESA por un monto de B/.1,454,306.55 - Suministro de tres camiones vector. Los tres equipos vector fueron adquiridos. La Gerencia Metropolitana del IDAAN debe presentar programa de trabajo para la limpieza de los 100 Kms. de tuberías.	
												90.00%	95.00%	3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector No.1 y No.2, Calle Turín. El acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 refrendado, se entregó orden de proceder (150 días calendarios). Trabajos pendientes en un 25%.	
												17.00%	20.00%	4- Rehabilitación y limpieza de Tanques Sépticos e Imhoff, distritos de Panamá y San Miguelito: Según Contrato No. CoC-04-CAF 2013 a la empresa "TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A. realiza el proyecto por un monto de B/. 3,195,219.81. El Contratista envió la Nota N° 024 - TECSAN, el día 15 de abril de 2014, en donde entrega el Informe de Seguimiento N° 4 del proyecto. La UP recibió la Nota N° 025- TECSAN, el día 15 de abril de 2014, en donde se entrega el Informe Final del Tanque Séptico de Gratamira (Grupo N°1 Betania- San Miguelito) para ser evaluado.	

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual								Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
												100.00%	100.00%	5- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/.216,088.21. Se entregó Orden de Proceder (150 días calendarios). Se han refrendado dos addendas de tiempo por 45 días adicionales cada una.
												8.00%	16.00%	6- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco. Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto de B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendarios). En el mes de abril: La UP recibió los siguientes documentos: Diseño de Acueducto del Sector de La Pulida N°2 y Diseño de Alcantarillado de Don Bosco y sus Memorias Técnicas; los cuales fueron enviados por la UP al Depto. de Estudios y Diseños para su revisión y posterior aprobación.
<b>FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL</b>	<b>3,005,700.00</b>	<b>2,930,799.00</b>	<b>1,156,215.00</b>	<b>475,252.00</b>	<b>16.22</b>	<b>475,252.00</b>	<b>16.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
78 Colón - Estudio de preinversión del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.06.08 / 2.66.1.3.865.06.08	94,900.00	94,900.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	15.00%	1- Estudio, diseño del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Tratamiento de Aguas Servidas. Contrato No. CC-02-BIRF-2013, a favor del Consorcio INGEAGUA S.L. INCLAM, S.A. por un monto de B/.690,731.15. (Duración: nueve meses). Se entregó Orden de proceder; a partir del 7 de enero de 2014. El Contratista está en el período de diagnóstico de la situación del Alcantarillado Sanitario y el Alcantarillado Pluvial.
79 Construcción del sistema de tratamiento en sitio en Nuevo Vigía Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.06.02 / 2.66.1.3.865.06.02	31,900.00	31,900.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
80 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Chilibre Centro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.06.01 / 2.66.1.3.865.06.01	584,400.00	820,150.00	420,584.00	385,584.00	47.01	385,584.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En proceso de diseño y preparación de pliegos. Contrato No. CC-04 BIRF-2013 a favor del Ing. Luis Muñoz. Fecha de inicio 19 de diciembre de 2013 (135 días calendarios).
81 Construcción del sistema de tratamiento en sitio en las comunidades de San Antonio I, II, La Esmeralda, Nuevo Caimitillo y Las Albinas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.06.03 / 2.66.1.3.865.06.03	279,300.00	279,300.00	88,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
82 Construcción y supervisión del sistema Condominial de Recolección de Aguas Residuales en las Comunidades de Pedernal I, La Unión, Agua Buena, San Vicente I y La Cabima. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.06.04 / 2.66.1.3.865.06.04	1,225,900.00	990,150.00	361,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
83 Construcción y supervisión del sistema de alcantarillado sanitario de las comunidades de Nuevo México I, II, Altos de Jalisco. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.06.05 / 2.66.1.3.865.06.05	349,700.00	349,700.00	116,568.00	89,668.00	25.64	89,668.00	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual								Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
84 Construcción y supervisión del sistema de tratamiento en sitio de las comunidades de El Sitio, La Esperanza y Don Bosco. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.06.06 / 2.66.1.3.865.06.06	389,500.00	314,599.00	54,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
85 Construcción de sistema condominal de recolección de aguas residuales en la comunidad de Pedernal 2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.06.07 / 2.66.1.3.865.06.07	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.
<b>FINANCIAMIENTO BID</b>	<b>8,400,000.00</b>	<b>5,069,727.00</b>	<b>3,108,784.00</b>	<b>30,169.99</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.60</b>			
86 Ampliación Const. De redes de recolección, colectoras y Sist. De trat. En 5 Sist.Alc. Sanit. En Provincias y Supervisión e Inspección de los proyectos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01	8,400,000.00	5,069,727.00	3,108,784.00	30,169.99	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,169.99	0.60		Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.
<b>INVERSIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>7,139,403.00</b>	<b>5,589,793.00</b>	<b>2,881,464.81</b>	<b>40.36</b>	<b>2,619,251.32</b>	<b>36.69</b>	<b>105,313.02</b>	<b>1.48</b>	<b>156,900.47</b>	<b>2.20</b>			
<b>APORTE I.D.A.A.N.</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>6,689,403.00</b>	<b>5,439,793.00</b>	<b>2,860,064.81</b>	<b>42.76</b>	<b>2,597,851.32</b>	<b>38.84</b>	<b>105,313.02</b>	<b>0.00</b>	<b>156,900.47</b>	<b>0.00</b>			
87 Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02	1,000,000.00	1,698,385.00	1,633,385.00	1,501,931.88	88.43	1,340,484.23	78.93	103,457.44	6.09	57,990.21	3.41	No aplica	No aplica	En el mes de abril se emitieron las O/C 117047, 117131, 117066, 117132, 116562, 117157, 117140, 116310 por la suma de B/.110,662.31 y los Contratos 3637 y 3036 por la suma de B/.1,412,367.90
88 Habilitación de Equipos de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04	1,500,000.00	997,703.00	858,093.00	103,745.99	10.40	6,890.80	0.69	0.00	0.00	96,855.19	9.71	No aplica	No aplica	En el mes de abril se emitieron las O/C 116284, 116115, 116166, 116284 por la suma de B/.86,629.02
89 Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05	1,500,000.00	1,404,235.00	1,364,235.00	172,210.57	0.00	172,210.57	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	No aplica	No aplica	En el mes de abril se emitieron las O/C 117017 y 117014 por la suma de B/.62,218.32
90 Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de emergencia Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	500,000.00	500,000.00	90,000.00	2,405.29	0.48	0.00	0.00	1,442.30	0.00	962.99	0.19	No aplica	No aplica	En el mes de abril no hubo movimiento.
91 Equipamiento de vehículos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06	0.00	321,425.00	321,425.00	321,425.00	100.00	321,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No aplica	No aplica	En el mes de abril se emitió la O/C 116589 por la suma de B/.29,425.00
Legalización de Terrenos Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.09	0.00	116,000.00	116,000.00	115,277.14	99.38	115,277.14	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	No aplica	No aplica	En el mes de abril se emitieron los Contratos 3453, 3632, 3456, 3633, 3415 por la suma de B/.115,277.14

Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual								Avance Físico Marzo (%)	Avance Físico Abril (%)	OBSERVACIONES
				Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
92 Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 / 266.1.4.501.01.07	1,000,000.00	1,651,655.00	1,056,655.00	643,068.94	38.93	641,563.58	38.84	413.28	0.03	1,092.08	0.07	No aplica	No aplica	En el mes de abril se emitieron la O/C: 117104, 116493, 112956, 117138, 112956 por la suma de B/115,395.48 Construcción de anexo al Edificio Sede del IDAAN: los avances corresponden a la interconexión de sistemas pluviales y sanitarios con los sistemas existentes que se encuentran en operación. En el nivel 100 se tiene adecuado el sistema eléctrico y de comunicación (66%)
<b>APORTE GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>21,400.00</b>	<b>4.76</b>	<b>21,400.00</b>	<b>4.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
93 Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.13	100,000.00	100,000.00	40,000.00	21,400.00	21.40	21,400.00	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	No aplica	No aplica	El proyecto consiste en efectuar la reposición de aros y tapas en los diferentes sistemas de agua potable y saneamiento del Area Metropolitana.
94 Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.14	100,000.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No aplica	No aplica	El proyecto consiste en efectuar la reposición de válvulas e hidrantes en los diferentes sistemas de agua potable del Area Metropolitana.
95 Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15	300,000.00	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No aplica	No aplica	El proyecto consiste en: Instalar válvulas reguladoras de presión en las tuberías que abastecen las áreas cuyos niveles de presión son excesivos. Realizar las adecuaciones o interconexiones que son necesaria para conformar zonas de presión.