



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)	
Total	93,835,400.00	96,806,985.00	91,204,609.00	68,400,880.82	70.66%	32,728,716.01	33.81%	12,975,506.69	13.40%	22,696,658.12	23.45%			
Acueductos	68,531,100.00	65,923,464.00	63,807,480.00	46,389,447.02	70.37%	24,228,274.14	36.75	7,565,173.70	11.48%	14,595,999.18	22.14%			
Aporte de Gobierno Central	27,190,944.00	24,060,996.00	23,820,502.00	18,241,552.45	75.81%	8,566,977.19	35.61%	800,965.79	3.33%	8,873,609.47	36.88%			
1	Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	En tramite, Depto de Compras, el acto público fue realizado el 28 de Julio de 2015. Según Contrato No. 122-2015 se adjudicó a la empresa APROCOSA por la suma de B/.10,743,536.42. En formalización de contrato.
2	Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77	200,000.00	3,000.00	3,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Diciembre de 2015.
3	Antón - Construcción de nuevo sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,733,334.00	86.67%	1,733,334.00	86.67%	-	0.00%	-	0.80%	1.75%	El acto público se realizó el 10 de marzo de 2014. Se adjudicó a la empresa Asociación Accidental de Agua por un monto de B/.8,389,870.00, Contrato No. 140-2014. Avance Octubre 2015 : Suministro e instalación de tuberías de 4" y 6" de diametro y definición de los puntos para la perforación de los 10 pozos de producción.
4	Farallón - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.27	800,000.00	100.00	100.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Por definir fecha de acto público.
5	Farallón - Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70-541	669,770.00	20,000.00	20,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Por definir fecha de acto público.
6	La Pintada - Construcción de Nueva Toma de Agua para la Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.78	50,000.00	500.00	500.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Diciembre de 2015.
7	La Pintada - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.79	45,000.00	500.00	500.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Diciembre de 2015.
8	Río Hato - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.80	110,000.00	3,500.00	3,500.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Diciembre de 2015.
9	Salitrosa - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.81	95,000.00	4,000.00	4,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.
10	Penonomé - Mejoras al Acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.82	100,000.00	3,556.00	3,556.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Diciembre de 2015.
11	El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83	500,000.00	3,500.00	3,500.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Diciembre de 2015.
12	Chilibre / Sabanitas - Construcción de línea de conducción de agua potable, II Fase. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93	1,000,000.00	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	88.00%	Este proyecto "Diseño y construcción de la línea de agua potable de Chilibre - Sabanitas, II Fase" lo ejecuta el PAN, según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN, por un monto de B/.4,881,554.00 e inicio el 8 de noviembre de 2012. Se aprobo mediante Resolucion No.140 del 9 de Junio de 2015, traslado de partida institucional. Traslado de Partida 8200000654 por B/1,109,000.00



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)	
13 Villa del Caribe - Mejoras al Suministro de agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.84	125,000.00	3,500.00	3,500.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.
14 San Judas Tadeo - Reemplazo de Tuberías de Distribución. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.85	100,000.00	3,500.00	3,500.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.
15 Villa Lourdes - Instalación de Línea de Distribución de 3" Ø PVC. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.86	100,000.00	3,500.00	3,500.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.
16 Vista del Mar - Instalación de Línea de Distribución de 4" Ø PVC. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.87	100,000.00	3,500.00	3,500.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.
17 Escobal - Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.97	500,000.00	9,000.00	9,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.
18 Dolega y Sectores Aledaños - Construcción de nueva planta potabilizadora de 10 MGD. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.07	1,000,000.00	1,000.00	1,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.
19 San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción de mejoras al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50	1,300,000.00	1,553,973.00	1,553,973.00	1,553,901.08	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	1,553,901.08	100.00%	64.33%	71.00%	Contrato 76-2013 por la suma de B/.4,476,452.00 a favor de CUSA. Fecha probable de terminación 21 de noviembre de 2014. Mes de Octubre 2015 : En la Planta Potabilizadora se realizó la construcción del canal de desagüe y parte del muro de los floculadores. En el edificio de Dosificadores, se realizó todo el bloqueo de las paredes de las estructuras y el vaciado de los refuerzo de las puertas y ventanas, se está realizando la compactación del piso del dosificador. Se realizó la prueba de presión a la línea de aducción y conducción. En la galería de infiltración se terminó de colocar el muro de gaviones y colchones de la estructura, se están colocando accesorios del retrolavado.
20 Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.60	2,000,000.00	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	92.00%	92.00%	Proyecto: "Construcción de planta potabilizadora de Bugaba, toma, tubería de aducción y calles de acceso a la toma de agua": Construye la empresa Inverco, S.A. por la suma de B/.26,019,541.86. Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN. Se aprobó mediante Resolución No. 140 del 9 de Junio de 2015, Traslado de partida institucional. Traslado de partida 8200000653 por B/.2,000,000.00.
												97.00%	97.00%	"Construcción de Sistema de conducción de agua potable para la planta potabilizadora de Bugaba". Empresa CONSTRUMAX, S.A., monto B/.15,252,458.23. Ejecuta PAN según Convenio No. 010/2011 IDAAN - PAN
21 David Centro - Mejoramiento al acueducto a través de trabajos de sectorización del sistema de distribución. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.63	-	44,644.00	44,644.00	44,623.69	99.95%	1,494.21	3.35%	28,635.64	64.17%	14,493.84	970.00%	100.00%	100.00%	Según Contrato 151-2012 la empresa Estudios de Ingeniería, S.A. ejecutó el proyecto. Avance Octubre de 2015 : LEI proyecto físicamente terminado 100%. En espera de la firma del acta de aceptación final con fecha 16 de Mayo de 2014 por el Fiscalizador de Obra de la Contraloría General de la República.



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
22 Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92	1,000,000.00	353,375.00	353,375.00	289,845.13	82.02%	-	0.00%	109,041.42	30.86%	180,803.71	51.16%	99.79%	99.79%	La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye addenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/A / GLOBE TEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA GROUP PANAMA, INC ". Avance Mes Octubre 2015 : Se espera que el Contratista termine de corregir las deficiencias encontradas en la Planta Potabilizadora de La Elvira en Boquerón para recibirla con las facilidades que permitan su mejor operación y mantenimiento.	
23 Aserrio de Gariché - Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.88	200,000.00	3,500.00	3,500.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.	
24 Guarumal, Chiriquí - Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.89	150,000.00	3,500.00	3,500.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.	
25 Horconcitos - Mejoras al sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.90	100,000.00	11,456.00	11,456.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.	
26 Puerto Armuelles - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.91	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Por definir fecha de acto público.	
27 Santa Marta/Santo Domingo/La Estrella - Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.92	250,000.00	24,000.00	24,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.	
28 Tortí - Construcción de las mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28	444,701.00	800,074.00	800,074.00	800,073.07	100.00%	800,073.07	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	89.00%	89.00%	Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 Posible fecha de terminación: 14 de julio de 2013. Avance de Octubre 2015 : No hubo avance. Se esta en la espera por parte del contratista el cronograma por los trabajos pendiente a realizar y que se encuentran en el alcance de la adenda No.2.	
29 El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93	250,000.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Por definir fecha de acto público.	
30 La Palma - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.94	100,000.00	9,000.00	9,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Por definir fecha de acto público.	
31 Jaqué - Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.95	100,000.00	9,000.00	9,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Por definir fecha de acto público.	
32 Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98	150,000.00	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Por definir fecha de acto público.	
33 Paso Blanco, Pacora, Tanara, Chepo - Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.74	1,050,000.00	11,000.00	11,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Por definir fecha de acto público.	



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)	
34 Chitre - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.75	500,000.00	6,000.00	6,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.
35 Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72	150,000.00	150,000.00	130,000.00	130,000.00	86.67%	22,359.36	14.91%	107,640.64	71.76%	-	0.00%	10.20%	10.20%	El acto público se realizó el 14 de abril de 2014. Según Resolución de Junta Directiva No.41-2014, se autoriza el gasto de este proyecto. Empresa Estudios de Ingeniería, S.A. por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015 al 24 de julio de 2016 (420 días calendarios). Avance de Octubre 2015 : Se le hicieron observaciones al borrador del Diseño Final del proyecto. Se esta en la espera del contratista del diseño final con las observaciones corregidas. Fueron refrendadas por Contraloría las cuenta de avance 1 y 2.
36 Santa María -Mejoramiento al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.71	200,000.00	11,000.00	11,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.
37 Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	990,000.00	125,755.00	125,755.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	46.35%	46.35%	La empresa Distribuidora ARVAL, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.2,746,946.80, según Contrato No.147-2012. Se le entregara orden de proceder, por un termino de 390 días calendario: Fecha de inicio 3 de junio de 2013. Avances de Octubre 2015 : Se estarevisando el informe tecnico de adenda para el rediseño del proyecto con el fin de llevar a cabo obras de acueducto de Tonosí mediante fuentes subterráneas y la necesidad de reformular el alcance de proyecto lo cual conlleva una adenda tanto del pliego como del cronograma de actividades y por consiguiente de actividades y por consiguiente de monto original del contrato.
38 Santa Isabel, El Cocal - Las Tablas y Guararé, Construcción de extensiones e interconexiones. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.99	120,000.00	10,500.00	10,500.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Noviembre de 2015.
39 Las Tablas - Mejoramiento a la red de distribución (Línea de 16"Ø). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.96	300,000.00	19,000.00	19,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Diciembre de 2015.
40 Construcción de tubería de conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.85	400,000.00	2,430,342.00	2,430,342.00	2,030,541.90	83.55%	189,770.27	7.81%	-	0.00%	1,840,771.63	75.74%	99.80%	99.80%	Según Contrato No.132-2008 se adjudicó al Consorcio F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de B/.19,730,605.45 (incluye addenda). Avance de Octubre 2015 : Actividad pendiente: Construcción del vigaducto para proceder con la instalación del sistema de detección de fugas y medidor del caudal.
41 Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26	860,000.00	108,027.00	108,027.00	53,026.06	49.09%	-	0.00%	-	0.00%	53,026	49.09%	33.00%	33.50%	Se realizó acto público de la II convocatoria el 7 de junio de 2013 y se le adjudico a la empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A., por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). Avance de Octubre 2015 : El contratista hace entrega al Dpto. de Legalización y Bienes Inmuebles del IDAAN. las superficies de ocupación temporal y permanente de los terrenos requeridos para la construcción del nuevo tanq de almacenamiento de 130,000 galones, así también de dos estaciones de bombeo. Se aprobo el Informe Final de diseño del proyecto el cual incluye memoria técnica y planos finales.
42 Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66	1,900,000.00	1,714,000.00	1,714,000.00	546,817.95	31.90%	-	0.00%	-	0.00%	546,817.95	31.90%	56.52%	58.28%	Según Contrato No.134-2013 la empresa C.U.S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.3,933,534.00. Se entregó orden de proceder la cual registrá a partir del 13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de Octubre 2015 : Actualmente el proyecto se encuentra en la Etapa de diseño y aprobación de planos de algunos sectores e instalación de tubería de 10"HD.



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
43 Reparación de fugas en el Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68	2,600,000.00	2,702,266.00	2,643,602.00	2,265,769.47	83.85%	469,597	17.38%	7,918	0.29%	1,788,254	66.18%	55.00%	55.00%	Servicio de reparación de fugas, cambio de válvulas e hidrantes en la Gerencia Metropolitana: Chilibre Norte (Jorge Hernández por B/.99,945.80). Tocumen Este (Ingeniería y Desarrollo AN, S.A. por B/.99,980.80). Panamá Centro Este (BVA Services, S.A. por B/.91,982.34). Panamá Centro Oeste (Ing. Domingo Cassino por B/.87,003.29). San Miguelito Norte (Ing. Domingo Cassino por B/.90,042.71). San Miguelito Sur (Constructora ARVAL, S.A. por B/.99,980.80). Chilibre Sur (Bruno Valencia Amores por B/.91,959.55). Tocumen Oeste (Ingeniería Brabma por B/.99,980.80). Panamá Centro Areas Revertidas (Distribuidora ARVAL, S.A. por B/.99,438.99). San Miguelito (Diseño, Construcción, Inspección K.R.B. por B/.87,055.20).Arraján (Distribuidora ARVAL, S.A. por B/.99,744.33). Panamá Oeste (Distribuidora ARVAL, S.A. por B/.99,945.40)	
44 Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81	1,300,000.00	2,365,738.00	2,365,738.00	2,363,346.21	99.90%	2,063,136	87.21%	130,738	5.53%	169,473	7.16%	85.05%	85.57%	Según Contrato 154-2012 la empresa COPISA ejecuta el proyecto, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y posible fecha de terminación 30 de marzo de 2015. Avance de Octubre 2015 : Se están llevando a cabo los trabajos de obra civil en las instalaciones donde esta la toma de agua. Se continúan los trabajos de suministro e instalación de tuberías de PVC.	
45 Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69	444,393.00	675,787.00	675,787.00	675,784.45	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	675,784.45	100.00%	64.00%	64.00%	El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecutará este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 al 18 de septiembre de 2015 (390 días calendarios). Avance de Octubre 2015 : El contratista se encuentra desarrollando memoria técnica del diseño de la línea trifásica y cruce del río San Pedro, para la aprobación del Informe final de la Etapa de diseño.El contratista esta realizando la instalación de válvulas de control y de expulsión de aire a lo largo de la línea de conducción. El contratista se encuentra trabajando en las entradas de las viviendas afectadas por la instalación de la línea hacia Puerto Mutis.	
46 Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77	-	703,252.00	703,252.00	703,250.17	100.00%	-	0.00%	309,009.02	43.94%	394,241.15	56.06%	100.00%	100.00%	Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62; ejecutó la II Etapa del proyecto. Fecha contractual de terminación: 16 de diciembre de 2012. Avance mes de Octubre 2015 : El proyecto se encuentra culminado. El contratista presento las cuentas finales de avance físico y retenido 10%, las cuales se encuentran en trámite de pago. Acta de inspección final, firmadas por todos los involucrados para el cierre definitivo del contrato.	
47 La Chorrera - Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.94	-	2,114,515.00	2,114,515.00	1,749,167.90	82.72%	803,980.50	38.02%	-	0.00%	945,187.40	44.70%	99.00%	99.00%	Según Contrato No.63-2008 la empresa COPISA ejecutó este proyecto por la suma de B/.10,425,940.00 (incluye addenda). Avance de Octubre 2015 : No hubo avance. La Regional de Panamá Oeste esta trabajando en la toma de captación para que la Planta Potabilizadora trabaje de manera más eficiente y se pueda continuar con las pruebas y las actividades pendientes por parte de la empresa COPISA.	
48 Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona - Construcción de planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.04	-	1,005,677.00	1,005,677.00	296,399.81	29.47%	296,399.81	29.47%	-	0.00%	0.00	0.00%	99.00%	99.00%	La planta está en operación desde Marzo de 2006. Se confeccionó informe técnico para adenda por aumento y disminuciones con el resultado de una adición al contrato y se envió a su trámite para la consideración de la Junta Directiva.	
49 Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona - Ampliación de la planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.17	-	220,949.00	220,949.00	220,948.58	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	220,948.58	100.00%	99.67%	99.67%	Según Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA realiza este proyecto por un monto de B/.4,427,415.00. Avance en el mes de diciembre: La planta está en operación de manera eficiente. Se continúa con el seguimiento a la operación permanente de la planta nueva y de la estación de bombeo de agua cruda.	



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)		Avance Físico Octubre (%)
50	Rehabilitación y Optimización de la Planta Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yepez de León", Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05	-	109,232.00	109,232.00	109,231.49	100.00%	109,231.49	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	100.00%	100.00%	Según Contrato No.135-2011 la empresa APROCOSA ejecutó este proyecto "Trabajos de Adecuación de la Planta Potabilizadora Antonio Yepez De León" por la suma de B/.4,424,999.98. Fecha de inicio: 1 de agosto de 2012 (410 días calendario, incluye adenda). Avance de Octubre 2015 . Se le informa al contratista que los medidores de caudal y el sistema SCADA, cumplen con las especificaciones exigidas por el IDAAN. Al no quedar actividad pendiente para el cierre del contrato, se procederá a la elaboración del Acta de Aceptación Fial de la Obra.
51	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53	2,537,080.00	4,395,778.00	4,233,948.00	2,675,491.49	60.87%	2,077,601.61	47.26%	107,983.05	2.46%	489,906.83	11.14%	No aplica	No aplica	Avance Octubre 2015 . Se emitieron O/119532, 119533, 119537, 119549, 119619, 119625, 119647, 119705, 119466, 119469, 119471, 119472, 119473, 119507, 119511, 119519, 119523, 119524, 119525, 119615, 119684, 119698, 119707, 119732, 119741, 119751, 119759 por la suma de B/.811,436.19 y los Contratos 2701, 3846, 3883, 3142 por la suma de B/.54,046.14
Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central		1,647,495.00	3,978,435.00	3,774,908.00	1,467,006.93	36.87%	1,224,574.18	30.78%	10,174.66	0.26%	232,258.09	5.84%			
52	Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 / 2.66.1.2.501.01.14	1,647,495.00	3,950,013.00	3,746,486.00	1,438,585.05	36.42%	1,196,152.30	30.28%	10,174.66	0.26%	232,258.09	5.88%	32.00%	35.00%	Para el 2015 se tiene programado la perforación de 150 pozos en todo el país. A la fecha se han perforado 4 pozos. Avance del Mes de Octubre 2015 . Se emitieron O/C 119658, 119734, 119630, 119680, 119752, 119611, 119547, 119515, 119517, 119564, 119581, 119582, 119584, 119586, 119591, 119596, 119674, 119675, 119712, 119791 por la suma de B/.1,182,010.92.
53	Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	-	28,422.00	28,422.00	28,421.88	100.00%	28,421.88	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	96.70%	96.70%	Contrato 189-2012 a favor de BIWATER "Suministro e instalación del sistema de extracción continua de lodo en tinas sedimentadoras de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte". Fecha de inicio de proyecto 28 de agosto de 2013 (período de ejecución: 8 meses). Avance de Octubre 2015 . No hubo avance. El recurso de apelación se encuentra todavía en los tribunales. Debido a que la empresa Biwater Internacional Limited se inhabilita para contratar con el Estado por un periodo de 3 años y se notifica fianza de incumplimiento Las cuentas No. 43 a la No.48 por el monto de B/. 3,243,136.14 presentadas por el Contratista se encuentran en la Dirección de Ingeniería en espera de las decisiones finales.
Financiamiento C.A.F.		27,183,825.00	21,838,100.00	21,810,197.00	14,930,038.90	68.37%	9,469,176.85	43.36%	4,792,740.50	21.95%	1,840,140.79	8.43%			
54	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.01 / 2.66.1.2.501.06.01	-	431,000.00	431,000.00	431,000.00	100.00%	431,000.00	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	26.00%	27.00%	Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. Avance Octubre de 2015 : Conformación del by-pass.
		-	756,444.00	756,444.00	741,019.24	97.96%	741,019.24	97.96%	-	0.00%	-	0.00%	99%	99%	1. Según contrato No. 49-2011 la Empresa Omniconsult, S.A. realizó el "Diseño de la línea de impulsión La Chorrera - Capira" por un monto de B/.304,629.00. Diseño terminado. Avance: Plano catastral aprobado pro Agrimensura de IDAAN. El departamento de Legalización de Inmuebles solicitan avalúos por MEF y contraloría para los pagos de los terrenos de Tanque de Villa Rosario.



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
55 Estudios y diseños - Desarrollo al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.02/2.66.1.2.501.06.02												95%	98%	2. Según Contrato 162-2012 la empresa Consorcio ICME ejecuta el proyecto "Estudio, diseños finales de las obras y mejoras de acueductos y alcantarillados" en provincia de Panamá por la suma de B/.1,654,893.25. Se entregó Orden de Proceder. Se han identificado 5 grupos de proyectos: Grupo 1: Mejoras en Sectores de Juan Díaz, Villa Lucre y Pedregal. Grupo 2: Mejoras en sectores sobre la Línea de Occidente, Vía Ricardo J. Alfaro y Zona Centro. Mejoras a la línea de San Francisco; Redes de recolección en Sector de Chorrillo; Alcantarillado Camino Real de Betania, Mejoras a la red de distribución de El Chorrillo y Santa Ana, Mejoras a la red de distribución de Bella Vista, Redes de Recolectión en el Sector de Obarrio, Acueducto Camino Real de Betania, Mejoras Alcantarillado San. en el Sector de Bella Vista. Grupo 3: Mejoras en sector de Alcalde Díaz - Mejoras al sistema de abastecimiento San Lorenzo, La Cabima No.1, La Cabima No.2, Las Bethlehemitas, San Pablo y Mirador del Lago. Grupo 4: Mejoras en sectores de Arraján y La Chorrera. En revisión Línea de conducción desde la estación de bombeo La Chorrera al Sector de Guadalupe Grupo 5: Otros sectores y obras complementarias en la red de distribución en el área metropolitana. En revisión los planos de Línea de Pacora - Tanara, Línea de Pacora - Tataré, Anillo Hidráulico Sur: Ciudad Radial - Tocumen Avance Octubre 2015: Atraso con cronograma original. En trámite adenda de tiempo y monto, pendiente de erefrendo de la CGR.	
56 Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 / 2.66.1.2.891.06.03	1,650,400.00	250,400.00	250,400.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	100%	100%	Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.	
												0.00%	0.00%	Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 1 ANC. Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 18 de febrero de 2014 - No se presentaron propuestas. Se tiene programado realizar un solo proyecto.	
															Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/.14,700,000.00. Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 13 de Agosto 2015. Avance Septiembre 2015: En comisión evaluadora. Se hizo apertura de ofertas el 30 de Septiembre de 2015.
57 Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04/2.66.1.2.891.06.04	78,000.00	1,638,352.00	1,638,352.00	1,554,463.53	94.88%	853,448.69	52.09%	2,475.68	0.15%	698,539.16	42.64%	100.00%	100.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50. Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia: Componente 1: Acción 1. Apoyo en la planificación, preparación, ejecución de inversión y seguimiento. Acción 2: Apoyo en la administración integral de los proyectos y programas. Componente 2: PROIDAAN: Manual de Prácticas Constructivas, Manual de Supervisión. Componente 3: Acción 1: Priorización y control a fugas de agua Acción 2: Implementación del sistema de información para la Unidad de Control Operativo	



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
														Acción 3: Programa de gestión de demanda de corto plazo, sectorización hidráulica y modelación matemática de la red de agua potable y optimización operacional	
														Acción 4: Programa de gestión de demanda de mediano y largo plazo	
														Componente 4: Sistema de Gestión de Proyectos. Project Server y Share Point. Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015.	
58	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 / 2.66.1.2.891.06.05	653,000.00	2,004,180.00	2,004,180.00	1,148,067.12	57.28%	1,108,815.74	55.33%	21,155.48	1.06%	18,095.90	0.90%	95.00%	95.00%	Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO por un monto de B/.110,421.70 se encargará de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Avance Octubre 2015 : En trámite adenda de costo y tiempo No.3.
59	Chilibre / Don Bosco - Construcción de la nueva red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.06	190,000.00	-	-	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	10.00%	10.00%	Construcción de la Línea de 24"Ø Chilibre -Pederal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Contrato No.COC-02-BIRF a favor de Globetec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Monto Financiado por la CAF (20%) B/.2,179,569.08. Avance a Octubre 2015 : Confinanciamiento. El proyecto es coordinado por BIRF (Banco Mundial). Atraso con el cronograma original no imputable al contratista, se debe a la demora en la aprobación de los planos en las diferentes instituciones involucradas.
60	Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo y Santa Ana (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 / 2.66.1.2.891.06.08	520,730.00	847,230.00	847,230.00	847,229.20	100.00%	386,099.56	45.57%	397,935.11	46.97%	63,194.53	7.46%	31.00%	35.00%	Acto público se realizó el 11 de abril de 2014. Se adjudica a Constructora MECO,S.A. por la suma de B/.7,446,744.85 según Contrato No. COC-06 CAF-2014. Fecha de inicio 24 de julio de 2014 (605 días calendario). Avance Octubre 2015 : Instalación de tuberías de acueducto y continúan con instalación de alcantarillado sanitario.
61	Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 / 2.66.1.2.891.06.10	700,000.00	847,800.00	847,800.00	847,800.00	100.00%	499,827.51	58.96%	273,666.99	32.28%	74,305.50	8.76%	24.00%	28.00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014. Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L., realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendario). Avance a Octubre 2015 : En ejecución del sistema de saneamiento.
62	San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15/2.66.1.2.891.06.15	1,400,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,257,500.00	99.80%	3,434.61	0.27%	1,254,065.39	99.53%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público realizado el 26-Junio-2014. De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance Octubre 2015 : No se reportó avance
63	Construcción de línea de conducción del Tanque Ameglio - Red de distribución del Sector 3. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.16 / 2.66.1.2.891.06.16	1,636,068.00	846,068.00	846,068.00	708,068.00	83.69%	410,934.31	48.57%	297,133.69	35.12%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 10 de febrero de 2014. Contratista: Globetec Constrution LLC, Monto: B/.5,887,649.03. Contrato No. COC-04-CAF-2014. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendario). Avance Octubre 2015 : El IDAAN le entregó los planos al contratista para que solicite el permiso de construcción, para reactivar la resolución ambiental el IDAAN debe solicitar nueva inspección forestal.
64	Mejoramiento a red de distribución de Bella Vista (Vía Argentina y La Salle). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.18 / 2.66.1.2.891.06.18	620,000.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Pendiente de licitación. Costo estimado del proyecto: B/.3,000,000.00. Programado en Panamá Compra Noviembre 2015.



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)		Avance Físico Octubre (%)
65	Mejoramiento obras complementarias red de distribución - Area Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.19 / 2.66.1.2.501.06.19	1,533,475.00	850,631.00	850,631.00	850,000.00	99.93%	850,000.00	99.93%	0.00	0.00%	-	0.00%	0.00%	4.00%	Este proyecto forma parte del Grupo 5 - Otros Sectores y Obras Complementarias en la Red de Distribución en el Area Metropolitana del proyecto "Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillados provincia de Panamá que ejecuta la empresa Consorcio ICME por la suma de B/.1,479,424.83 según Contrato No.162-2012. Construcción de Línea de Conducción Pacora - Tataré - Tanara: Se adjudicó la licitación a Globetec Construction, LLC, Contrato No.COC-02-CAF-2014 por un monto de B/.5,991,593.28. Fecha de inicio: 12 de mayo de 2014 (365 días calendarios). Avance Octubre 2015. Atrasos de obras físicas debido a la demora en la aprobación de los planos. Se tramita adenda No.1
66	Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 / 2.66.1.2.891.06.20	1,564,359.00	1,101,859.00	1,073,956.00	108,705.23	9.87%	29,920.00	2.72%	863.05	0.08%	77,922.18	7.07%	83%	83%	La empresa consultora INGEMAR, S.A. - Contrato No.CC-01-CAF-2013. Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2013 (365 días calendarios)-"Consultoría para Desarrollar e Implementar Estrategia de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social del Programa de Préstamo CAF. (B/.97,022.25). Avance de Octubre 2015: Pendiente coordinar la capacitación de los productos al personal correspondiente del IDAAN, y cumplir con el último producto y la extensión de adenda N°3.
67	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 1 y 2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.21 / 2.66.1.2.501.06.21	376,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Mejoramiento al sistema de agua potable de Arraiján y La Chorrera. 1. Adecuación de la red de distribución en áreas de servicios de Cocolí, San Juan, Farfán, Howard y Veracruz: Se incluyó en el Pliego de Nodos.
68	Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 / 2.66.1.2.501.06.22	3,535,874.00	5,923,793.00	5,923,793.00	4,121,247.01	69.57%	2,152,992.61	36.34%	1,060,170.88	17.90%	908,083.52	15.33%	100.00%	100.00%	1- Construcción de la red de distribución de Altos de San Francisco. Según Contrato No. COC-01-CAF-2013 l a empresa CUSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.757,560.00
													100.00%	100.00%	2- Construcción de la red de distribución de La Mitra, La Chorrera: Contrato No.CC-01-CAF-2014 - Empresa APROCOSA, Fecha de inicio: 20 de febrero de 2014 (365 días calendarios).
													55.00%	68.00%	3- Red matriz de Arraiján Centro y Chapala con almacenamiento y sectorización: Se adjudicó el Acto Público a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. por la suma de B/.7,264,000.22. Orden de proceder 6 de noviembre de 2014. Avance Octubre. Trámite de pago la cuentas
69	La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 / 2.66.1.2.501.06.23	5,000,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,300,000.00	48.15%	16,598.48	0.61%	1,283,401.52	47.53%	-	0.00%	7.00%	7.00%	La Empresa MECO ejecutará este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. Avance Octubre 2015: No se reportó avance.
70	La Chorrera, construcción de obras complementarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.25 / 2.66.1.2.501.06.25	1,600,000.00	12,081.00	12,081.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Construcción de obras complementarias a los proyectos que se ejecutan actualmente en La Chorrera. Por licitar. Monto estimado del proyecto: B/.5,000,000.00
71	Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 / 2.66.1.2.891.06.26	2,093,919.00	2,267,919.00	2,267,919.00	2,186,958.81	96.43%	1,985,086.10	87.53%	201,872.71	8.90%	-	0.00%	82.00%	84.00%	Según Contrato No. COC-03-CAF-2014 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.4,185,949.04. Fecha de inicio: 10 de junio de 2014 (365 días calendarios). Avance Octubre 2015: Trabajos en ejecución. Se instala tubería, reposición de cercas y construcción de cámaras.



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
72	Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de San Lorenzo, La Cabima No.1 y No.2, Las Bethlehemitas, San Pablo y Mirador del Lago. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 / 2.66.1.2.891.06.27	2,832,000.00	17,843.00	17,843.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Por licitar. Planos pendientes de aprobación por parte del MOP.
73	Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541	1,000,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	En preparación de Pliego de Cargos. Programado en Panamá Compra para Abril 2016. Costo estimado del proyecto: B/9,000,000.00
74	Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541	200,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	En preparación de Pliego de Cargo. Programado en Panamá Compra para <u>Noviembre de 2015</u> . Costo estimado del proyecto B/1,844,000.00
Financiamiento Banco Mundial		5,621,702.00	7,616,702.00	6,561,699.00	4,818,240.46	63.26%	1,995,424.91	26.20%	262,294.66	3.44%	2,560,520.89	33.62%			
75	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.01 / 2.66.1.2.865.04.01	290,500.00	1,717,231.00	1,617,231.00	1,526,382.00	88.89%	410,372.74	23.90%	127,142.37	7.40%	988,866.89	57.58%	67.00%	70.00%	1-Estudio, diseño del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Tratamiento de Aguas Servidas. Contrato No.CC-02-BIRF-2013, a favor del Consorcio INGEAGUA S.L. INCLAM, S.A. por un monto de B/690,731.15. (Duración: nueve meses). Se entregó Orden de proceder; a partir del 7 de enero de 2014. Avance a Octubre 2015 : Entrega del informe final de la Fase I
													Fase I: 100% Fase II: 30% Fase III: 0%	Fase I: 100% Fase II: 30% Fase III: 0%	2- Supervisión Técnica, Administrativa, Ambiental y Social del Contrato Mejoras de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el distrito de Colón. Contrato No. CC-01-BIRF-2013 Nippon Koe por un monto de B/2,408,961.62. Se entregó orden de proceder el 20 de junio de 2013 (36 meses). Avance Octubre 2015 : No se reportó avance.
														100.00%	100.00%
76	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02/2.66.1.2.501.04.02	375,000.00	1,662,711.00	1,592,711.00	1,351,484.41	81.28%	752,859.62	45.28%	47,188.90	2.84%	551,435.89	33.16%	21.00%	21.00%	Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoría del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. <u>Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro</u> : No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/4,332,310.47. Avance Octubre 2015 : El consorcio solicitó adenda de tiempo
77	Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 / 2.66.1.2.865.04.04	1,900,000.00	2,347,626.00	1,607,626.00	1,123,626.00	47.86%	748,866.19	31.90%	40,626.17	1.73%	334,133.64	14.23%	FASE I: 100% FASE II : 32% FASE III: 0%	FASE I: 100% FASE II : 32% FASE III: 0%	Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón : Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/17,650,597.00. Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). Avance de Septiembre de 2015 : Fase II. Se trabaja en instalaciones de VRPS, VCPS y Macromedidores. Instalación de tuberías e interconexiones y mejoras comerciales. La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/2,408,961.6



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
78 Construcción de Acueducto (Construcción de la Línea Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.05	134,300.00	231,766.00	231,766.00	231,765.20	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	231,765.20	100.00%	10.00%	10.00%	1- Construcción de la línea de 24" Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias. El acto público se realizó el 18 de julio de 2013. Según Contrato No. COC-02-BIRF 2013 a favor de Globotec Construction por un monto de B/.10,897,845.41. Asesoría Legal - UP entregó la Orden de Proceder según Nota No.3399-DE de fecha 30 de septiembre de 2013 (21 meses). Avance a Septiembre 2015: ADENDA: La evaluación de adenda de tiempo otorga 153 días calendarios para la aprobación de los diseños y PAMAS y el inicio de obras (entregada a legal el 24 de Junio de 2015, la documentación esta en tramite. PLANOS:En espera de los planos originales de los cruces impresos en albanene firmados y sellados por el idóneo aprobado en base a correcciones emitidas por el Departamento de Ingeniería. Además de los planos Electromecánicos con su respectiva firma y sello del idóneo fueron entregados. . La documentación actualizada de las tuberías HD, los diseños del cruce sobre el Río Chilibre (costos - Beneficios) y el análisis del Tanque de Agua Bendita (costo-beneficio), en espera de que la empresa entregue esta documentación. Los Planos salieron de la Dir. de Ingeniería del IDAAN aprobados (parcialmente) a la espera de que lleguen el resto de los planos y aún no han sido aprobados. PMA. El Plan de Manejo Ambiental (PMA), aún esta a la espera de correcciones, luego de haber recibido las observaciones por parte de la Especialista Ambiental de la UP y la Supervisora Acuña y Tapia Ingenieros SAC.	
79 Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11	300,000.00	300,000.00	249,450.00	189,569.98	63.19%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	189,569.98	63.19%	0.00%	0.00%	Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.	
80 Construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.12 / 2.66.1.2.501.04.12	200,000.00	534,112.00	503,059.00	388,398.87	72.72%	76,312.36	14.29%	47,337.22	8.86%	264,749.29	49.57%	21.00%	21.00%	El proyecto consiste en la construcción y supervisión de la instalación de medidores domiciliarias y actualización del catastro de clientes. Contrato No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT. Avance Octubre 2015: En tiempo	
81 Estudio, Diseño y Supervisión de Proyectos de la Fase II del Plan Maestro - Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.17	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Este proyecto queda pendiente para una II etapa del programa.	
82 Nuevo Mexico I, II - Construcción de acueducto, alcantarillado sanitario y obras complementarias BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.20-541 / 2.66.1.2.865.04.20-541	449,002.00	71,652.00	71,652.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	5.00%	5.00%	Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias de Nuevo México I y II: Contrato No. COC-01-BIRF-2014 a favor de Empresa Globotec Construction, por B/.4,490,029.23. Periodo de ejecución por 270 días. Avance a Octubre de 2015: Los planos originales del Sistema de agua potable tienen sellos y firmas del IDAAN, MOP y ATTT; pendiente de sellos y firmas del Municipio. Los planos del alcantarillado estan en cierre actualmente por aprobación del Director de Obras y Construcciones del Municipio. Se realizan reuniones por parte del MOP y el IDAAN para solucionar y coordinar los diversos proyectos.	
83 San Pablo, Villa Novi, Villa Zaira, El Tecal, El Sitio - Construcción y mejoras a los acueductos BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.21 / 2.66.1.2.865.04.21	270,000.00	125,000.00	125,000.00	5,000.00	4.00%	5,000.00	4.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Contratista: Consorcio RC Contractors INC-Enercon, S.A. por la suma de B/.1,299,307.42. Avance Octubre 2015: <u>Pendiente de Orden de proceder.</u> Debido a que está pendiente la aprobación de planos por la ATTT. Se inició trámite de aprobación del planos con el MOP desde el 29 de junio del 2015. MOP solicitó opinión de MIVIOT.	
84 Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable BM (*) . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 / 2.66.1.2.501.04.22	1,582,900.00	626,604.00	563,204.00	2,014.00	0.32%	2,014.00	0.32%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 Avance Octubre 2015. Aprobado el gasto por Junta Directiva el 25 de Junio 2015. En confección de contrato.	



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones	
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
Financiamiento B.I.D.	6,887,134.00	8,429,231.00	7,840,174.00	5,760,589.04	68.34%	2,972,121.01	35.26%	1,698,998.09	20.16%	1,089,469.94	12.92%				
85	Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 / 2.66.1.2.812.05.09	961,063.00	3,295,737.00	3,028,494.00	2,252,028.50	68.33%	821,638.59	24.93%	1,366,098.45	41.45%	64,291.46	1.95%	100.00%	100.00%	Proyecto Terminado: Se adjudicó a R&M Panamá por la suma de B/.205,825.20 según Cont. No.129-2012 (95 Medidores de diámetros grandes).
												99.00%	99.00%	Diseño de Proyecto Priorización de Inversiones en Ciudades Menores Intermedias Servidas por el IDAAN: Se ha requerido mayor tiempo de lo programado, debido a lo dilatado en el proceso de adquisición de algunos terrenos. Estudios y diseños del IDAAN está terminando de corregir algunos planos, especificaciones y detalles finales.	
												100.00%	100.00%	Se adjudicó a RC Contractors, Contrato No.128-2012 (Suministro e instalación de 15,500 medidores de 5/8" Ø) por la suma de B/.1,641,380.00. Al 31 de Octubre se finaliza la instalación del 100% de medidores y cajas.	
												100.00%	100.00%	Se adjudicó a Pro Desarrollo, por la suma de B/.478,872.68 según Contrato 172-2012 (Suministro e instalación de 60 válvulas de control y reguladoras de presión; 33 válvulas de compuerta, 3 de mariposa y 24 válvulas reguladoras de presión) Al 30 de Noviembre Se cumplió con el Suministro e Instalación de Válvulas al 100%.	
												97.50%	97.50%	"Construcción de la red de impulsión con el sistema de bombeo a los nuevos tanques de Burunga" Según Contrato No. COC-02-BID-2013 la empresa Constructora Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.5,043,525.27 (395 días calendarios). Avance Octubre 2015: En espera de trabajos en sunchos, finalizaron trabajos de reparación en cancha en estación de bombeo de Lucas Barcenás. Posterior a las recomendaciones de los bomberos procede la solicitud de energía a Gas Natural Fenosa para hacer pruebas finales. La Supervisión e Inspección del proyecto lo realiza el Consorcio FG Guardia - EGIS EAU según Contrato No. CC-01-BID-2013 por un monto de B/.645,720.00.	
												99.00%	99.00%	Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera y Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/.6,747,720.00. Avance a Octubre 2015: Se tramita Adenda 3 por extensión de tiempo y aumento de costo.	
86	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 / 2.66.1.2.501.05.10 / 2.66.1.2.812.05.10	710,000.00	560,312.00	560,312.00	474,728.13	0.85	136,869.24	0.24	851.00	0.00	337,007.89	0.60	No aplica	No aplica	En este proyecto se cargan: Administración - Unidad de Proyectos (UP), Administración del Programa-gastos operativos, Adquisición de Terreno para Proyecto en Pedasí, entre otros.
87	Obras para la Rehabilitación y Optimización de los Equipos de Bombeo y Adquisición de Herramientas para Mantenimiento Departamento de Electromecánica Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.13/2.66.1.2.501.05.13	-	264,077.00	264,077.00	239,681.00	0.91	1.90	0.00	239,679.10	0.91	-	0.00	0.00%	100.00%	Contrato 160-2012 a favor de la empresa BEROTZ Panamá, por la suma de B/.2,564,566.36. Se entregó Orden de Proceder (300 días calendarios). Avance Septiembre 2015: Proyecto terminado. Se tramita multa por B/. 184,000. proyecto. Supervisión por la empresa KV Consultores, monto B/. 144, 450.00
		444,771.00	1,622,985.00	1,301,171.00	1,047,607.27	0.65	723,067.14	0.45	30,009.72	0.02	294,530.41	0.18	La Concepción: 63.19%. Volcán: 65.10%	La Concepción: 72.09%. Volcán: 73.43%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable de Concepción y Volcán, provincia de Chiriquí" , se adjudicó al Consorcio Chiriquí E.I.A., S.A. Antalsis por la suma de B/.5,777,412.5 según Contrato COC-03-BID-2013. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57. El avance supervisión física es 79.5% Avance Octubre 2015: Se tramita adenda 6 hasta el 30 de Diciembre de 2015.



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)	
88 Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 / 2.66.1.2.501.05.14												75.00%	75.00%	"Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de Pedasí, provincia de Los Santos", se adjudicó al consorcio VIGECONS ESTEVES - CONSTRUCCIONES JAL, S.A. por la suma de B/.3,462,260.63, Contrato No. COC-01-BID-2013. Avance Septiembre 2015 : Este proyecto ya se aprobo la cuenta 20, ya se este tramitando adenda de adicionales de trabajos realizados, esta en proceso de aprobación para ser presentados en cuenta, igualmente se esta en revisión de cambios electromecánicos y el sistema de bombeo para también sean presentados en próximas cuentas. Se presento cuenta No.21 a la supervisión esta en revisión para ser presentada a la UP. Tramite adenda de tiempo hasta el 29 de Febrero de 2016. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa Ingeniería Estudios y Proyectos NIP, S.A. según Contrato No. CC-04-BID-2013 por un monto de B/.194,000.00.
												Potrerrillos: 100% Dolega: 100%	Potrerrillos: 100% Dolega: 100%	"Rehabilitación de los sistema de agua potable de Potrerillos y Dolega, provincia de Chiriquí", el 28 de diciembre de 2012 se realizó el acto público. Según Contrato No. COC-05-BID-2013 la empresa APROCOSA ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,565,722.2. Avance Septiembre 2015 : Este proyecto ya se terminó físicamente, quedando pendiente el trámite de aprobación de las adendas de los adicionales ya realizados para tramitar las dos últimas cuentas, este trámite de aprobación de adicionales ya esta en proceso, inclusive ya se sustentó en junta directiva del IDAAN. La Supervisión del proyecto está a cargo de la empresa PROINTEC. según Contrato No. CC-02-BID-2013 por un monto de B/.360,628.57
													76.50%	76.50%
89 Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 / 2.66.1.2.501.05.15	1,806,879.00	1,830,500.00	1,830,500.00	1,746,544.14	95.41%	1,290,544.14	70.50%	62,359.82	3.41%	393,640.18	21.50%	No aplica	No aplica	Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015
														Curso de Perforadores: Costo estimado: B/.100,000.00. TDR'S listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. De Capacitación del IDAAN.
														Programa de Maestría en Manejo Integral de Agua (MAGIA): Costo estimado del proyecto: B/.97,750.00, ya se firmó convenio con la USMA. Inicio de clases durante los primeros días de septiembre. En ejecución
														Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00
														Adecuaciones Eléctricas e Instalaciones: TDR's listos. Pendiente de trámite de solicitud por parte del Depto. de Mantenimiento IDAAN. Costo estimado de B/.600,000.00
													Curso para aumentar eficiencia de Gerentes (Reemplazado por Curso para Diseño de Plantas de Tratamiento de AP): Se requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR.	
	2,153,771.00	855,620.00	855,620.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí en las comunidades de: Jacú/Divalá, San Andrés/San Francisco, David, Tolé, San Lorenzo y Chiriquí.



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)		Avance Físico Octubre (%)
90	Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17/2.66.1.2.819.05.17											0.00%	0.00%	La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de B/.4,892,627.67.	
												0.00%	0.00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David por un monto de B/.9,998,203.87. El 24 de abril de 2015 se aprobó el gasto por Junta Directiva.	
													0.00%	0.00%	La Empresa Globetec Construction ejecutará los proyectos "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Tolé y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de San Lorenzo por un monto de B/.4,962,042.54.
91	Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 / 2.66.1.2.819.05.18	810,650.00	-	-	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincias. Se contempla la ejecución del proyecto "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Avance Octubre de 2015 . Preparación de pliegos Técnicos para Marzo 2016.. Monto aproximado de B/. 5,745,259.76.	
Alcantarillados Sanitarios		20,253,800.00	22,188,552.00	18,872,826.00	15,654,310.38	70.55%	7,910,490.13	35.65%	3,546,819.11	15.98%	4,197,001.14	18.92%			
Aporte Gobierno Central		7,655,100.00	7,786,376.00	7,660,042.00	6,243,347.92	80.18%	3,718,742.50	47.76%	-	0.00%	2,524,605.42	32.42%			
92	Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52	3,000,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	100.00%	3,285,000.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A	
93	Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.96	500,000.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Octubre de 2015.	
94	Extensión de Línea Sanitaria, Brisas del Zarati y Línea para la Canalización de las aguas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Natá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.14	30,000.00	30,000.00	26,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Septiembre de 2015.	
95	Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09	400,000.00	2,448,155.00	2,448,155.00	2,448,154.46	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	2,448,154.46	100.00%	60.00%	60.00%	Según Contrato No.166-2012, la empresa Constructora Urbana, S.A. realizará este proyecto por un monto de B/.5,413,130.00. Avance Octubre 2015 : Se esta confeccionando la Orden de Cambio No.2, el cual involucra actividades de Demolición y Relleno de las tinas. Se confecciono Informe técnico para adenda No.2 . Esta adenda es de extensión de tiempo por 760 días calendarios estableciéndose como una nueva fecha de entrega el 10 de Octubre de 2016.
96	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50	400,000.00	853,000.00	799,666.00	76,450.96	8.96%	-	0.00%	-	0.00%	76,450.96	8.96%	19.76%	24.37%	Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extracojoca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. Avance de Octubre 2015 : Se encuentra en proceso de evaluación e inspección la cuenta No. 4 por avance de obra, Se cuenta con la carta de compromiso firmado 5 de los 6 propietarios afectados en el proyecto. Se entrego dicha documentación al Legalización e Inmuebles para iniciar tramite de avaluos en el MEF. Se esta en el proceso de cambio correspondiente a una serie de actividades que aumentarían y disminuyen simultaneamente.
97	La Arena - Mejoramiento a la Laguna de oxidación y construcción de la II Etapa del alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.08	150,000.00	45,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Pendiente de Acto Público



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual														Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)		
98 Ocú - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.98	300,000.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Pendiente de Acto Público	
99 Villa Leones, Santa Cruz, Santo Domingo-Rehabilitación de las estaciones de aguas residuales y extensión de red sanitarias en Las Tablas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.04	100,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público programado para el mes de Diciembre de 2015.	
100 Diseño y Construcción de Nuevas Redes y Colectoras en Bethania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.05	100,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Pendiente de Acto Público	
101 Diseño y Construcción de Colectoras en Chanis y Urbanopat. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.06	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Pendiente de Acto Público	
102 Diseño y Construcción de Colectoras en El Cangrejo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.07	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Pendiente de Acto Público	
103 Diseño y Construcción de Redes de Recolección en El Carmen y Herbruger. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.08	50,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Pendiente de Acto Público	
104 Diseño y Construcción de Colectoras en Marbella. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.09	50,000.00	46,187.00	46,187.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Pendiente de Acto Público	
105 Diseño y Construcción de Colectoras en Obarrio. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.10	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Pendiente de Acto Público	
106 Diseño y Construcción de Colectoras en la Vía 12 de Octubre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.11	50,000.00	25,291.00	25,291.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Pendiente de Acto Público	
107 La Chorrera - Plan maestro de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.12	500,100.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el estudio, diseño, planos y construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas negras.	
108 San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Acto Público fue programado para el 11 de Agosto de 2015. Por adjudicar al contratista.	
109 DAVID AMP-SIST-ALC-SANITARIO. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43	-	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Pendiente de Acto Público	
110 Chepo-Const Alc San,Trat,Dispos Ag Resid(Ap Gob Ctr). Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80	-	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Pendiente de Acto Público	



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)	
111 Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01	300,000.00	473,743.00	433,743.00	433,742.50	91.56%	433,742.50	91.56%	-	0.00%	-	0.00%	4.50%	4.50%	El 28 de abril de 2014 se realizó el acto público. Según Contrato 130-2014 la empresa TRANSEQ, S.A. ejecutará este proyecto por la suma de B/.3,197,780.35. Según Resolución de Junta Directiva No.42-2014 se autoriza el gasto. Avance de Octubre 2015 . El contratista entregó el Informe Preliminar de Diseño y la entrega a MIAmbiente del Estudio de Impacto Ambiental con las correcciones hechas por la unidad ambiental del IDAAN. El contratista sometió el mobiliario de la oficina de campo del inspector.
Aporte I.D.A.A.N.	2,329,325.00	2,324,173.00	1,926,138.00	1,476,157.60	63.51%	0.00	0.00%	6,500.96	0.28%	1,469,656.64	63.23%			
112 Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.501.01.23	2,329,325	2,324,173.00	1,926,138.00	1,476,157.60	63.51%	-	0.00%	6,500.96	0.28%	1,469,656.64	63.23%	No aplica	No aplica	Octubre 2015: Se emitieron los Contratos 2701, 3846, 3883 3142 por la suma de B/.54,046.14
Financiamiento CAF	7,388,680.00	11,475,348.00	8,720,116.00	7,513,726.58	65.48%	3,975,406.93	34.64%	3,538,319.65	30.83%	-	0.00%			
	3,975,000.00	4,146,436.00	4,146,436.00	3,505,926.58	84.55%	3,139,215.30	75.71%	366,711.28	8.84%	-	0.00%			1- Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas servidas.
												100.00%	100.00%	2- Limpieza de 100 Kilómetros de tuberías sanitarias del Area Metropolitana. El acto público se realizó el 11 de octubre de 2012, Contrato No.181-2012 a favor de la Empresa Grupo TIESA por un monto de B/.1,454,306.55 - La Gerencia Metropolitana del IDAAN debe presentar programa de trabajo para la limpieza de los 100 km de tuberías, se esta realizando las evaluaciones de la posibilidad de licitar el servicio de limpieza, utilizando los camiones adquiridos, debido a la ausencia de operadores. Los tres equipos Vector fueron adquiridos.
												100.00%	100.00%	3- Nuevas Redes Sanitarias, alcantarillado El Mamey. Sector No.1 y No.2, Calle Turin. El acto público se realizó el 23 de julio de 2012. Se adjudicó a la Empresa BEROTZ por un monto de B/.516,348.86 , El Contrato No.148-2012 reafirmado, se entregó orden de proceder (150 días calendarios). Avance Septiembre 2015 : Se esta atendiendo adenda No.4 ante la Contraloría.
113 Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario. Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.501.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01												100.00%	100.00%	4- Rehabilitación y limpieza de Tanques Sépticos e Imhoff, distritos de Panamá y San Miguelito: Según Contrato No. COC-04-CAF 2013 a la empresa "TECNOLOGÍA SANITARIA, S.A. realiza el proyecto por un monto de B/. 3,195,219.81. Avance Septiembre 2015 : Se tramita pago retenido al contratista.
												100.00%	100.00%	5- Mejoras a la estación de bombeo de la Barriada 9 de Enero, distrito de San Miguelito: Contrato 161-2012 a favor de la empresa Proyectos Generales, S.A. por un monto de B/.247,436.23. Se firmó el Acta de Aceptación Final, se tramita el pago del retenido del 10% del monto del Contrato. Aún no se ha recibido observaciones a los documentos presentados (Informes de Seguimiento Ambiental), por parte del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá (MINSIA).
												47.50%	47.50%	6- Mejoras al sistema de alcantarillado y acueducto en el distrito de San Miguelito en los Sectores de la Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco. Contrato No. COC-03-CAF-2013, empresa TEGINSER SL, SUCURSAL EN PANAMA, S.A., por un monto de B/.1,156,293.32. Fecha de inicio 12 de noviembre de 2013 (240 días calendarios). Contrato rescindido. Avance a Septiembre 2015 : Se espera la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas por la apelación interpuesta por el contratista ante esta instancia.
114 Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 / 2.66.1.3.895.04.02	1,200,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	En preparación de Pliegos de Cargo. Programado en Panamá Compra para Noviembre 2015 . Costo estimado del proyecto: B/.8,693,000.00



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos		Vigencia Actual												Observaciones	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)		Avance Físico Octubre (%)
115	Puerto Armuelles - Ampliación y mejoras al sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.05 / 2.66.1.3.501.04.05	1,113,680.00	7,026,912.00	4,271,680.00	4,007,800.00	57.04%	836,191.63	11.90%	3,171,608.37	45.14%	-	0.00%	65.00%	71.00%	El 11 de octubre de 2013 se realizó el acto público. El Consorcio Transcribe Trading, S.A. - Constructora Meco, S.A. ejecutará el proyecto por la suma de B/.24,379,000. según Contrato 174-2013. Se entregó orden de proceder: del 5 de mayo de 2014 al 25 de diciembre de 2015. Avance de Octubre 2015 : Instalación de tuberías nuevas de 6", 8" y 10" de diámetro para el sistema. Se compró el equipo electromecánico de las estaciones de bombeo. Se vaciaron el concreto para la construcción de la planta de tratamiento.
116	Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 / 2.66.1.3.895.04.04	1,100,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	En preparación de pliego de cargo. Programado en Panamá Compra para Noviembre de 2015. Costo estimado del proyecto B/.60,000,000.00
Financiamiento Banco Mundial		1,340,000.00	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%			
117	Colón - Estudio de preinversión del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.06.08 / 2.66.1.3.865.06.08	40,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	70.00%	70.00%	1- Estudio, diseño del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Tratamiento de Aguas Servidas. Contrato No.CC-02-BIRF-2013, a favor del Consorcio INGEAGUA S.L. INCLAM, S.A. por un monto de B/.690,731.15. (Duración: nueve meses). Se entregó Orden de proceder; a partir del 7 de enero de 2014. Avance Septiembre 2015 : Se recibió el informe de la actividad, que incluye alternativas de solución para las aguas residuales y pluviales de Colón. Trabajan en los conceptuales de los alcantarillados y la PTAR.
118	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Chilibre Centro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.865.06.01	1,300,000.00	-	-	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	100% (Diseños)	100% (Diseños)	En proceso de diseño y preparación de pliegos. Contrato No.CC-04-BIRF-2013 a favor del Ing. Luis Muñoz. Fecha de inicio 19 de diciembre de 2013 (135 días calendarios). Avance Septiembre 2015 . Planos en el IDAAN (En espera de las correcciones por parte del Contratista.
Financiamiento BID		1,540,695.00	587,655.00	551,530.00	421,078.28	71.65%	216,340.70	36.81%	1,998.50	0.34%	202,739.08	34.50%			
119	Ampliación Const. De redes de recolección, colectoras y Sist. De trat. En 5 Sist.Alc. Sanit. En Provincias y Supervisión e Inspección de los proyectos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.01 / 2.66.1.3.812.05.01	827,040.00	587,655.00	551,530.00	421,078.28	71.65%	216,340.70	36.81%	1,998.50	0.34%	202,739.08	34.50%	0.00%	75.00%	Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.
120	Ampliación de los sistemas de alcantarillado en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.05.02 / 2.66.1.3.819.05.02	713,655.00	-	-	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario en varias comunidades de la provincia de Chiriquí.
Inversiones Complementarias		5,050,500.00	8,694,969.00	8,524,303.00	6,357,123.42	73.11%	589,951.74	6.78%	1,863,513.88	21.43%	3,903,657.80	44.90%			
Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central		1,750,000.00	2,674,558.00	2,674,558.00	2,377,682.75	88.90%	69,713.05	2.61%	423,504.66	15.83%	1,884,465.04	70.46%			
121	Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05	1,750,000	2,490,968.00	2,490,968.00	2,194,093.97	88.08%	-	0.00%	423,504.66	17.00%	1,770,589.31	71.08%	No aplica	No aplica	Se realizó el contrato KO 3362 a RC CONTRACTORS, INC. Por la suma de B/.423,504.66
122	Legalización de Terrenos Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.09/2.66.1.4.501.01.09	-	183,590.00	183,590.00	183,588.78	100.00%	69,713	37.97%	-	0.00%	113,875.73	62.03%	No aplica	No aplica	Se emitió el Contrato No.3866 a nombre de Juan Antonio Carbone Stanzola por la suma de B/.69,713.05 y el Contrato No.3456 por la suma de B/.45,462.93 a nombre de Club de Golf Turístico, S.A.
Aporte Gobierno Central		3,300,500.00	6,020,411.00	5,849,745.00	3,979,440.67	66.10%	520,238.69	8.64%	1,440,009.22	23.92%	2,019,192.76	33.54%			
123	Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02 / 2.66.1.4.001.01.02	-	1,569,269.00	1,569,269.00	1,432,403.28	91.28%	27,602.95	1.76%	909,613.13	57.96%	495,187.20	31.56%	No aplica	No aplica	Se emitieron las O/C 119430 por la suma de B/.16,980.90 y Contratos No.3365 y 3637 por la suma de B/.908,136.58
124	Habilitación de Equipos de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.04	800,000	539,872.00	529,206.00	323,104.65	59.85%	55,704.47	10.32%	51,176.58	9.48%	216,223.60	40.05%	No aplica	No aplica	Avance Octubre 2015 . Se emitieron las O/C 119501, 119676 por la suma de B/.21,873.00



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Informe de Ejecución Físico-Financiero del Presupuesto de Inversiones - Año 2015
Al 31 de Octubre de 2015
(En Balboas)

Programas / Proyectos	Vigencia Actual													Observaciones
	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real (1)=(2)+(3)+(4)	% Ejecución Real	Compromiso (2)	% Compromiso	Devengado (3)	% Devengado	Pagado(4)	% Pagado	Avance Físico Septiembre (%)	Avance Físico Octubre (%)	
125 Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06	500,000	521,100.00	521,100.00	462,331.49	88.72%	-	0.00%	-	0.00%	462,331	88.72%	No aplica	No aplica	El proyecto consiste en la adquisición de vehículos a nivel nacional
126 Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 / 266.1.4.501.01.07	-	1,223,034.00	1,223,034.00	1,132,455.65	92.59%	138,640.37	11.34%	148,364.81	12.13%	845,450.47	69.13%	86.50%	86.50%	Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de Octubre 2015 : No hubo avance físico, debido a que el Contratista ha suspendido los trabajos debido a que esta en la espera de la aprobación de un costo adicional para la finalización de la obra. Se confecciono el informe técnico para la addenda No.4 para prórroga de 429 días calendarios hasta el 31 de Diciembre de 2015. Se confecciono el informe técnico para la Adenda No.5, para la resolución Administrativa del Contrato.
127 Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria:2.66.1.4.501.01.13	150,000	-	-	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	No aplica	No aplica	El proyecto consiste en el cambio de forma gradual de 350 aros y tapas de hierro a plásticos
128 Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria; 2.66.1.4.501.01.14	150,000	330,855.00	330,855.00	330,854.70	100.00%	-	0.00%	330,854.70	100.00%	-	0.00%	No aplica	No aplica	Se emitió el Contrato 3524 por la suma de B/.330,854.70 a nombre de Importadora de Plomería, S.A.
129 Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.15	250,500	337,990.00	337,990.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	No aplica	No aplica	El proyecto consiste en: Instalar válvulas reguladoras de presión en las tuberías que abastecen las áreas cuyos niveles de presión son excesivos. Realizar las adecuaciones o interconexiones que son necesaria para conformar zonas de presión.
130 Estudio para la ampliación de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte - Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.16	250,000	298,291.00	298,291.00	298,290.90	100.00%	298,290.90	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	En el mes de Agosto 2015, Se emitió el Contrato No.3861 a nombre de AYESA, S.A. por la suma de B/.298,290.90
131 Actualización del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento a Nivel Nacional (Actualización y complementación del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento de los principales Centros Urbanos de la República de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.17	1,200,000	1,200,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%	Se realización de actos públicos para la "Contratación de los servicios de consultoría para el estudio de alternativas para incrementar la producción de agua potable en: Ciudad de Santiago y sus Alrededores (18-06-2015) No. Licitación: 2015-2-66-0-08-LV-008882, Ciudad de La Chorrera, sus alrededores y parte de Coclé (19-06-2015)No. Licitación: 2015-2-66-0-08-LV-008884, Ciudad de Colón y alrededores (18-06-2015) No. Licitación: 2015-2-66-0-08-LV-008883 Ciudad de Panamá - Panamá Este y Alrededores. (19-06-2015) No. Licitación: 2015-2-66-0-08-LV-008885. En proceso de comisión evaluadora.