

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - AÑO 2012  
AL 31 DE MAYO DE 2012

Actualizado al 31 de Mayo de 2012.

	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)	OBSERVACIONES	
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado				% Pagado
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
	TOTAL	64,236,300.00	67,165,630.00	44,287,459.00	18,641,653.77	27.75	12,199,844.06	18.16	2,613,579.55	3.89	3,828,230.16	5.70			
	ACUEDUCTOS	40,336,500.00	41,444,571.00	23,928,652.00	5,568,954.29	13.44	1,865,771.45	4.50	948,113.50	2.29	2,755,069.34	6.65			
	APORTE I.D.A.A.N.	9,062,600.00	7,603,155.00	3,528,052.00	1,297,088.77	17.06	0.00		0.00		1,057,907.22	13.91			
1	Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 / 2.66.1.2.501.02.92	4,610,000.00	4,716,335.00	2,806,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,907.22	22.43	51.81%	61.70%	Primera Etapa terminada. Se inicia la II Etapa el 04 de abril de 2011 y fecha programada de finalización al 16 de junio del 2012; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el contrato 28-2010; construye Consorcio "GLOBETEC PANAMA, S/A / GLOBETEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA GROUP PANAMA, INC " Instalación de 571 tramos Tubería de 24" H.D. 19.24% Instalados 17 unidades de Niples de 24"ø 0.18%.
2	San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción de mejoras al acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 / 2.66.1.2.501.02.50	2,500,000.00	934,220.00	119,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribución de agua potable existente. El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de pliegos.
3	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60	1,952,600.00	1,952,600.00	602,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00%	90.00%	Orden de proceder a la Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC; por un Monto de B/. 267,745.00., contrato No.37-2011 del 11 de Julio del 2011; con una duración de 120 días calendario; fecha contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. Avance mes de mayo: Informe borrador 100%, Informe final 80%. El contratista ha presentado parcialmente las correcciones del Informe final solicitadas por IDAAN.
	APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIAR	17,705,700.00	17,739,001.00	15,015,305.00	4,870,828.21	27.46	1,525,351.45	66.46	749,511.36	66.98	1,635,487.52	9.22			
4	Antón - Construcción del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41	750,000.00	273,964.00	273,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00%	40.00%	Proyecto adjudicado a la Empresa NORCONTROL PANAMÁ., S.A; por un monto de B/. 149,734.84 según Contrato No.107-2011. La orden de proceder rige a partir del 7 de noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 días calendarios). Avance del mes de <b>mayo</b> : Informe Preliminar (15 de Diciembre 2011) aprobado 5.0%, Segundo Informe aprobado 15.0% En revisión del Tercer Informe con 20% de avance.
5	Aguadulce - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22 / 2.66.1.2.001.03.22	100,000.00	1,068,750.00	1,068,750.00	873,000.00	0.00	873,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates Consulting Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89. Contrato refrendado por contraloría.
6	Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable Partida	2,454,900.00	1,858,900.00	1,533,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En proceso de evaluación de alternativas.
7	Dolega - Los Algarrobos, Construcción de línea de conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.47	1,000,000.00	387,900.00	387,900.00	209,947.38	0.00	171,882.15	44.31	28,548.92	0.00	9,516.31	0.00	45.00%	45.00%	Según Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos, S.A. realizará el diseño por un monto de B/.209,947.38. La orden de proceder rige a parir del 23 de noviembre de 2011 al 20 de abril de 2012 (150 días calendarios). En el mes de <b>mayo</b> , el Informe Preliminar de Diseño se encuentra en un 25.0%, sin presentar avance en comparación con el mes anterior.
8	Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77	1,200,000.00	983,700.00	683,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50%	99.00%	Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II Etapa del proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011. Avances del mes de <b>mayo</b> : Se concluye con la capacitación del personal como complemento a lo realizado según el periodo de los 90 días de prueba en el sistema. Se realizan ajustes en el sistema de monitoreo, pantalla de procesos y medidores.
9	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	500,000.00	320,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Acto Público - 22 junio 2012

	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)	OBSERVACIONES	
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
					(1)=(2)+(3)+(4)	(2)		(3)		(4)					
10	Llano de Piedra - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37	863,800.00	713,800.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente.Proyecto en Ejecución por la empresa Derivados Espino, S.A. En Inspección realizada de avances se solicitó al contratista procediera a realizar correcciones, antes de continuar, y se está a espera de ello. Fianza de cumplimiento venció el Martes 15 de Mayo 2012.	
11	Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25	750,000.00	750,000.00	750,000.00	102,444.87	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	102,444.87	13.66	100.00%	100.00%	Según Contrato No.122-2010 la empresa Constructora Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de B/.1,584,700.00. Posible fecha de terminación: 21 de octubre de 2011. En el mes de mayo el proyecto se encuentra en proceso de cierre.
12	Construcción de obras complementarias - Línea de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la salida en la Ave. Martín Sossa (Línea de Occidente) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.84	500,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	Según Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger Group Inc. realiza la consultoría para el Diseño de la Línea de Refuerzo de 54" y 30" de diámetro desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martín Sossa (Línea de Occidente ) Primera Fase por un monto de B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de septiembre de 2011 y debió haber culminado el 23 de enero de 2012. Avance del mes de <b>mayo</b> : Entrega de Diseño y Borradores de Planos aprobado - 100.0%. El contratista no ha presentado la cuenta correspondiente al Informe Final para su respectivo trámite y cancelación de la
13	Construcción de tubería de conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85	4,000,000.00	4,000,000.00	3,513,633.00	853,736.01	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	853,736.01	21.34	96.00%	97.00%	Según Contrato No.132-08 se adjudicó al Consorcio F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82. Fecha contractual de terminación: 18 octubre 2011. En el mes de mayo se llevó a cabo Instalación de tuberías de 600mm y 900mm en la servidumbre del Corredor Sur, Construcción de zampeados, obras menores, pavimentación, construcción de cajas de válvulas y <del>mitigaciones de afectaciones</del>
14	Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al suministro de agua Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09	150,000.00	150,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN tramita la expropiación de terrenos.
15	Pacora - Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable existente Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	Según Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00 ( incluye adendas). Mes de Mayo: Cabe resaltar que se refrendó la addenda No.4, por el cambio de una actividad por otra, la cual no genera modificación alguna al monto del Contrato.
16	Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades.	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En elaboración de pliegos 80%.
17	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60	100,000.00	316,300.00	316,300.00	88,852.00	28.09	0.00	0.00	88,852.00	28.09	0.00	0.00	99.50%	99.70%	Según Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y finaliza el 15 de abril 2012 (364 días ). Etapa de Diseño: 100.0% Etapa de Construcción: 99.7% 1. Vaciado de hormigón en la losa de la caseta de control eléctrico para medidor de flujo de 18" de diámetro 2. Se inició la instalación de la electricidad enl a caseta de control del medidor de flujo de 16" 3. Relleno compactado entre acera y cordón de calle de la salida de la Urbanización Valle Dorado.

	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)	OBSERVACIONES	
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
					(1)=(2)+(3)+(4)	(2)		(3)		(4)					
18	Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona - Ampliación de la planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.17 2.66.1.2.501.03.17	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	485,281.30	48.53	0.00	0.00	245,701.00	24.57	239,580.30	23.96	59.45%	61.45%	Según Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA realizará este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00. Etapa de diseño (5%). Construcción (2%). Avance en el mes de <b>mayo</b> : 1.Se instalan 30 ml de tubería de 16" HD en la línea de conducción y se procede con las pruebas de presión por resultados satisfactorios. En la línea de aducción se procede con las pruebas de presión con resultados satisfactorios.2 La memoria de diseño final del proyecto fue aprobada por IDAAN. 3 El contratista entrega EIA y la Anam hace observaciones que el contratista conjuntamente con IDAAN atienden. 4 En las paredes del floculador se realiza el 100% del armado de acero, el 60% de formaleta y el 60% de vaciado de hormigón. 5 En los sedimentadores se instala formaleta y vaciado de hormigón del 75% de las paredes interiores y exteriores. Se colocan codos y accesorios empotrados en las paredes. En los filtros se realiza el 100% de acero, 95% de formaleta y hormigón de las paredes interiores y exteriores. 6 En los trabajos en la ampliación de la toma para el centro de control de motores se tiene fundación, bloqueo, relleno y piso solamente. Se continúa con la limpieza de la galería y canales de entrada en la toma de agua cruda. Se tiene una turbina solamente colocada pero no se ha interconectado al El acto público se realizó el 23 de julio de 2010. Según Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59. Fecha contractual de terminación: 1 de diciembre de 2011. En el mes de mayo, no hubo avances significativos. Pendiente: Construcción de cerca perimetral al Tanque de Lago Mar, Entrega de planos como construidos, se trabaja en Informe Técnico para Adenda № 2.
19	San Carlos y Alrededores - Ampliación de la planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56	300,000.00	96,714.00	96,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50%	98.50%	
20	Construcción de Pozos Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14 /2.66.1.2.001.01.14	1,200,000.00	1,200,000.00	1,002,213.00	317,792.28	26.48	142,070.84	11.84	48,181.08	4.02	127,540.36	0.00	22.00%	30.00%	Para el Año 2012 se programa la perforación de 168 pozos, distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16), Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18), Herrera (18), Los Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá Oeste (10), Veraguas (10). En el mes de mayo se realizaron: 112890 Aplicaciones y Tecnología, 113186 Diseños y Construcciones R & R, 113264-113371-13393-112179-112189 Bombasa, 113299-113348 Thomas Pump Panamá, 113441 Inversiones Murcia, 112685 OD Panamá, 113353 Grupo Tiesa, 113365 General Trading Services.
21	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53 /2.66.1.2.001.01.53/2.66.1.2.501.01.53	2,000,000.00	3,281,973.00	2,965,831.00	979,296.49	29.84	338,398.46	10.31	338,228.36	10.31	302,669.67	9.22	No Aplica	No Aplica	El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento, tales como: tuberías, abrazaderas, uniones dresser, uniones mecánicos para PVC, collarines, etc y consultorias requeridas. En el mes de mayo: Contratos de consultoría: 3097 Jaime Brown - 3032 Rogelio Justiniani - 3205 Cesar Encalda - 3206 Hector García-3208 Ingeniería Tecnica del Itsmo a por un monto de USD 164,958.29. Ordenes de compra: 112046-112389-112421-112615-112642-112749-112782-112783-112598 Panama Outsourcing, 112343-112436 General Trading Services, 112442-112507-112596-112599-112784-112785-112789-112849-112893 Fundación Centroamericana, 112444-112739 Promed, 112466 Moderna Comercial,112669-112876 Importadora de Plomería,112670-112793-112822 Mexichem, 112725-112799 Importaciones y ventas,112873 Efectimedios Panamá, 112766 Distribuidora Mercury, 113176-113286-113311 Multiventas Hevar, 113303-113306 Representaciones y Comercializaciones, 113332 Aquatek, 113340 Thomas Pump, 113349 Panama General Inv, 113361-113416 A
22	Rehabilitación de Doce (12) Plantas Paquetes - A Nivel Nacional Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.24 2.66.1.2.501.03.24	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00%	95.00%	Según Contrato No.84-2010, la empresa Enercom, S.A a un costo de B/.1,924,896.11 (Incluye addendas).Se han repetido las pruebas de desinfección. Se están corrigiendo puntos que presentan oxido en las plantas y se retocará la pintura en general. Se prepara el acta de aceptación del proyecto para las provincias beneficiadas con el contrato (Lugares beneficiados: Chiriquí, San Carlos, Tocumen y Natá)



Actualizado al 31 de Mayo de 2012.

	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)	OBSERVACIONES	
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado				% Pagado
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
23	Construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 2.66.1.2.891.06.13	137,000.00	137,000.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial. Pliegos culminados y entregados a Conades quien será el ejecutor del mismo.
	FINANCIAMIENTO C.A.F.	5,218,900.00	5,253,115.00	1,077,995.00	280,000.00	5.33	280,000.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
24	Estudios y diseños para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02 2.66.1.2.891.06.02/ 2.66.1.2.501.06.02	1,400,000.00	1,434,215.00	314,215.00	280,000.00	19.52	280,000.00	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario. Publicación efectuada el 5 de junio del 2012, fecha de acto público programada para el 17 de julio del 2012.
25	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04 2.66.1.2.891.06.04	750,000.00	750,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. Se encuentra en confección de resolución de adjudicación.
26	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05 2.66.1.2.891.06.05	181,900.00	181,900.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Asignación dirigida a la contratación de empresas para la supervisión de las obras en construcción. En preparación de pliegos.
27	Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08 2.66.1.2.891.06.08	900,000.00	900,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe. En preparación de diseños.
28	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01 2.66.1.2.891.06.01	137,000.00	137,000.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá. Pliego en subsanación por parte de ingeniería, incorporando comentarios de CAF.
29	Construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09 2.66.1.2.891.06.09	100,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia. En preparación de diseños.
30	Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10 2.66.1.2.891.06.10	800,000.00	800,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Betania. En preparación de diseños.
31	Mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11 2.66.1.2.891.06.11	800,000.00	800,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas. En preparación de diseños.
32	Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12	150,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial. Financiado por Gobierno Central. En preparación de diseños.
	FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL	4,950,100.00	7,450,100.00	3,627,460.00	79,781.14	1.07	6,420.00	0.09	11,686.54	0.16	61,674.60	0.83			
33	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01 2.66.1.2.865.04.01	3,057,600.00	2,839,485.00	393,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario. -Contamos con el estudio de la línea de 16" de chilibre, alcantarillado sanitario de chilibre centro, acueductos de nuevo méxico 1 y 2, y alcantarillado condominial de pedernal 1. La supervisión de los trabajos de Colón esta en proceso de licitación.
34	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02 2.66.1.2.865.04.02	32,300.00	250,415.00	250,415.00	18,106.54	7.23	6,420.00	2.56	11,686.54	4.67	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. En proceso de traslado de partida para fortalecimiento.
35	Construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 2.66.1.2.865.04.03 2.66.1.2.501.04.03	1,860,200.00	4,360,200.00	2,983,640.00	61,674.60	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61,674.60	1.41	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. En el mes de junio 2012 se realizará la licitación de la línea de 16" de Chilibre. Para el componente 2, se deben enviar los pliegos y tener la lista de precalificación en el mes de mayo.

Actualizado al 31 de Mayo de 2012.

	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)	OBSERVACIONES	
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
					(1)=(2)+(3)+(4)	(2)		(3)		(4)					
	FINANCIAMIENTO B.I.D.	3,399,200.00	3,399,200.00	679,840.00	240,915.60	7.09	54,000.00	1.59	186,915.60	5.50	0.00	0.00			
36	Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea de impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01 2.66.1.2.812.05.01	246,100.00	206,720.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto mediano y largo plazo.	
37	Mejoramiento en la estación de bombeo de Cáceres y entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores 3 y 4 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02 2.66.1.2.812.05.02	600,000.00	600,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto de Mejoramiento y optimizacion de la operación comercial de la chorrera y arraiján. Proceso de adquisiciones, en espera de la no objeción del Banco del informe de evaluación de la licitación.	
38	Mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03 2.66.1.2.812.05.03	5,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1. En traslado de partida.	
39	Mejoramiento en la estación de bombeo y en la red de distribución de Loma del Río, nueva conducción desde el tanque de Arraiján hacia la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04 2.66.1.2.812.05.04	514,800.00	432,440.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto de Implementación conformación operativa de la unidad ejecutora del programa- BID. En proceso de adquisiciones.	
40	Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05 2.66.1.2.812.05.05	195,300.00	195,300.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto de Inspección y supervisión de obras de rehabilitación y optimización de los equipos de bombeo. Proceso de adquisiciones, en espera de la no objeción del Banco a la lista corta de las expresiones de interés.	
41	Estudio de Preinversión de proyectos de agua potable y saneamiento y herramientas para priorización de inversiones en ciudades menores e intermedias servidas por el IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06 2.66.1.2.812.05.06	1,138,000.00	1,138,000.00	227,600.00	186,915.60	16.42	0.00	0.00	186,915.60	16.42	0.00	0.00	50.00%	55.00%	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-PN. La Empresa The Louis Berger Group realizará esta consultoría por la suma de B/.1,111,109.40 según Contrato No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 días).Avances del mes de mayo: Entrega del Pliego de Cargos y de los Diseños Finales deL Proyecto "Diseño de la Red de Distribución entre Chorrera y Arraijan y el Diseño de Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraijan 10%. Entrega de planos de diseño de línea de impulsión hacia
42	Estudio, diseño y supervisión para el mejoramiento a los servicios de agua potable y la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario en ciudades de provincias centrales y del occidente del país. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07 2.66.1.2.812.05.07	700,000.00	700,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles la Rehabilitación y optimización de equipo de bombeo de sistemas de agua potable y adquisición de herramientas para el departametno de electromecánica. En etapa de evaluación de propuestas.	
43	Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN en La Chorrera y Arraiján - BID 2.66.1.2.812.05.09		45,128.00	45,128.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En periodo de adjudicación	
44	Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID 2.66.1.2.812.05.10		76,612.00	76,612.00			54,000.00	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En periodo de adjudicación	
	ALCANTARILLADOS SANITARIOS	17,127,800.00	18,757,393.00	14,105,128.00	10,418,639.04	55.54	9,070,951.41	79.35	551,305.56	6.31	796,382.07	4.25			
	APORTE I.D.A.A.N.	2,500,000.00	2,202,000.00	505,000.00	162,640.00	7.39	111,036.00	5.04	51,604.00	2.34	0.00	0.00			
45	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.50	1,500,000.00	1,500,000.00	450,000.00	162,640.00	10.84	111,036.00	7.40	51,604.00	3.44	0.00	0.00	50.00%	60.00%	Según Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y Asociados, S.A. realizará este proyecto por un monto de B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012. Avances del mes de mayo: Informe Preliminar a los 90 días en revisión 20.0%, Entrega por parte del contratista del informe preliminar a los 120 días 5%.
46	Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53	1,000,000.00	702,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario	
	APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIAR	1,200,000.00	1,200,000.00	986,975.00	275,863.19	22.99	96,225.20	8.02	26,407.60	2.20	153,230.39	12.77			



Actualizado al 31 de Mayo de 2012.

	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)	OBSERVACIONES	
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado			
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
47	Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.601.01.23	1,000,000.00	1,000,000.00	786,975.00	275,863.19	27.59	96,225.20	9.62	26,407.60	2.64	153,230.39	15.32	No Aplica	No Aplica	El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario a nivel nacional, a fin de dar respuesta a nuestros clientes cuando surjan daños. May O/C: 113260 General Trading Services, 113409 Equipos y sistemas de bombeo por un monto de USD 22,202.50. May Contrato: 3142 Equipos y sistemas de bombeo y 3203 Luis De León por un monto de USD 37,960.00.
48	Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En confección de pliegos 70%.
49	Colón - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se elaboran los pliegos de cargos .
	FINANCIAMIENTO CAF	3,427,800.00	3,427,800.00	685,560.00	4,323.75	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.75	0.13			
50	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01	3,427,800.00	3,427,800.00	685,560.00	4,323.75	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.75	0.13	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario . Pliegos en revisión de IDAAN.
	APORTE GOBIERNO CENTRAL	10,000,000.00	11,927,593.00	11,927,593.00	9,975,812.10	83.64	8,863,690.21	74.31	473,293.96	3.97	638,827.93	5.36			
51	Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema.
52	Construcción para las mejoras a la estructura del rebosadero de María Henríquez y al camino de acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 y 15 Km + 350 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10	0.00	500,000.00	500,000.00	478,500.00	95.70	478,500.00	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Mejoras en rebosadero de María Henríquez.
53	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable desde Chilibre a Sabanitas, II Fase (Colón) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93	0.00	616,000.00	616,000.00	473,293.96	76.83	0.00	0.00	473,293.96	76.83	0.00	0.00	86.69%	86.69%	Cumpliendo con lo indicado en el Fallo del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, se encuentra en tramite la cuenta No.17 que contempla los trabajos realizados por la empresa que no han sido pagados, más la retención del 10%.
54	Construcción de línea de conducción de Cuatro Altos a Cocosolo y de conducción de Mount Hope a Cuatro altos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.04	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	99.00%	Avances del mes de <b>mayo</b> : Trabajos contractuales terminados en un 99%, se encuetran en prueba de la línea de 30" HD que sale de la Planta de Mt Hope hacia 4 altos. En trámite de aprobación la adenda 3, por extensión de tiempo (190 días) y se está en evaluación del informe técnico para la adenda 4 por incremento económico.
55	Torti -Construcción de las mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Según Contrato No.53-2011 se adjudicó a la empresa Distribuidora Arval, S.A por un monto de B/.1,468,853.20 . O/Proceder 21 de mayo del 2012 y la empresa deberá entregar a satisfacción del IDAAN los trabajos a más tardar el 15 de Enero del 2013.
56	Ampliación y Rehabilitacion De La Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	0.00	3,199,493.00	3,199,493.00	3,199,493.00	100.00	2,960,190.23	92.52	0.00	0.00	26,750.00	0.84	0.00%	0.00%	Ampliación y rehabilitación de la planta de Chilibre.
57	Rehabilitación y Optimización de la Planta Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yopez de León", Colón Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,424,999.98	88.50	4,424,999.98	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Rehabilitación y optimización de la Planta Potabilizadora de Sabanitas.
58	Optimización de los Sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97	0.00	612,100.00	612,100.00	612,077.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,077.93	99.00%	99.00%	99.00%	Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa Biwater International Limited por un monto de B/.23,191,135.88 (incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes. Pendiente, propuesta de modificación a la Orden de Cambio # 4, para la Confección del Informe Técnico, del proyecto de Addenda # 4, se recibieron por parte del I.D.A.A.N. 6 macromedidores.
	INVERSIONES COMPLEMENTARIAS	6,772,000.00	6,963,666.00	6,253,679.00	2,654,060.44	38.11	1,263,121.20	18.14	1,114,160.49	16.00	276,778.75	3.97			
	APORTE I.D.A.A.N.														
59	Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	473,526.01	31.57	463,285.35	30.89	8,555.41	0.00	1,685.25	0.00	No Aplica	No Aplica	<b>Mayo</b> O/C: 112688 Grupo Acuario, 113275 Grupo Tiesa, 113289 Tecun Panamá, 113399-113400 Panameña de Motores, 113426 Pemco por un monto de 471,840.76.
60	Habilitación de Equipos de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04	1,222,000.00	1,222,000.00	1,222,000.00	311,542.68	25.49	63,145.84	5.17	78,737.04	6.44	169,659.80	13.88	No Aplica	No Aplica	<b>Mayo</b> O/C: 112747-113345 Garomax Suppliers, 112772 Servicios de Ingeniería y suministro, 113265 Aplicaciones y Tecnología, por un monto de USD 63,640.16

	Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Avance Físico Abril (%)	Avance Físico Mayo (%)	OBSERVACIONES
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado				
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)					
61	Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02	1,750,000.00	1,941,666.00	1,570,666.00	1,082,289.46	55.74	111,470.17	5.74	913,992.60	47.07	56,826.69	2.93	No Aplica	No Aplica	<b>May</b> - Contrato: 3036 Synapsis Colombia, por un monto de 48,000.00. O/C: 112408Olimpus Commercial Corp, 112859-112862-112874 Sonitel, 113294 Hyper Media Group, 113326 Formas y Sistemas, 113327 Sonset, 113358 Grupo MJP, 113360 Transfernand, 113397 Servitec, 111505 Distribuidora Lewis por un monto de USD 87,536.11	
62	Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /	1,000,000.00	1,000,000.00	942,000.00	355,000.00	0.00	355,000.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica	<b>May</b> :Contrato 3200 con RC Contractors Inc, por un monto de 60,000.00 ( Programa de Macro y Micro Medición)	
63	Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de emergencia Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	300,000.00	300,000.00	177,825.00	66,100.00	22.03	6,400.00	0.00	33,200.00	0.00	26,500.00	8.83	No Aplica	No Aplica	<b>May</b> : 1111217-111295 Selectrotec, S.A. por un monto de 39,600.00	
64	Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07	1,000,000.00	1,000,000.00	841,188.00	365,602.29	36.56	263,819.84	26.38	79,675.44	7.97	22,107.01	2.21	No Aplica	No Aplica	<b>May</b> O/C: 11277 Security Alliance, 113259 Grupo Spiegel, 113278 Ruben Quijano, 113279 Drogue Management, 113283-113378-113408-113412 Sentosa, 113284 Fursys, 113285-113339-113379-113404-113405-113411 Mueblería y Decoraciones, 113287-113292-113385 Hometek, 113288-113376 Audio Foto Int, 113291-113338-113377 Coremu, 113309 Abrasil, 113320 Bulding Services, 113337-113390-113391-113395-113406 Ultramar, 113351 Importaciones y Ventas, 113362Multiventas Hevar, 113368- Daisol, 113402 Panama General Inv, 113407 General Supliers, 113417	

Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23	En proceso de evaluación de alternativas.
Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	Convocatoria de ..
Llano de Piedra - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente. Proyecto en Ejecución por la empresa Derivados Espino, S.A. En Inspección realizada de avances se solicitó al contratista procediera a realizar correcciones, antes de continuar, y se está a espera de ello. Fianza de cumplimiento vence Martes 15 de Mayo 2012.
Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al suministro de agua Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09	El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN tramita la expropiación de terrenos.
Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26	En elaboración de pliegos.
Construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 / 2.66.1.2.891.06.13	El proyecto consiste en la construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial. Pliegos culminados y entregados a Conades quien será el ejecutor del mismo.
Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53	El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario
Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92	En confección de pliegos.
Colón - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95	Se elaboran los pliegos de cargos .
Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01	El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario . Pliegos en revisión de IDAAN.
Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema.
Construcción para las mejoras a la estructura del rebosadero de María Henríquez y al camino de acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 y 15 Km + 350 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10	Mejoras en rebosadero de María Henríquez.
Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable desde Chilibre a Sabanitas, II Fase (Colón) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93	Cumpliendo con lo indicado en el Fallo del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, se preparó la cuenta No.17 que contempla los trabajos realizados por la empresa que no han sido pagados.
Ampliación y Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	Ampliación y rehabilitación de la planta de Chilibre.
Rehabilitación y Optimización de la Planta Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yopez de León", Colón Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05	Rehabilitación y optimización de la Planta Potabilizadora de Sabanitas.