

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
INFORME DE EJECUCION FISICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES - AÑO 2012
AL 31 DE MARZO DE 2012

Actualizado al 31 de Marzo de 2012.

Programas / Proyectos		Vigencia Actual										Avance Físico Enero (%)	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)	OBSERVACIONES	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado					% Pagado
				(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)						
	TOTAL	64,236,300.00	67,165,630.00	36,232,744.00	12,092,945.43	18.00	10,241,587.30	15.25	1,586,864.14	2.36	264,493.99	0.39				
	ACUEDUCTOS	40,336,500.00	42,343,000.00	19,258,008.00	3,059,508.80	7.23	1,413,909.78	3.34	1,504,424.85	3.55	141,174.17	0.33				
	APORTE I.D.A.A.N.	9,062,600.00	8,189,600.00	2,375,351.00	302,028.06	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.92 / 2.66.1.2.501.02.92	4,610,000.00	4,610,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00%	35.00%	47.94%	Primera Etapa terminada. Se inicia la II Etapa el 04 de abril de 2011 y fecha programada de finalización al 16 de junio del 2012; por un monto original de B/. 9,785,150.00; bajo el contrato 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/A / GLOBE TEC CONSTRUCCIÓN, LLC/CSA GROUP PANAMA, INC " En el mes de marzo se instalaron 384 tramos Tubería de 24" H.D. 12.94%
2	San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción de mejoras al acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 / 2.66.1.2.501.02.50	2,500,000.00	1,627,000.00	372,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribución de agua potable existente. El proyecto se encuentra en proceso de elaboración de pliegos.
3	Bugaba - Construcción de nueva planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.03.60	1,952,600.00	1,952,600.00	402,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00%	72.00%	77.00%	Orden de proceder a la Empresa THE LOUIS BERGER GROUP INC; por un Monto de B/. 267,745.00., contrato No.37-2011 del 11 de Julio del 2011; con una duración de 120 días calendario; fecha contractual de entrega 7 de noviembre del 2011. El contratista presentó parcialmente las correcciones solicitadas por el Depto. de Estudio y Diseños. Avance mes de marzo: Informe Final 5.0%
	APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO	17,705,700.00	18,085,200.00	11,557,417.00	3,351,365.38	18.53	1,133,909.78	43.31	1,317,509.25	66.50	129,317.59	0.72				
4	Antón - Construcción del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaris: 2.66.1.2.501.02.41	750,000.00	750,000.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00%	20.00%	27.00%	Proyecto adjudicado a la Empresa NORCONTROL PANAMÁ., S.A; por un monto de B/. 149,734,84 según Contrato No.107-2011. La orden de proceder rige a partir del 7 de noviembre de 2011 al 4 de abril de 2012 (150 días calendarios). Avance del mes de marzo: Tercer Informe en 7% de avance.
5	Aguadulce - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22 / 2.66.1.2.001.03.22	100,000.00	973,000.00	950,000.00	873,000.00	0.00	873,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates Consulting Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89. Contrato refrendado por contraloría, se encuentra en asesoría legal para su debido trámite.
6	Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23	2,454,900.00	2,454,900.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	En proceso de evaluación de alternativas.
7	Dolega - Los Algarrobos, Construcción de línea de conducción Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.47	1,000,000.00	506,500.00	506,500.00	209,947.38	0.00	200,431.07	39.57	9,516.31	0.00	0.00	0.00	5.00%	20.00%	20.00%	Según Contrato No.55-2011 la empresa Estudios Técnicos, S.A. realizará el diseño por un monto de B/.209,947.38. La orden de proceder rige a parir del 23 de noviembre de 2011 al 20 de abril de 2012 (150 días calendarios). En el mes de marzo, no hubo avances significativos.
8	Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77	1,200,000.00	1,200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.10%	97.60%	97.60%	Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II Etapa del proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011. Avances del mes de marzo: En etapa final, se solicita prorroga para culminar proceso de cancelación de honorarios.
9	Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	500,000.00	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Pliego se encuentra en asesoría legal para su revisión, posteriormente se enviará a compras para su debido proceso.

	Programas / Proyectos	Vigencia Actual										Avance Físico Enero (%)	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)	OBSERVACIONES
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado				
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
10	Llano de Piedra - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37	863,800.00	863,800.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente.Proyecto en Ejecución por la empresa Derivados Espino, S.A
11	Las Garzas - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.25	750,000.00	750,000.00	455,000.00	102,444.87	13.66	0.00	0.00	102,444.87	13.66	0.00	83.00%	98.00%	99.00%	Según Contrato No.122-2010 la empresa Constructora Urbana, S.A. realiza este proyecto por la suma de B/.1,584,700.00. Posible fecha de terminación: 21 de octubre de 2011. En el mes de marzo se concluyó prácticamente con todo los puntos según alcance de la Obra. Solo quedando pendiente la inspección electromecánica necesario en el nuevo sistema de bombeo realizado.
12	Construcción de obras complementarias - Línea de refuerzo de 30"Ø desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la salida en la Ave. Martín Sossa (Línea de Occidente) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.84	500,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	92.00%	100.00%	Según Contrato No.112-2011 la empresa The Louis Berger Group Inc. realiza la consultoría para el Diseño de la Línea de Refuerzo de 54" y 30" de diámetro desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martín Sossa (Línea de Occidente) Primera Fase por un monto de B/.280,000.00. La orden de proceder rige a partir del 26 de septiembre de 2011 y debió haber culminado el 23 de enero de 2012. Avance del mes de Marzo: Entrega de Diseño y Borradores de Planos aprobado - 100.0% Informe Final Aprobado - 100.0%
13	Construcción de tubería de conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.85	4,000,000.00	4,000,000.00	3,513,633.00	853,736.01	21.34	0.00	0.00	853,736.01	21.34	0.00	94.00%	94.50%	95.00%	Según Contrato No.132-08 se adjudicó al Consorcio F.C.C. Costa del Este, S.A. por un monto de B/.15,846,631.82. Fecha contractual de terminación: 18 octubre 2011. En el mes de marzo se llevó a cabo la construcción de zampeados, obras menores, pruebas de presión del sistema, pavimentación y construcción de cajas de válvulas.
14	Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al suministro de agua Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09	150,000.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN tramita la expropiación de terrenos.
15	Pacora - Construcción de mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable existente Partida Presupuestaria:2.66.1.2.501.02.99	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	99.50%	99.75%	Según Contrato No.153-08 la Empresa Constructora Urbana, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.8,979,084.00 (incluye adendas). En el mes de marzo se avanzó en la Instalación de SCADA 0.75%.
16	Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26	100,000.00	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	En elaboración de pliegos.
17	La Chorrera - Mejoramiento a las redes de distribución - II Fase Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.78	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00%	95.00%	99.00%	Según Contrato No.114-2010 la empresa APROCOSA ejecuta este proyecto por la suma de B/.1,178,203.75. La orden de proceder rige a partir del 18 de abril de 2011 y finaliza el 12 enero 2012 (270 días). Etapa de Diseño: 100.0% Etapa de Construcción: 99.0%, 1. Se construyeron las cajas del macromedidor y valvulas en la interconexión el golazo. 2. Se finalizó la cerca en la servidumbre en la urbanización Valle Hermoso 3. Se realizó el cruce de la autopista Arraijan - La Chorrera y el empalme en las tuberías de antes de la auopista y depues de la Autopista. 4. Se estan realizando las reposición de entradas y cruce de calles y aceras 5. Esta pendiente la interconexión con la línea de 12 " en la intersección con la vía hacia Puerto Caimito

	Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Avance Físico Enero (%)	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)	OBSERVACIONES
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado					
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)						
18	Chame, Bejuco, Coronado, Gorgona - Ampliación de la planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.17 2.66.1.2.501.03.17	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	239,580.30	23.96	0.00	0.00	239,580.30	23.96	0.00	0.00	47.00%	49.00%	56.00%	Según Contrato No.116-2010, la empresa APROCOSA realizará este proyecto por un monto de B/.3,874,470.00. Etapa de diseño (97%). Construcción (55%). Avance en el mes de marzo: 1.El diseño de las tuberías de aducción y conducción fueron aprobados por el IDAAN y están en trámite de firmas.2. Los diseños de los sedimentadores, floculadores, filtros y tanque de la planta fueron aprobados por el IDAAN y están trámite de firmas.3. EL contratista suministra el material filtrante y el mismo está en el sitio de la obra. 4.Se arma el 100% del acero de las paredes interiores y exteriores de los filtros. 5.se instala formaleta y vaciado de hormigon del 85% de las paredes interiores y exteriores de los filtros. Se colocan codos y accesorios empotrados en las paredes. 6-se continuan los trabajos en la adicion(10% de avance) al cuarto de bombas con la instalacion de 6 hiladas de bloques de 6" (4.50 mts)	
19	San Carlos y Alrededores - Ampliación de la planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.56	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50%	98.50%	98.50%	El acto público se realizó el 23 de julio de 2010. Según Contrato No.104-2010 la empresa Distribuidora Arval, S.A. ejecuta este proyecto por la suma de B/.343,937.59. Fecha contractual de terminación: 1 de diciembre de 2011. En el mes de marzo, no hubo avances significativos.	
20	Construcción de Pozos Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14 /2.66.1.2.001.01.14	1,200,000.00	1,200,000.00	910,028.00	97,427.21	8.12	21,280.44	1.77	57,733.64	4.81	18,413.13	0.00	1.00%	1.00%	1.00%	Para el Año 2012 se programa la perforación de 168 pozos, distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16), Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18), Herrera (18), Los Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá Oeste (10), Veraguas (10). En el mes de marzo se realizaron: 11 perforaciones de pozos, 5 pruebas de bombeo, 9 limpiezas de pozo y 4 perforaciones de pozo en proceso. O/C 112996 Taller de mecánica Hito Saavedra, O/C 113038 Imabasa, O/C 112711 Feax Internacional, O/C 113047 Grainger Panamá, O/C 112788 Durman Esquivel, O/C 112535 Fundición Centroamericana por un monto de USD 3,219,14	
21	Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53 /2.66.1.2.001.01.53	2,000,000.00	2,000,000.00	1,357,256.00	204,600.85	10.23	39,198.27	1.96	54,498.12	2.72	110,904.46	5.55	No Aplica	No Aplica	No Aplica	El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento, tales como: tuberías, abrazaderas, uniones dresser, uniones mecánicos para PVC, collarines, etc y consultorias requeridas. En el mes de Marzo: consultoría de LBG por un monto de USD 14,537.00. O/C 112855,O/C112829,O/C112650,O/C113077,O/C113063,O/C112886,O/C113064,O/C 113033, O/C112891 químicos, equipos y maquinaria.	
22	Rehabilitación de Doce (12) Plantas Paquetes - A Nivel Nacional Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.24 2.66.1.2.501.03.24	500,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00%	92.00%	92.00%	Según Contrato No.84-2010, la empresa Enercom, S.A a un costo de B/.1,924,896.11 (Incluye addendas). Se realizó la reunión con la empresa eléctrica para señalar las correcciones que solicitó a la empresa Contratista y durante la misma se iniciaría la finalización de la interconexión a la acometida eléctrica. No se reflejará avance físico, hasta que se finalice la interconexión por parte de la empresa eléctrica.	
23	Construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 2.66.1.2.891.06.13	137,000.00	137,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial. Pliegos culminados y entregados a Conades quien será el ejecutor del mismo.	
	FINANCIAMIENTO C.A.F.	5,218,900.00	5,218,900.00	1,043,780.00	280,000.00	5.37	280,000.00	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00					
24	Estudios y diseños para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02 2.66.1.2.891.06.02	1,400,000.00	1,400,000.00	280,000.00	280,000.00	20.00	280,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario. En revisión de pliego de diseño por el departamento de Ingeniería	

	Programas / Proyectos	Vigencia Actual											Avance Físico Enero (%)	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)	OBSERVACIONES
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado					
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)					
25	Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04 2.66.1.2.891.06.04	750,000.00	750,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. Entrega de propuestas programada para el 23 de abril 2012.
26	Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05 2.66.1.2.891.06.05	181,900.00	181,900.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Asignación dirigida a la contratación de empresas para la supervisión de las obras en construcción. En preparación de pliegos.
27	Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08 2.66.1.2.891.06.08	900,000.00	900,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe.
28	Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01 2.66.1.2.891.06.01	137,000.00	137,000.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá. En departamento de Ingeniería para corrección del pliego por solicitud del Banco.
29	Construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09 2.66.1.2.891.06.09	100,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia. Revisión de pliegos
30	Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10 2.66.1.2.891.06.10	800,000.00	800,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Betania. Revisión de Pliegos.
31	Mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11 2.66.1.2.891.06.11	800,000.00	800,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas. Revisión de Pliegos.
32	Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12	150,000.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial. Financiado por Gobierno Central.
	FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL	4,950,100.00	7,450,100.00	3,601,620.00	11,856.58	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11,856.58	0.16				
33	Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01 2.66.1.2.865.04.01	3,057,600.00	3,057,600.00	611,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario. - Contamos con el estudio de la línea de 16" de chilibre, alcantarillado sanitario de chilibre centro, acueductos de nuevo méxico 1 y 2, y alcantarillado condominial de pedernal 1. La supervisión de los trabajos de Colón esta en proceso de licitación.
34	Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02 2.66.1.2.865.04.02	32,300.00	32,300.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. En proceso de traslado de partida para fortalecimiento.
35	Construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 2.66.1.2.865.04.03 2.66.1.2.501.04.03	1,860,200.00	4,360,200.00	2,983,640.00	11,856.58	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11,856.58	0.27	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en la construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. En el mes de mayo 2012 se realizará la licitación de la línea de 16" de Chilibre. Para el componente 2, se tiene precalificada a 11 consorcios, y se debe empezar a licitar en el mes de junio.
	FINANCIAMIENTO B.I.D.	3,399,200.00	3,399,200.00	679,840.00	186,915.60	5.50	0.00	0.00	186,915.60	5.50	0.00	0.00				

	Programas / Proyectos	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Vigencia Actual							Avance Físico Enero (%)	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)	OBSERVACIONES
					Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado				
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)				
36	Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea de impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01 2.66.1.2.812.05.01	246,100.00	246,100.00	49,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto de Fortalecimiento institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto mediano y largo plazo.
37	Mejoramiento en la estación de bombeo de Cáceres y entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores 3 y 4 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02 2.66.1.2.812.05.02	600,000.00	600,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto de Mejoramiento y optimización de la operación comercial de la chorrera y arraiján.
38	Mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03 2.66.1.2.812.05.03	5,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1.
39	Mejoramiento en la estación de bombeo y en la red de distribución de Loma del Río, nueva conducción desde el tanque de Arraiján hacia la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04 2.66.1.2.812.05.04	514,800.00	514,800.00	102,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto de Implementación conformación operativa de la unidad ejecutora del programa- BID
40	Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05 2.66.1.2.812.05.05	195,300.00	195,300.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles el proyecto de Inspección y supervisión de obras de rehabilitación y optimización de los equipos de bombeo.
41	Estudio de Preinversión de proyectos de agua potable y saneamiento y herramientas para priorización de inversiones en ciudades menores e intermedias servidas por el IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.06 2.66.1.2.812.05.06	1,138,000.00	1,138,000.00	227,600.00	186,915.60	16.42	0.00	0.00	186,915.60	16.42	0.00	30.00%	35.00%	40.00%	Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-11959-PN. La Empresa The Louis Berger Group realizará esta consultoría por la suma de B/.1,111,109.40 según Contrato No.50-2011 La orden de proceder rige a partir del 17 de octubre de 2011 al 12 de julio de 2012 (270 días).Avances del mes de marzo: Etapa de entrega de diseños finales de los sistemas de agua potable de Chorrera y Arraiján y en estudio de factibilidad para las obras de agua potable y saneamiento en provincias.
42	Estudio, diseño y supervisión para el mejoramiento a los servicios de agua potable y la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario en ciudades de provincias centrales y del occidente del país. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07 2.66.1.2.812.05.07	700,000.00	700,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Se llevará a cabo con estos fondos disponibles la Rehabilitación y optimización de equipo de bombeo de sistemas de agua potable y adquisición de herramientas para el departametno de electromecánica.
	ALCANTARILLADOS SANITARIOS	17,127,800.00	18,050,630.00	12,704,559.00	8,481,248.22	46.99	8,401,365.63	76.30	5,029.00	0.00	74,853.59	0.41			
	APORTE I.D.A.A.N.	2,500,000.00	2,500,000.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
43	Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.50	1,500,000.00	1,500,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00%	15.00%	Según Contrato No.30-2011, la empresa F. G. Guardia y Asociados, S.A. realizará este proyecto por un monto de B/.162,640.00. La orden de proceder rige a partir del 16 de enero de 2012 y debe culminar el 13 de julio del 2012. Avances del mes de marzo: Revisión del Informe Preliminar 5.0%
44	Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53	1,000,000.00	1,000,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario
	APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO	1,200,000.00	1,200,000.00	658,169.00	146,918.24	12.24	67,035.65	5.59	5,029.00	0.42	74,853.59	6.24			

	Programas / Proyectos	Vigencia Actual										Avance Físico Enero (%)	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)	OBSERVACIONES	
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado					% Pagado
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)					
45	Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.601.01.23	1,000,000.00	1,000,000.00	598,169.00	146,918.24	14.69	67,035.65	6.70	5,029.00	0.50	74,853.59	7.49	No Aplica	No Aplica	No Aplica	El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario a nivel nacional, a fin de dar respuesta a nuestros clientes cuando surjan daños. Mar O/C: 113089 por un monto de USD 26,407.60. Marzo Contrato: 3142 Equipos y sistemas de bombeo por un monto de USD 8,000.00.
46	Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92	100,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	En confección de pliegos.
47	Colón - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95	100,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Se elaboran los pliegos de cargos .
	FINANCIAMIENTO CAF	3,427,800.00	3,427,800.00	685,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
48	Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01	3,427,800.00	3,427,800.00	685,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario . Pliegos en revisión de IDAAN.
	APORTE GOBIERNO CENTRAL	10,000,000.00	10,922,830.00	10,922,830.00	8,334,329.98	76.30	8,334,329.98	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00				
49	Chitré y sus Alrededores - Ampliación y mejoras del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.59	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema.
49	Construcción para las mejoras a la estructura del rebosadero de María Henríquez y al camino de acceso al tanque de tinajita entre el Km 14 + 880 y 15 Km + 350 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.10	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Mejoras en rebosadero de María Henríquez.
50	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable desde Chilibre a Sabanitas, II Fase (Colón) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.93	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Construcción de línea de conducción desde chilibre a sabanitas.
51	Construcción de línea de conducción de Cuatro Altos a Cocosolo y de conducción de Mount Hope a Cuatro altos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.04	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Línea de conducción desde Monte esperanza hasta 4 altos y de 4 altos hasta isla galeta.
	Construcción de las mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de Tortí, Chepo y alrededores. Partida Presupuestaria:	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Mejoras al sistema de agua de Tortí
	Ampliación y Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96	0.00	2,909,330.00	2,909,330.00	2,909,330.00	100.00	2,909,330.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Ampliación y rehabilitación de la planta de Chilibre.
52	Rehabilitación y Optimización de la Planta Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yopez de León", Colón Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.05	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,424,999.98	88.50	4,424,999.98	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Rehabilitación y optimización de la Planta Potabilizadora de Sabanitas.
53	Optimización de los Sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97	0.00	493,500.00	493,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa Biwater International Limited por un monto de B/23,191,135.88 (incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio de 2003. Proyecto terminado con pagos pendientes.
	INVERSIONES COMPLEMENTARIAS	6,772,000.00	6,772,000.00	4,270,177.00	552,188.41	8.15	426,311.89	6.30	77,410.29	1.14	48,466.23	0.72				
	APORTE I.D.A.A.N.															
54	Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No hubo movimiento en el mes de marzo.
55	Habilitación de Equipos de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04	1,222,000.00	1,222,000.00	1,102,750.00	156,126.06	12.78	45,704.21	3.74	63,196.79	5.17	47,225.06	3.86	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Marzo O/C: 112626,112578,112716,112867,112888,112892 por un monto de USD 129,049.16
56	Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02	1,750,000.00	1,750,000.00	797,150.00	241,293.70	13.79	234,409.85	13.39	6,883.85	0.39	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Marzo O/C: 112866, 112964,112967,112970,113006, 113057, 113058, 113093 por un monto de USD 237,241,07

	Programas / Proyectos		Vigencia Actual											Avance Físico Enero (%)	Avance Físico Febrero (%)	Avance Físico Marzo (%)	OBSERVACIONES
		Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado a la fecha	Ejecución Real	% Ejecución Real	Compromiso	% Compromiso	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado					
					(1)=(2)+(3)+(4)		(2)		(3)		(4)						
57	Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /	1,000,000.00	1,000,000.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No hubo movimiento en el mes de marzo.	
58	Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de emergencia Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	300,000.00	300,000.00	124,995.00	26,500.00	8.83	23,900.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mar O/C: 113078 por un monto de USD 23,900.00	
59	Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07	1,000,000.00	1,000,000.00	408,282.00	128,268.65	12.83	122,297.83	12.23	4,729.65	0.47	1,241.17	0.12	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mar O/C: 112404,112440,112490,112496,112605,112606,112645,112705,112706,112962,112989,113014,113015,113016,113029,113031,113037,113045,113067,113068,113082,113087 por un monto de USD 57,654.00	

San Félix, Las Lajas, Remedios - Construcción de mejoras al acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.02.50 /	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de la Nueva Planta Potabilizadora y Mejoras al sistema de distribución de agua potable existente. El proyecto se
APORTE INTERESES DEL FONDO FIDUCIARIO	
Aguadulce - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.22 / 2.66.1.2.001.03.22	Según Contrato No.49-2012 la empresa Chen & Associates Consulting Engineers Inc realizará los Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores por un monto de B/.968,749.89. Proyecto en espera de respuesta de Junta Directiva.
Colón - Mejoramiento al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.23	En proceso de evaluación de alternativas.
Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.77	Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PURITEC, S.A. por un costo de B/.3,244,594.62; ejecuta la II Etapa del proyecto. Fecha contractual de terminación: 27 mayo 2011. Avances del mes de febrero: Posterior a la adecuación del interruptor principal del sistema de tratamiento, se continúa con la prueba de los 90 días calendarios indicados en el Pliego de cargos.
Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37	Pendiente de acto público
Llano de Piedra - Construcción de planta potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.37	El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las siguientes obras: Mejoras al Sistema de Captación, Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente. En elaboración de pliegos.
Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al suministro de agua Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.09	El departamento de Legalización de Inmuebles de IDAAN tramita la expropiación de terrenos.
Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.03.26	En elaboración de pliegos.
Construcción de Pozos Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.01.14 / 2.66.1.2.001.01.14	Para el Año 2012 se programa la perforación de 168 pozos, distribuidos por Región así: Bocas del Toro (8), Coclé (16), Chiriquí (15), Panamá Este y Darién (18), Herrera (18), Los Santos (24), Panamá Metro (49), Panamá Oeste (10), Veraguas (10). En el mes de febrero se realizaron 9 Perforaciones de Pozos, 3 pruebas de bombeo y 26 limpiezas de pozos.
Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.601.01.53 / 2.66.1.2.001.01.53	El proyecto consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento, tales como: tuberías, abrazaderas, uniones dresser, uniones mecánicas para PVC, collarines, etc. Feb: = O/C 112551, 112797, 112919, 112938 por un monto de USD 38,290.22. Feb Contrato: 2992 y 3045 por un monto de USD 25,250.00.
Construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 / 2.66.1.2.891.06.13	El proyecto consiste en la construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial. Pliegos culminados.
FINANCIAMIENTO C.A.F.	
Estudios y diseños para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.02 / 2.66.1.2.891.06.02	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario. Elaboración de pliegos.
Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.04 / 2.66.1.2.891.06.04	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable.
Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.05 / 2.66.1.2.891.06.05	Asignación dirigida a la contratación de empresas para la supervisión de las obras en construcción.

<p>Construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe (Obras de acueducto - provincia de Panamá)</p> <p>Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.08 2.66.1.2.891.06.08</p>	<p>El proyecto consiste en la construcción de mejoras a la red de distribución de Chorrillo, Santa Ana y San Felipe</p>
<p>Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá)</p> <p>Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.01 2.66.1.2.891.06.01</p>	<p>El proyecto consiste en el mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá. Pliegos en ultima revisión.</p>
<p>Construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia (Obras de acueducto - provincia de Panamá)</p> <p>Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.09 2.66.1.2.891.06.09</p>	<p>El proyecto consiste en la construcción de líneas de refuerzo en Bella Vista y Calidonia. Revisión de pliegos</p>
<p>Mejoramiento al acueducto de Betania (Obras de acueducto - provincia de Panamá)</p> <p>Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.10 2.66.1.2.891.06.10</p>	<p>El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Betania. Revisión de Pliegos.</p>
<p>Mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas (Obras de acueducto - provincia de Panamá)</p> <p>Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.11 2.66.1.2.891.06.11</p>	<p>El proyecto consiste en el mejoramiento al acueducto de Pedregal, Tocumen y Mañanitas. Revisión de Pliegos.</p>

Mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.12 2.66.1.2.891.06.12	El proyecto consiste en el mejoramiento en el acueducto de Juan Díaz, Ciudad Radial. Financiado por Gobierno Central.
Construcción de líneas de conducción desde Costa del Este hasta la salida de Ciudad Radial (Obras de acueducto - provincia de Panamá) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.06.13 2.66.1.2.891.06.13	
FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL	
Estudio, diseño, supervisión para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.01 2.66.1.2.865.04.01	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario. Confección de Pliegos.
Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.02 2.66.1.2.865.04.02	El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. Elaboración de pliegos.
Construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.04.03 2.66.1.2.865.04.03 2.66.1.2.501.04.03	El proyecto consiste en la construcción de obras para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Elaboración de pliegos.
FINANCIAMIENTO B.I.D.	
Mejoramiento a la estación de Talamanca y línea de impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.01 2.66.1.2.812.05.01	El proyecto consiste en el mejoramiento a la estación de Talamanca y línea de impulsión, nueva línea de aducción, intervenciones a la red (Sector 3.6)
Mejoramiento en la estación de bombeo de Cáceres y entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores 3 y 4 Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.02 2.66.1.2.812.05.02	El proyecto consiste en el mejoramiento en la estación de bombeo de Cáceres y entregas a tanques de almacenamiento de Burunga y Arraiján Sectores 3 y 4
Mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.601.05.03 2.66.1.2.812.05.03	El proyecto consiste en el mantenimiento en la estación de bombeo de Loma Coba, Tanque Valle del Sol, clausura de bombeo Las Nubes, conexión tanque Las Nubes con tanque de Boyala, obras en redes Sector 3-1.
Mejoramiento en la estación de bombeo y en la red de distribución de Loma del Río, nueva conducción desde el tanque de Arraiján hacia la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.04 2.66.1.2.812.05.04	El proyecto consiste en el mejoramiento en la estación de bombeo y en la red de distribución de Loma del Río, nueva conducción desde el tanque de Arraiján hacia la estación de bombeo Loma del Río Sector 3-5.
Mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.05 2.66.1.2.812.05.05	El proyecto consiste en el mejoramiento conexión de línea de 6"Ø a la tubería de 16"Ø de Cáceres en la entrada a Burunga Sector 4-2.
Estudio de Preinversión de proyectos de agua potable y saneamiento y herramientas para	
Estudio, diseño y supervisión para el mejoramiento a los servicios de agua potable y la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario en ciudades de provincias centrales y del occidente del país. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.05.07 2.66.1.2.812.05.07	El proyecto consiste en realizar estudios y diseños y la supervisión de obras para el mejoramiento del suministro de agua potable y alcantarillado sanitario. Revisión de estudio y diseño de la consultoría de LBG.
Antón - Construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.53	El proyecto consiste en el diseño y construcción de mejoras al sistema de alcantarillado sanitario

Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 / 2.66.1.3.601.01.23	
Sagrada Resurrección - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3601.01.92	En confección de pliegos.
Colón - Mejoramiento al sistema de alcantarillado sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.601.01.95	Se elaboran los pliegos de cargos .
Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario Partidas Presupuestarias: 2.66.1.3.001.04.01 / 2.66.1.3.891.04.01	El proyecto consiste en el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Obras de alcantarillado sanitario
Chitré y sus Alrededores - Ampliación y Optimización de los Sistemas de Agua Potable de Panamá, Colón, La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.97	Construcción de un sistema de alcantarillado Según Contrato No.66-03 se adjudicó a la empresa Biwater International Limited por un monto de B/.23,191,135.88 (incluye adendas). Fecha de inicio del proyecto: 22 de julio de 2003. Proyecto terminado con pagos
Equipamiento de vehículos Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.06	No hubo movimiento en el mes de febrero.
Habilitación de Equipos de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04	Feb O/C: 112894,112945 y 112531 por un monto de USD 27,076.90
Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.02	Feb O/C: 112946 y112967 por un monto de USD 122,211.57
Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 /	No hubo movimiento en el mes de febrero.
Mantenimiento de plantas eléctricas auxiliares de emergencia Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12	Feb O/C: 110684 por un monto de USD 2,600.00
Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07	Feb O/C: 112956 por un monto de USD 69,978.00

Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecim Según el Contrato No.70-2009 el Consorcio PUR solicitaron adenda de tiempo para
Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua p Pendiente de acto público

Llano de Piedra - Construcción de planta potab El proyecto consiste en el Diseño y Construcción de las siguientes obras: Mejoras .

Urbanización Dos Mares - Mejoramiento al sur El departamento de Legalización de Inmuebles d tema de terreno, diseños completo

Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - IV En elaboración de pliegos.

pliegos

pruebas prorroga que el contrato este vigente para poder cobrar

al Sistema de Captación, Mejoras a la Planta Potabilizadora, Mejoras a la Red de Distribución existente. En elaboració

is.

n de pliegos.